

# MULTI SARANA

Kontraktor - Leveansir & Perdagangan Umum

Jl.S.Parman no 74, Sungailiat-Bangka ,(0717) 92177

Nomor : 15/LM/JUT-P/CV.MS/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Laporan Mingguan

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di -

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Konstruksi Jalan Pertanian/  
Jalan Usaha Tani - Gapoktan Siap Makmur Dusun Damkramat Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka  
yang dilaksanakan oleh :

Kontraktor : CV. MULTI SARANA  
Alamat : Jl. S. Parman No.74 Kec. Sungailiat - Bangka  
No. SPMK : 04/KONTRAK/KONSTRUKSI/JUT-PEMALI/DPKP-II  
Tanggal SPMK : 07 Juni 2023  
No. ADD Kontrak : 04/ADD.1/KONTRAK/KONSTRUKSI/JUT-PEMALI/DPKP-II  
Tanggal ADD Kontrak : 07 Agustus 2023

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kemajuan Fisik Minggu Ke-15 (Lima Belas)  
dari tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 adalah sebagai berikut :


1. Realisasi Fisik Minggu ini	=	100.00	%
2. Realisasi Fisik Minggu lalu	=	99.07	%
Kemajuan Fisik Minggu ini	=	0.93	%
3. Realisasi Fisik Dalam Pelaksanaan	=	100.00	%
4. Rencana Fisik Menurut Time Schedule	=	66.00	%
Terjadi Percepatan / Keterlambatan	=	34.00	%

Hambatan :

Demikian laporan ini kami sampaikan dan dibuat dengan sebenarnya agar dapat diketahui,  
atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sungailiat, 18 September 2023

CV. MULTI SARANA

  
MULTI SARANA  
Kontraktor - Leveansir & Perdagangan Umum

ARFANDI

Direktur