

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PELEBARAN JALAN JUNCTION - MEMBALONG DAN LONG SEGMENT RUAS JALAN JUNCTION - MEMBALONG (PHJD)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 24 Mei 2021		
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: P1		
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	Sektor, sub sektor	:		
	3 Sektor	: Transportasi		
	Subsektor	: Jalan		
	4 Nama proyek	: Pelebaran Jalan Junction - Membalong dan Long Segment Ruas Jalan Junction - Membalong (PHJD)		
	5 Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan, Kec. Badau dan Kec. Membalong, Kabupaten Belitung		
6 Tujuan	a. Meningkatkan layanan aksesibilitas			
	b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan			
7 Gambaran Proyek	c. Memperlancar arus barang dan jasa			
	Proyek ini adalah proyek peningkatan/pelebaran dan pemeliharaan pada ruas jalan Junction - Membalong, sebagai bagian dari Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan selama 3 tahun anggaran, dan pada saat ini memasuki tahun ketiga dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.			
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a. Rehabilitasi	10,934 Km	
		b. Pemeliharaan Berkala	5,345 Km	
		c. Pemeliharaan Rutin	30,761 Km	
		d. BMW	30,761 Km	
	2 Dampak lingkungan	: Ada		
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: X Tidak ada. Dokumen lingkungan : Amdal		
		: Tidak ada pembebasan lahan		
4 Rincian kontak	Nama PPK	Virgo Roby Witara, ST		
	Nomor HP	0878 8093 3111		
5 Sumber dana	Email	virgo_robby@yahoo.com		
6 Anggaran proyek	: APBD			
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: Rp. 61,690,500,000.00			
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: 01 Januari 2021		
		Rencana	7.270%	
		Realisasi	10.995%	
		Deviasi	3.725%	
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 59,432,059,000.00		
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 28 Oktober 2021		
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -		
5 Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada			
6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada			
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK			
	Tanggal	: 03 Maret 2021		
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: UKPBJ Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: Lihat web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	3 Proses pengadaan	: Pelelangan umum dengan E-Proc		
	4 Jenis kontrak	: Harga satuan		
	5 Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (sedang berjalan)		
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 19 perusahaan		
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 3 perusahaan		
	8 Perkiraan biaya	: Rp. 61,688,845,553.76		
	9 Entitas administrasi kontrak	: Virgo Roby Witara, ST		
	10 Judul kontrak	: Pelebaran Jalan Junction - Membalong dan Long Segment Ruas Jalan Junction - Membalong (PHJD)		
	11 Perusahaan kontrak	: PT. BANGKA CAKRA KARYA		
	12 Harga kontrak	: Rp. 59,432,059,000.00		
	13 Lingkup kerja	a. Rehabilitasi	10,934 Km	
		b. Pemeliharaan Berkala	5,345 Km	
c. Pemeliharaan Rutin		30,761 Km		
d. BMW		30,761 Km		
14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a. Mulai	03 Maret 2021		
	b. Selesai (Konstruksi)	28 Oktober 2021		
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Belum ada addendum kontrak		
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi		
	3 Variasi lama kontrak	: Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non-efektif		
	4 Variasi lingkup kontrak	: Belum ada addendum kontrak		
	5 Alasan perubahan harga	: - Belum ada perubahan		
6 Alasan perubahan lingkup dan lama	: - Tidak ada perubahan lingkup dan waktu pelaksanaan kontrak			

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PELEBARAN JALAN PERAWAS - BUDING DAN LONG SEGMENT RUAS JALAN PERAWAS - BUDING (PHJD)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 24 Mei 2021		
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: P2		
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	Sektor, sub sektor	:		
	3 Sektor	: Transportasi		
	Subsektor	: Jalan		
	4 Nama proyek	: Pelebaran Jalan Perawas - Buding dan Long Segment Ruas Jalan Perawas - Buding (PHJD)		
	5 Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan, Kabupaten Belitung		
6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas		
	b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan		
	c.	Memperlancar arus barang dan jasa		
7 Gambaran Proyek	Proyek ini adalah proyek peningkatan/pelebaran dan pemeliharaan pada ruas jalan Perawas - Buding, sebagai bagian dari Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan selama 3 tahun anggaran, dan pada saat ini memasuki tahun ketiga dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.			
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Rehabilitasi	1,00 Km
		b.	Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
		c.	Pemeliharaan Rutin	29,31 Km
		d.	BMW	29,31 Km
	2 Dampak lingkungan	:	Ada	
		X	Tidak ada. Dokumen lingkungan : UKL/UPL	
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	:	Tidak ada pembebasan lahan	
4 Rincian kontak	:	Nama PPK	Afra Pranata Kelana Putra, ST	
	:	Nomor HP	0813 3222 2210	
	:	Email	afra pranata@gmail.com	
5 Sumber dana	:	APBD		
6 Anggaran proyek	:	Rp. 6,355,200,000.00		
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	:	01 Januari 2021		
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	:	Rencana	18.926%
		:	Realisasi	23.506%
		:	Deviasi	4.580%
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	:	Rp. 6,229,553,000.00	
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	:	28 Oktober 2021	
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	:	-	
	5 Alasan perubahan pada proyek	:	Belum ada	
6 Referensi laporan audit dan evaluasi	:	Belum ada		
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK			
	Tanggal	: 03 Maret 2021		
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	:	UKPBJ Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	:	Lihat web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3 Proses pengadaan	:	Pelelangan umum dengan E-Proc	
	4 Jenis kontrak	:	Harga satuan	
	5 Status kontrak (saat ini)	:	Terkontrak (sedang berjalan)	
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	:	20 perusahaan	
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	:	4 perusahaan	
	8 Perkiraan biaya	:	Rp. 6,354,114,973.58	
	9 Entitas administrasi kontrak	:	Afra Pranata Kelana Putra, ST	
	10 Judul kontrak	:	Pelebaran Jalan Perawas - Buding dan Long Segment Ruas Jalan Perawas - Buding (PHJD)	
	11 Perusahaan kontrak	:	PT. PEDULI BANGSA	
	12 Harga kontrak	:	Rp. 6,229,553,000.00	
	13 Lingkup kerja	a.	Rehabilitasi	1,00 Km
		b.	Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
c.		Pemeliharaan Rutin	29,31 Km	
d.		BMW	29,31 Km	
14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai	03 Maret 2021	
	b.	Selesai (Konstruksi)	28 Oktober 2021	
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	:	Belum ada addendum kontrak	
		:		
	2 Eskalasi harga kontrak	:	Tidak ada eskalasi	
	3 Variasi lama kontrak	:	Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non-efektif	
	4 Variasi lingkup kontrak	:	Belum ada addendum kontrak	
	5 Alasan perubahan harga	:	-	
6 Alasan perubahan lingkup dan lama	:	-		
	:	Tidak ada perubahan lingkup dan waktu pelaksanaan kontrak		

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA TANJUNG PANDAN

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 24 Mei 2021	
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: SWAKELOLA 1	
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Sektor, sub sektor	:	
	3 Sektor	: Transportasi	
	Subsektor	: Jalan	
	4 Nama proyek	: Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjungpandan	
	5 Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	
	6 Tujuan	: a. Meningkatkan layanan aksesibilitas : b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan : c. Memperlancar arus barang dan jasa	
7 Gambaran Proyek	: Paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a. Rehabilitasi	0,00 Km
		b. Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
		c. Pemeliharaan Rutin	9,51 Km
		d. BMW	9,51 Km
	2 Dampak lingkungan	:	Ada
		X	Tidak ada
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: Tidak ada pembebasan lahan	
	4 Rincian kontak	: Nama PPK	Virgo Roby Witara, ST
		: Nomor HP	0878 8093 3111
		: Email	virgo_robby@yahoo.com
5 Sumber dana	: APBD		
6 Anggaran proyek	: Rp. 332,900,000.00		
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 01 Januari 2021		
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: Rencana	42.430%
		: Realisasi	44.560%
		: Deviasi	2.130%
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 332,900,000.00	
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 31 Desember 2021	
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -	
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada	
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK		
	Tanggal	: -	
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung	
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3 Proses pengadaan	: Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung (E-Katalog)	
	4 Jenis kontrak	: Harga Satuan	
	5 Status kontrak (saat ini)	: Sedang Berjalan (Swakelola Tipe I)	
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: -	
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: -	
	8 Perkiraan biaya	: Rp. 332,900,000.00	
	9 Entitas administrasi kontrak	: Virgo Roby Witara, ST	
	10 Judul kontrak	: Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjungpandan	
	11 Perusahaan kontrak	: -	
	12 Harga kontrak	: -	
	13 Lingkup kerja	a. Rehabilitasi	0,00 Km
		b. Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
		c. Pemeliharaan Rutin	9,51 Km
d. BMW		9,51 Km	
14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a. Mulai	01 Januari 2021	
	b. Selesai (Konstruksi)	31 Desember 2021	
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Belum ada addendum	
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi	
	3 Variasi lama kontrak	: Tidak ada	
	4 Variasi lingkup kontrak	: Belum ada addendum	
	5 Alasan perubahan harga	: -	Belum ada perubahan harga
		-	
6 Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada perubahan lingkup dan waktu pelaksanaan kontrak		

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TANJUNGPANDAN - SIMPANG EMPAT (SIJUK)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 24 Mei 2021	
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: SWAKELOLA 2	
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Sektor, sub sektor	:	
	3 Sektor	: Transportasi	
	Subsektor	: Jalan	
	4 Nama proyek	: Pemeliharaan Rutin Jalan Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	
	5 Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan dan Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	
	6 Tujuan	: a. Meningkatkan layanan aksesibilitas b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan c. Memperlancar arus barang dan jasa	
7 Gambaran Proyek	: Paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a. Rehabilitasi	00,00 Km
		b. Pemeliharaan Berkala	00,00 Km
		c. Pemeliharaan Rutin	20,94 Km
		d. BMW	20,94 Km
	2 Dampak lingkungan	: Ada X Tidak ada	
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: Tidak ada pembebasan lahan	
	4 Rincian kontak	: Nama PPK	Afra Pranata Kelana Putra, ST
		: Nomor HP	0813 3222 2210
: Email		afrapranata@gmail.com	
5 Sumber dana	: APBD		
6 Anggaran proyek	: Rp. 628,100,000.00		
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 01 Januari 2021		
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: Rencana	29.460%
		: Realisasi	39.390%
		: Deviasi	9.930%
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 628,100,000.00	
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 31 Desember 2021	
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -	
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada	
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK		
	Tanggal	: -	
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung	
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3 Proses pengadaan	: Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung (E-Katalog)	
	4 Jenis kontrak	: Harga Satuan	
	5 Status kontrak (saat ini)	: Sedang Berjalan (Swakelola Tipe I)	
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: -	
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: -	
	8 Perkiraan biaya	: Rp. 628,100,000.00	
	9 Entitas administrasi kontrak	: Afra Pranata Kelana Putra, ST	
	10 Judul kontrak	: Pemeliharaan Rutin Jalan Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	
	11 Perusahaan kontrak	: -	
	12 Harga kontrak	: -	
	13 Lingkup kerja	a. Rehabilitasi	00,00 Km
		b. Pemeliharaan Berkala	00,00 Km
c. Pemeliharaan Rutin		20,94 Km	
d. BMW		20,94 Km	
14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a. Mulai	01 Januari 2021	
	b. Selesai (Konstruksi)	31 Desember 2021	
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Belum ada addendum	
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi	
	3 Variasi lama kontrak	: Tidak ada	
	4 Variasi lingkup kontrak	: Belum ada addendum	
	5 Alasan perubahan harga	: -	Belum ada perubahan harga
		-	
6 Alasan perubahan lingkup dan lama	: Tidak ada perubahan lingkup dan waktu pelaksanaan kontrak		