

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PELEBARAN JALAN JUNCTION - MEMBALONG DAN LONG SEGMENT RUAS JALAN JUNCTION - MEMBALONG (PHJD)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 30 Agustus 2021	
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: P1	
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Sektor, sub sektor	:	
	3 Sektor	: Transportasi	
	Subsektor	: Jalan	
	4 Nama proyek	: Pelebaran Jalan Junction - Membalong dan Long Segment Ruas Jalan Junction - Membalong (PHJD)	
	5 Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan, Kec. Badau dan Kec. Membalong, Kabupaten Belitung	
6 Tujuan	: a. Meningkatkan layanan aksesibilitas b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan c. Memperlancar arus barang dan jasa		
7 Gambaran Proyek	: Proyek ini adalah proyek peningkatan/pelebaran dan pemeliharaan pada ruas jalan Junction - Membalong, sebagai bagian dari Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan selama 3 tahun anggaran, dan pada saat ini memasuki tahun ketiga dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.		
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	: a. Rehabilitasi 10,934 Km b. Pemeliharaan Berkala 5,345 Km c. Pemeliharaan Rutin 30,761 Km d. BMW 30,761 Km	
	2 Dampak lingkungan	: Ada X Dokumen lingkungan : Amdal	
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: Tidak ada pembebasan lahan	
	4 Rincian kontak	: Nama PPK Virgo Roby Witara, ST Nomor HP 0878 8093 3111 Email virgo_robby@yahoo.com	
	5 Sumber dana	: APBD	
	6 Anggaran proyek	: Rp. 61,690,500,000.00	
	7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 01 Januari 2021	
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	: Rencana 58.008% Realisasi 58.092% Deviasi 0.084%	
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 59,432,059,000.00	
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	: 28 Oktober 2021	
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -	
	5 Alasan perubahan pada proyek	: Addendum kontrak ke-2 (perubahan nomenklatur OPD)	
	6 Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK		
	Tanggal	: 03 Maret 2021	
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: UKPBJ Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: Lihat web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3 Proses pengadaan	: Pelelangan umum dengan E-Proc	
	4 Jenis kontrak	: Harga satuan	
	5 Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (sedang berjalan)	
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 19 perusahaan	
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 3 perusahaan	
	8 Perkiraan biaya	: Rp. 61,688,845,553.76	
	9 Entitas administrasi kontrak	: Virgo Roby Witara, ST	
	10 Judul kontrak	: Pelebaran Jalan Junction - Membalong dan Long Segment Ruas Jalan Junction - Membalong (PHJD)	
	11 Perusahaan kontrak	: PT. BANGKA CAKRA KARYA	
	12 Harga kontrak	: Rp. 59,432,059,000.00	
	13 Lingkup kerja	: a. Rehabilitasi 10,934 Km b. Pemeliharaan Berkala 5,345 Km c. Pemeliharaan Rutin 30,761 Km d. BMW 30,761 Km	
	14 Tanggal mulai serta lama kontrak	: a. Mulai 03 Maret 2021 b. Selesai (Konstruksi) 28 Oktober 2021	
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Addendum kontrak ke-2	
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi	
	3 Variasi lama kontrak	: Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non-efektif	
	4 Variasi lingkup kontrak	: Addendum kontrak ke-2	
	5 Alasan perubahan harga	: - Addendum kontrak ke-2 (perubahan nomenklatur OPD) -	
6 Alasan perubahan lingkup dan lama	: - Tidak ada perubahan waktu pelaksanaan kontrak		

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PELEBARAN JALAN PERAWAS - BUDING DAN LONG SEGMENT RUAS JALAN PERAWAS - BUDING (PHJD)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 30 Agustus 2021		
IDENTITAS PROYEK	1 Nomor referensi	: P2		
	2 Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	Sektor, sub sektor	:		
	3 Sektor	: Transportasi		
	Subsektor	: Jalan		
	4 Nama proyek	: Pelebaran Jalan Perawas - Buding dan Long Segment Ruas Jalan Perawas - Buding (PHJD)		
	5 Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan, Kabupaten Belitung		
6 Tujuan	a.	Meningkatkan layanan aksesibilitas		
	b.	Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan		
7 Gambaran Proyek	c.	Memperlancar arus barang dan jasa		
	Proyek ini adalah proyek peningkatan/pelebaran dan pemeliharaan pada ruas jalan Perawas - Buding, sebagai bagian dari Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan selama 3 tahun anggaran, dan pada saat ini memasuki tahun ketiga dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.			
PERSIAPAN PROYEK	1 Lingkup proyek (output utama)	a.	Rehabilitasi	1,00 Km
		b.	Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
		c.	Pemeliharaan Rutin	29,31 Km
		d.	BMW	29,31 Km
	2 Dampak lingkungan	:	Ada	
	3 Dampak terhadap lahan dan pemukiman	X	Dokumen lingkungan : UKL/UPL	
		Tidak ada pembebasan lahan		
4 Rincian kontak	:	Nama PPK	Afra Pranata Kelana Putra, ST	
	:	Nomor HP	0813 3222 2210	
5 Sumber dana	:	Email	afrapranata@gmail.com	
6 Anggaran proyek	:	APBD		
7 Tanggal persetujuan anggaran proyek	:	Rp. 6,355,200,000.00		
PENYELESAIAN PROYEK	1 Status proyek (saat ini)	:	01 Januari 2021	
		:	Rencana	73.457%
		:	Realisasi	77.830%
		:	Deviasi	4.373%
	2 Biaya saat selesai (proyeksi)	:	Rp. 6,229,553,000.00	
	3 Tanggal selesai (proyeksi)	:	28 Oktober 2021	
	4 Lingkup saat selesai (proyeksi)	:	-	
5 Alasan perubahan pada proyek	:	Addendum kontrak ke-2 (perubahan nomenklatur OPD)		
6 Referensi laporan audit dan evaluasi	:	Belum ada		
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK			
	Tanggal	: 03 Maret 2021		
PENGADAAN	1 Entitas pengadaan	: UKPBJ Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	2 Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: Lihat web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung		
	3 Proses pengadaan	: Pelelangan umum dengan E-Proc		
	4 Jenis kontrak	: Harga satuan		
	5 Status kontrak (saat ini)	: Terkontrak (sedang berjalan)		
	6 Jumlah perusahaan yang ikut tender	: 20 perusahaan		
	7 Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: 4 perusahaan		
	8 Perkiraan biaya	: Rp. 6,354,114,973.58		
	9 Entitas administrasi kontrak	: Afra Pranata Kelana Putra, ST		
	10 Judul kontrak	: Pelebaran Jalan Perawas - Buding dan Long Segment Ruas Jalan Perawas - Buding (PHJD)		
	11 Perusahaan kontrak	: PT. PEDULI BANGSA		
	12 Harga kontrak	: Rp. 6,229,553,000.00		
	13 Lingkup kerja	a.	Rehabilitasi	1,00 Km
		b.	Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
c.		Pemeliharaan Rutin	29,31 Km	
d.		BMW	29,31 Km	
14 Tanggal mulai serta lama kontrak	a.	Mulai	03 Maret 2021	
	b.	Selesai (Konstruksi)	28 Oktober 2021	
IMPLEMENTASI	1 Variasi harga kontrak	: Addendum kontrak ke-2		
	2 Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi		
	3 Variasi lama kontrak	: Perbedaan masa pemeliharaan ruas efektif dan ruas non-efektif		
	4 Variasi lingkup kontrak	: Addendum kontrak ke-2		
	5 Alasan perubahan harga	:	Addendum kontrak ke-2 (perubahan nomenklatur OPD)	
6 Alasan perubahan lingkup dan lama	:	-		
		:	Tidak ada perubahan waktu pelaksanaan kontrak	

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA TANJUNG PANDAN

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 30 Agustus 2021		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor referensi	: SWAKELOLA 1	
	2	Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Sektor, sub sektor	:	
	3	Sektor	: Transportasi	
		Subsektor	: Jalan	
	4	Nama proyek	: Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjungpandan	
	5	Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	
	6	Tujuan	: a. Meningkatkan layanan aksesibilitas b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan c. Memperlancar arus barang dan jasa	
PERSIAPAN PROYEK	7	Gambaran Proyek	: Paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	1	Lingkup proyek (output utama)	a. Rehabilitasi	0,00 Km
			b. Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
			c. Pemeliharaan Rutin	9,51 Km
			d. BMW	9,51 Km
	2	Dampak lingkungan	: Ada	
		X	Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian kontak	: Nama PPK	Virgo Roby Witara, ST
			: Nomor HP	0878 8093 3111
: Email			virgo_robby@yahoo.com	
5			Sumber dana	: APBD
6	Anggaran proyek	: Rp. 332,900,000.00		
7	Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 01 Januari 2021		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status proyek (saat ini)	: Rencana 63.070% Realisasi 67.720% Deviasi 4.650%	
	2	Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 332,900,000.00	
	3	Tanggal selesai (proyeksi)	: 31 Desember 2021	
	4	Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -	
	5	Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada	
	6	Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK			
	Tanggal	: -		
PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung	
	2	Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3	Proses pengadaan	: Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung (E-Katalog)	
	4	Jenis kontrak	: Harga Satuan	
	5	Status kontrak (saat ini)	: Sedang Berjalan (Swakelola Tipe I)	
	6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: -	
	7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: -	
	8	Perkiraan biaya	: Rp. 332,900,000.00	
	9	Entitas administrasi kontrak	: Virgo Roby Witara, ST	
	10	Judul kontrak	: Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjungpandan	
	11	Perusahaan kontrak	: -	
	12	Harga kontrak	: -	
	13	Lingkup kerja	a. Rehabilitasi	0,00 Km
			b. Pemeliharaan Berkala	0,00 Km
c. Pemeliharaan Rutin			9,51 Km	
d. BMW			9,51 Km	
14	Tanggal mulai serta lama kontrak	a. Mulai	01 Januari 2021	
		b. Selesai (Konstruksi)	31 Desember 2021	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada addendum	
	2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi	
	3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada	
	4	Variasi lingkup kontrak	: Belum ada addendum	
	5	Alasan perubahan harga	: - Belum ada perubahan harga	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: - Tidak ada perubahan lingkup dan waktu pelaksanaan kontrak	

KETERBUKAAN CoST
STANDAR DATA INFRASTRUKTUR PROAKTIF (IDS)
PAKET PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TANJUNGPANDAN - SIMPANG EMPAT (SIJUK)

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK			
UPDATE TERAKHIR	Tanggal	: 30 Agustus 2021		
IDENTITAS PROYEK	1	Nomor referensi	: SWAKELOLA 2	
	2	Pemilik proyek	: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Sektor, sub sektor	:	
	3	Sektor	: Transportasi	
		Subsektor	: Jalan	
	4	Nama proyek	: Pemeliharaan Rutin Jalan Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	
	5	Lokasi Proyek	: Kec. Tanjungpandan dan Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung	
	6	Tujuan	: a. Meningkatkan layanan aksesibilitas b. Menekan biaya ekonomi masyarakat pengguna jalan c. Memperlancar arus barang dan jasa	
7	Gambaran Proyek	: Paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
PERSIAPAN PROYEK	1	Lingkup proyek (output utama)	: a. Rehabilitasi 00,00 Km b. Pemeliharaan Berkala 00,00 Km c. Pemeliharaan Rutin 20,94 Km d. BMW 20,94 Km	
	2	Dampak lingkungan	: Ada X Tidak ada	
	3	Dampak terhadap lahan dan pemukiman	: Tidak ada pembebasan lahan	
	4	Rincian kontak	: Nama PPK	Afra Pranata Kelana Putra, ST
			: Nomor HP	0813 3222 2210
			: Email	afrapranata@gmail.com
	5	Sumber dana	: APBD	
	6	Anggaran proyek	: Rp. 628,100,000.00	
7	Tanggal persetujuan anggaran proyek	: 01 Januari 2021		
PENYELESAIAN PROYEK	1	Status proyek (saat ini)	: Rencana 56.420% Realisasi 58.960% Deviasi 2.540%	
	2	Biaya saat selesai (proyeksi)	: Rp. 628,100,000.00	
	3	Tanggal selesai (proyeksi)	: 31 Desember 2021	
	4	Lingkup saat selesai (proyeksi)	: -	
	5	Alasan perubahan pada proyek	: Belum ada	
	6	Referensi laporan audit dan evaluasi	: Belum ada	
TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK			
	Tanggal	: -		
PENGADAAN	1	Entitas pengadaan	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung	
	2	Entitas pengadaan serta rincian kontrak	: PPBJ Dinas PUPR Prov. Kepulauan Bangka Belitung dan web LPSE Biro Pengadaan Setda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3	Proses pengadaan	: Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung (E-Katalog)	
	4	Jenis kontrak	: Harga Satuan	
	5	Status kontrak (saat ini)	: Sedang Berjalan (Swakelola Tipe I)	
	6	Jumlah perusahaan yang ikut tender	: -	
	7	Jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran	: -	
	8	Perkiraan biaya	: Rp. 628,100,000.00	
	9	Entitas administrasi kontrak	: Afra Pranata Kelana Putra, ST	
	10	Judul kontrak	: Pemeliharaan Rutin Jalan Tanjungpandan - Simpang Empat (Sijuk)	
	11	Perusahaan kontrak	: -	
	12	Harga kontrak	: -	
	13	Lingkup kerja	: a. Rehabilitasi 00,00 Km b. Pemeliharaan Berkala 00,00 Km c. Pemeliharaan Rutin 20,94 Km d. BMW 20,94 Km	
	14	Tanggal mulai serta lama kontrak	: a. Mulai 01 Januari 2021 b. Selesai (Konstruksi) 31 Desember 2021	
IMPLEMENTASI	1	Variasi harga kontrak	: Belum ada addendum	
	2	Eskalasi harga kontrak	: Tidak ada eskalasi	
	3	Variasi lama kontrak	: Tidak ada	
	4	Variasi lingkup kontrak	: Belum ada addendum	
	5	Alasan perubahan harga	: - Belum ada perubahan harga	
	6	Alasan perubahan lingkup dan lama	: - Tidak ada perubahan lingkup dan waktu pelaksanaan kontrak	