



# EVALUASI RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**TRIWULAN  
III 2022**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang,        September 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan  
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Jantani Ali, ST**  
NIP. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... 1

DAFTAR ISI ..... 2

BAB I PENDAHULUAN ..... 3

1.1. Latar Belakang ..... 3

1.2. Maksud dan Tujuan ..... 3

1.3. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja ..... 4

1.4. Program dan Kegiatan ..... 9

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021..... 10

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja  
dan Renstra ..... 10

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/  
Kegiatan Dalam Renja ..... 13

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 15

BAB IV PENUTUP..... 16

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2022 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III antara lain :

- a. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

### 1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET
3	4	K
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	80
	Survey Kepuasan Payananan Internal	85%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren Lainnya	7
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen)	7
Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	2 LAYANAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran	Jumlah laporan Bulanan/Triwulan/Semeteran yang disusun	4
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang memadai	10 Jenis
Pengadaan Mebel	Tingkat ketersediaan Mebel	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terlaksana	2
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)</b>	<b>6.25 %</b>
	Persentase Penyediaan Air Baku	0%
	Rasio Layanan Irigasi (%)	38.81 %
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	3000

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun (Dokumen)	2 dokumen
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana PSDA	1 dokumen
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha)	0.9 Hektar
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi /restorasi/pemeliharaan sungai (Km)	87 Km
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelola SDA yang dibina dan diberdayakan	1 Lembaga
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola (Ha)	2849 Hektar
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Ha)	500 Hektar
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	luas jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha)	663 Hektar
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luasan daerah irigasi permukaan yang operasional dan dipelihara (Ha)	686 Hektar
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Luas Daerah jaringan irigasi rawa yang Operasional dan di pelihara (Ha)	1000 Hektar
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah lembaga pengelola irigasi yang beoperasional(lembaga)	1 lembaga
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak</b>	<b>15,00</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	750
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) SPAM yang ditingkatkan (unit)	750
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak</b>	<b>30,00</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah rumah tangga yang terlayani oleh sistem persampahan regional	144,00
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah sarana dan prasarana cubluk untuk pemicuan PHBS (KK)	144
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase Luas Kawasan yang Tertata (%)</b>	<b>3,80</b>

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan (dokumen)	1,15
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen penataan bangunan dan lingkungan (dokumen)	2

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)	92%
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan (Km)	
	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan (Km)	
	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan (Km)	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan yang disusun (Dokumen)	2,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan yang terbangun (km)	850.99 km; 3802.86 m
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar (Km)	7,72
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	1,66
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala (Km)	2,58
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	850.99 km; 3802.86 m
Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti (M)	143 m
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan Provinsi di Pulau Bangka yang dipelihara (km)	3793,11
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	65%
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi	Persentase sertifikasi tenaga ahli	50.13 %
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih (ORANG)	60 orang
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100%
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlaha Layanan data dan informasi jasa konstruksi untuk SIPJAKI	3 layanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)	100%



Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah dokumen rencana tata ruang Procinsi yang ditetapkan	1 dokumen
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	1 dokumen
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah provinsi	10 penyelenggaraan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	4 pelanggaran
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil koordinasi pelaksanaan penataan ruang	6 rekomendasi
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase rumah akibat bencana yang tertangani</b>	<b>50,00</b>
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<b>Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan</b>	<b>100,00</b>
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi yang diidentifikasi	<b>1000,00</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU</b>	<b>100,00</b>
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman	<b>4,00</b>
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi	4
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan</b>	<b>100%</b>
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	100%
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	15000 Ha
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD</b>	<b>100%</b>
Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan	100%

Penggandaan	dan Penggandaan (%)	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan (%)	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100%

### 1.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN III TAHUN 2022

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENJA
3	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Operasional Unit Pengelola Irigasi
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN</b>

LINGKUNGAN	LINGKUNGAN
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar
Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dalam rencana strategis dan 12 Program, 20 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2022.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja

		Realisasi	Target
PAGU TW I	177.603.639.168		
REALISASI TW I	6.647.060.984	3,74%	25,00%
PAGU TW II (DAK)	215.302.121.370		
REALISASI TW II	18.798.027.493	8,73%	50,00%
PAGU TW III (DAK+G20)	239.793.886.779		
REALISASI TW III	87.545.997.716	36,51%	85,00%

Jumlah pagu pada triwulan tiga mengalami kenaikan karena adanya penambahan dana APBD untuk persiapan acara G20 di Kabupaten Belitung yaitu kurang lebih

sebesar **25 miliar rupiah**. Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan III Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 87.545.997.716 (36,51%)** dari pagu **Rp. 239.793.886.779**. Jika dibandingkan dengan rencana anggaran kas pada TW III yaitu 85% capaian tersebut masih sangat rendah, bahkan tidak mencapai angka 50% hingga TW III. Dari total 87,5 miliar yang terealisasi hingga triwulan tiga diketahui 23,2 miliar merupakan belanja gaji dan tunjangan, 2,4 miliar untuk belanja perjalanan dinas, 49,5 miliar untuk belanja modal konstruksi, dan sisanya 12 miliar untuk belanja barang jasa lainnya dan belanja modal non konstruksi. Hal tersebut dapat menunjukkan belanja modal konstruksi yang mana merupakan salah satu belanja paling banyak di dinas ini masih belum banyak terealisasi. Tabel evaluasi terhadap hasil renja triwulan II dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

### **BAB III**

#### **KENDALA**

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dari TW I hingga TW III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(TW I)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlambat terbit, sehingga kepastian pelaksanaan anggaran terlambat.
2. Akibat dari telatnya DPA adalah proses persiapan dan perencanaan pengadaan terhambat karena SIPD Perencanaan yang sudah terkoneksi dengan SIRUP. RUP baru dapat di proses setelah DPA *fixed* dan selesai. Hal ini mengakibatkan terlambatnya proses lelang pengadaan barang dan jasa.
3. Perubahan aturan penunjukan PPTK dan PPK mengharuskan perangkat daerah mempelajari Kembali aturan dan juga mengkaji terlebih dahulu dampak dan akibatnya sehingga SK PPK dan PPTK pun terlambat.
4. Ada perubahan penggunaan sistem penatausahaan keuangan yang tidak disertai pemberian pengetahuan kepada bagian keuangan. Hal tersebut menyebabkan terlambatnya proses pencairan keuangan sehingga terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan termasuk pemberian gaji dan tunjangan.
5. Gaji dan Tunjangan terlambat diberikan sehingga kinerja pegawai dan imunitasnya menurun. Pada masa penyebaran Covid-19 Omicron banyak pegawai yang terinfeksi sehingga pelaksanaan awal kegiatan di triwulan ini pun terlambat.
6. Kebijakan BAKUDA Provinsi terkait pemrosesan DAK pada dokumen anggaran menyebabkan terlambatnya proses lelang paket DAK.

(TW II)

7. Adanya perubahan susunan pejabat eselon III dan IV menyebabkan perlunya penyesuaian kembali pelaksanaan kegiatan.
8. Proses persiapan dan pelaksanaan lelang yang cukup rumit menyebabkan terhambatnya proses untuk memulai pekerjaan sehingga realisasi kinerja dan keuangan pun terhambat.

(TW III)



9. Ada beberapa paket pekerjaan yang memerlukan waktu lebih untuk proses lelang karena adanya proses sanggah banding dan juga terdapat beberapa paket yang sempat gagal lelang.
10. Cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu factor penghambat kelancaran realisasi fisik kegiatan bidang teknis.

## BAB IV

### PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sampai dengan triwulan III sebesar **Rp. 87.545.997.716 (36,51%)** dari pagu **Rp. 239.793.886.779**. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan III Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan pada tahun anggaran ini dan juga sebagai bahan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAI  
DANA ALOKASI KHUSUS**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAERAH : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	PERENCANAAN KEGIATAN			
		VOLUME	SATUAN	TARGET OUTCOME	PAGU
<u>1</u>	<u>Penanganan Jalan</u>				<u>28,389,004,850</u>
<u>3</u>	<u>Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Provinsi)</u>				<u>18,931,010,050</u>
1	Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur	1.2	km	35,94 Km 100.00%	3,075,667,650
2	Buding - Manggar	2.5	km	43,85 Km 100.00%	6,875,000,000
3	Kelapa - Kayu Arang	0.87	km	14,42 Km 86.58%	2,380,342,400
4	Lubuk Besar - Tanjung Berikat	2.4	km	27,04 Km 100.00%	6,600,000,000
<u>9</u>	<u>Pelebaran Jalan (Khusus Provinsi)</u>				<u>9,457,994,800</u>
5	Koba - Lubuk Besar	2.1	km	33,20 Km 97.08%	9,457,994,800
<u>99</u>	<u>Penunjang</u>				<u>1,494,158,150</u>
6	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler) - Tematik 00	12	Orang Bulan		302,500,000
7	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler) Tematik 00	414	Frekuensi		170,149,600
8	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) - Tematik 01	12	Orang Bulan		302,500,000
9	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) - Tematik 02	7	Orang Bulan		192,500,000
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik 02	3	Frekuensi		223,289,200
11	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 01	405	Frekuensi		221,219,350
12	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik 02	200	Frekuensi		82,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>29,883,163,000</b>

BIDANG : JALAN

TRIWULAN III

PELAKSANAAN KEGIATAN		REALISASI	
SWAKELOLA	KONTRAKTUAL	FISIK (%)	KEUANGAN (%)
<u>0</u>	<u>28,389,004,850</u>	<u>32.23</u>	<u>19.33</u>
<u>0</u>	<u>18,931,010,050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	3,075,667,650	56.78	19.37
	6,875,000,000	19.24	19.38
	2,380,342,400	60.85	18.99
	6,600,000,000	25.13	19.39
<u>0</u>	<u>9,457,994,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	9,457,994,800	31.43	19.32
<u>696,658,150</u>	<u>797,500,000</u>	<u>32.54</u>	<u>17.59</u>
	302,500,000	42.99	10.56
170,149,600		42.17	42.17
	302,500,000	38.01	11.54
	192,500,000	31.43	0
223,289,200		0.34	0.34
221,219,350		22.94	29.7
82,000,000		70	70.5
<b>696,658,150</b>	<b>29,186,504,850</b>	<b>32.24</b>	<b>19.24</b>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 12 Oktober 2022

# REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN 2022

## BIDANG SUMBER DAYA AIR

### DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA KEGIATAN/ NO. SP2D/TANGGAL SP2D	NAMA PPTK	PAGU (Rp)	KONTRAK	OUTCOME		REALISASI						KENDALA	KETERANGAN
							FISIK			KEUANGAN				
					TARGET	REALISASI	REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)			
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam	Rooyman Herlambang< ST	7,815,998,998.00								#REF!			
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam		7,545,998,998.00	7,319,400,000.00	350.07			10.37	-10.37	#REF!	#REF!			
2	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual		120,000,000.00											
3	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		100,000,000.00											
4	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		50,000,000.00					0.000	0.00	#REF!	#REF!			

Pangkalpinang, Juli 2022  
KABID SUMBER DAYA AIR  
DINAS PUPRPRKP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

YUNIAR IRWANSYAH, ST  
NIP. 19760306 200701 1 007

REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN PER 31 JUNI 2021  
 BIDANG SUMBER DAYA AIR  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA KEGIATAN/ NO. SP2D/TANGGAL SP2D	NAMA PPTK	PAGU (Rp)	KONTRAK	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
1	Rehabilitas Jaringan Irigasi		15,888,165,000.00					24.99	3,970,640,500.00		
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng	Akhmad Nurhadi, ST., MT	5,303,496,000.00						962,645,200.00		
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng		5,186,616,000.00	4,813,226,000.00	41.15	40.00	1.15	20.00	962,645,200.00		
	957/0982/BM/2021 Tanggal 7 Mei 2021								962,645,200.00		
	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		80,000,000.00	79,370,000.00							
	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		36,880,000.00	36,880,000.00							
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam	Rooyman Herlambang< ST	10,584,669,000.00						3,007,995,300.00		
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam		10,447,789,000.00	10,236,969,000.00	57.25	33.93	23.32	28.79	3,007,995,300.00		
	9570846/BO-BJ/2021 Tanggal 5 Mei 2021								2,047,393,800.00		
	957/1229/BM/2021 Tanggal 31 Mei 2021								960,601,500.00		
	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		100,000,000.00	99,715,000.00							
	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		36,880,000.00	36,880,000.00							

**REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN PER 31 MEI 2021**  
**BIDANG SUMBER DAYA AIR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA KEGIATAN/ NO. SP2D/TANGGAL SP2D	NAMA PPTK	PAGU (Rp)	KONTRAK	REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
					FISIK			KEUANGAN			
					REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
1	Rehabilitas Jaringan Irigasi		15,888,165,000.00					24.99	3,970,640,500.00		
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng	Akhmad Nurhadi, ST., MT	5,303,496,000.00						962,645,200.00		
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Buleng		5,186,616,000.00	4,813,226,000.00	20.22	19.47	0.75	20.00	962,645,200.00		
	957/0982/BM/2021 Tanggal 7 Mei 2021								962,645,200.00		
	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		80,000,000.00	79,370,000.00							
	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		36,880,000.00	36,880,000.00							
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam	Rooyman Herlambang< ST	10,584,669,000.00						3,007,995,300.00		
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam		10,447,789,000.00	10,236,969,000.00	46.53	12.96	33.57	28.79	3,007,995,300.00		
	9570846/BO-BJ/2021 Tanggal 5 Mei 2021								2,047,393,800.00		
	957/1229/BM/2021 Tanggal 31 Mei 2021								960,601,500.00		
	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		100,000,000.00	99,715,000.00							
	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		36,880,000.00	36,880,000.00							

REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN 2022

BIDANG SUMBER DAYA AIR

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA KEGIATAN/ NO. SP2D/TANGGAL SP2D	NAMA PPTK	PAGU (Rp)	KONTRAK	OUTCOME				REALISASI					KENDALA	KETERANGAN			
									FISIK		KEUANGAN							
					TARGET		REALISASI		REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)					
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam	Rooyman Herliambang< ST	7,815,998,998.00										-					
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam		7,545,998,998.00	7,319,400,000.00	350.07	Ha	0.76	Ha	0.22	0.22	0.00	0.00	-					
2	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual		120,000,000.00		1	paket	-	paket	0.00	0.00	0.00	0.00	-					
3	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		100,000,000.00		20.00	org/bulan	2.00	org/bulan	0.22	0.22	0.00	0.00	-					
4	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		50,000,000.00		100.00	frekuensi	-	frekuensi	0.00	0.000	0.00	0.00	-					

Pangkalpinang, 31 Mei 2022  
KABID SUMBER DAYA AIR  
DINAS PUPRPRKP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

YUNIAR IRWANSYAH, ST  
NIP. 19760306 200701 1 007



REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN 2022

BIDANG SUMBER DAYA AIR

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA KEGIATAN/ NO. SP2D/TANGGAL SP2D	NAMA PPTK	PAGU (Rp)	KONTRAK	OUTCOME				REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
									FISIK			KEUANGAN			
					TARGET	REALISASI			REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam	Rooyman Herlambang< ST	7,815,998,998.00										-		
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam		7,545,998,998.00	7,319,400,000.00	350.07	Ha	24.82	Ha	7.09	1.31	5.78	0.00	-		
2	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual		120,000,000.00		1	paket	-	paket	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
3	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		100,000,000.00		20.00	org/bulan	-	org/bulan	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
4	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		50,000,000.00		100.00	frekuensi	-	frekuensi	0.00	0.000	0.00	0.00	-		

Pangkalpinang, 20 Juni 2022  
KABID SUMBER DAYA AIR  
DINAS PUPRPRKP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

YUNIAR IRWANSYAH, ST  
NIP. 19760306 200701 1 007

REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN 2022

BIDANG SUMBER DAYA AIR

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA KEGIATAN/ NO. SP2D/TANGGAL SP2D	NAMA PPTK	PAGU (Rp)	KONTRAK	OUTCOME		REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
							FISIK			KEUANGAN			
					TARGET		REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam	Rooyman Herlambang< ST	7,815,998,998.00						18.73	1,463,880,000.00			
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam		7,545,998,998.00	7,319,400,000.00	350.07	Ha	12.83	5.36	7.47	20.00	1,463,880,000.00		
	30.00/04.0/000039/LS/1.03.2.10.1.04.37.0000/P.02/6/2022 Tanggal 27 Juni 2022										1,463,880,000.00		
2	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual		120,000,000.00		1	paket	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
3	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		100,000,000.00		20.00	org/bulan				0.00	-		
4	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		50,000,000.00		100.00	frekuensi	0.00	0.000	0.00	0.00	-		

Pangkalpinang, 30 Juni 2022  
KABID SUMBER DAYA AIR  
DINAS PUPRPRKP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

YUNIAR IRWANSYAH, ST  
NIP. 19760306 200701 1 007

REKAPITULASI REALISASI FISIK KEUANGAN 2022  
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TA. 2022 BIDANG SUMBER DAYA AIR  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA KEGIATAN/ NO. SP2D/TANGGAL SP2D	NAMA PPTK	PAGU (Rp)	KONTRAK	OUTCOME				REALISASI					KENDALA	KETERANGAN
									FISIK		KEUANGAN				
					TARGET		REALISASI		REALISASI	RENCANA	DEVIASI	(%)	(Rp)		
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam	Rooyman Herlambang, ST	7,815,998,998.00									23.71	1,852,905,000.00		
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R. Serdang Pergam		7,545,998,998.00	7,319,400,000.00	350.07	Ha	70.43	Ha	20.12	16.23	3.89	25.31	1,852,905,000.00		
	30.00/04.0/000039/LS/1.03.2.10.1.04.37.0000/P.02/6/2022 Tanggal 27 Juni 2022												1,463,880,000.00		UANG MUKA
	30.00/04.0/000072/LS/1.03.2.10.1.04.37.000/P.03/7/2022 Tanggal 29 Juli 2022												389,025,000.00		MC 1
2	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual		120,000,000.00	59,792,000.00	1	paket	-	paket	16.00	10.00	6.00	6.00	-		
3	Jasa Konsultan Pengawas kegiatan Kontraktual		100,000,000.00	99,511,000.00	20.00	org/bulan	6.00	org/bulan	20.12	16.23	3.89	0.00	-		
4	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Peneawasan		50,000,000.00		100.00	frekuensi	-	frekuensi	0.00	0.000	0.00	0.00	-		

Pangkalpinang, 30 Juli 2022  
KABID SUMBER DAYA AIR  
DINAS PUPRPRKP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

YUNIAR IRWANSYAH, ST  
NIP. 19760306 200701 1 007