

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN LKPI 2018

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

BAB IV.


PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

4. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.1. Program Kebinamargaan

4.1.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.426.950.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.305.809.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.264.611.000,- atau 96,85%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan jalan, 2 Dokumen, meliputi:

- Studi Kelayakan Jalan Pangkalpinang - Batu Beriga – Sadai di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- FS Jalan Balunijuk (UBB) – Pelempang di kabupaten Bangka.



4.1.2 Kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.612.123.878,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.49.630.354.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.49.420.663.900,- atau 99,58%. Keluaran kegiatan adalah Panjang Jalan yang terbangun, sepanjang 11,584 Km, meliputi:

- Kabupaten Belitung : Peningkatan Jalan Junctionom – Membalong efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Simpang Empat - Pesarakan – Buding efektif 1,5 Km.
- Kabupaten Belitung Timur : Peningkatan Jalan Perawas - KM. 50 – Manggar efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Badau – Gantung efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Gantung - Simpang Padang efektif 1,5 Km.
- Kota Pangkalpinang : Peningkatan Jalan A. Yani efektif 0,48 Km.
- Kabupaten Bangka Selatan : Peningkatan Jalan Sungai Selan - Lampur - Air Bara efektif 1 Km.
- Kabupaten Bangka Tengah : Peningkatan Jalan Koba - Lubuk Besar efektif 1 Km.
- Kabupaten Bangka Barat : Peningkatan Jalan Parit Tiga - Tanjung RU efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Sangku - DAM III – Saing efektif 1,104 Km.

- Kabupaten Bangka : Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin efektif 1 Km.



- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

- 1. -

- **Solusi:**

- 1. -

4.1.3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.801.690.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.62.860.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- atau 8,40%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan jembatan 0 Dokumen.

- **Permasalahan dan Solusi**

- **Permasalahan:**

- 1. Kegiatan Pra Studi Kelayakan Jalur Penghubung Bangka Sumatera mengalami Gagal Lelang dalam proses pengadaan

- **Solusi:**

- 1.

4.1.4 Kegiatan Pembangunan Jembatan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.539.200.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.3.467.242.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.462.525.500,- atau 99,86%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Jembatan yang terbangun, 1 unit yaitu: Pembangunan Jembatan Air Limau I di Kabupaten Belitung.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

1. -

4.1.5 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.320.442.931,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 45.818.668.931,- realisasi anggaran sebesar Rp. 44.964.694.401,99,- atau 98,14%. Keluaran kegiatan adalah Panjang Jalan yang terpelihara, sepanjang 871,11 Km, yaitu :

- Kabupaten Bangka Tengah : Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis - Sungai Selan efektif 1,415 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat efektif 1 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; Simpang Katis - Sungai Selan fungsional 32,64 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Simpang Katis; Puput - Lampur (Simpang Gedong); Sungai Selan – Lampur fungsional 32,55 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Penagan; Penagan - Tanjung Tedung fungsional 16,8 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar fungsional 37,4 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat fungsional 31 Km.
- Kabupaten Bangka Barat : Pemeliharaan Berkala Jalan Kelapa - Kayu Arang efektif 1,432 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Ibul - Parit Tiga fungsional 29,45 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung RU fungsional 26,28 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang; Sangku - DAM III - Saing; Simpang Tempilang – Sangku fungsional 48,344 Km.
- Kabupaten Bangka : Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar – Sungailiat efektif 1,5 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar – Sungailiat fungsional 30,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu fungsional 36,75 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin fungsional 22,30 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung fungsional 36,40 Km.
- Kabupaten Bangka Selatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung – Payung efektif 1 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lampur - Air Bara fungsional 64,26 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas – Bedengung fungsional 25,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Bedengung - Batu Betumpang; Bedengung – Payung fungsional 37,20 Km.
- Kabupaten Belitung : Pemeliharaan Berkala Jalan Bantan – Pelulusan efektif 1,5 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandan fungsional 11,74 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Junction - Membalong; Bantan – Pelulusan fungsional 51,74 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - KM. 50 fungsional 28,70 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat - Pesarakan – Buding fungsional 14,90 Km

- Kabupaten Belitung Timur : Pemeliharaan Rutin Jalan Badau – Gantung fungsional 69,39 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Renggiang - Gantung; Gantung - Simpang Padang fungsional 32,20 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan KM. 50 - Manggar fungsional 44,29 Km.
- Kota Pangkalpinang : Pemeliharaan berkala jalan trem - RE. Martadinata – Sumberejo 2,628 km; Pemeliharaan rutin jalan pangkalpinang - batas kota (simpang katis); A. Yani; Simpang Semabung - Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Ketapang - Pasir Padi; PPI; Alexander fungsional 29,792 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SP. Pulau Bangka – Sampur fungsional 20,50 Km.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

1. -

4.1.6 Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.106.551.000,- atau 84,83%. Keluaran kegiatan adalah Data kondisi jalan, 1 Dokumen.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

4.1.7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.320.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.174.410.050,- atau 88,96%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya Jembatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fungsional 3.050,67 M' terdiri dari:

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Pulau Bangka, fungsional 1.706,62M'
- Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Pulau Belitung, fungsional 1.244,05M'



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

4.1.8 Inspeksi Kondisi Jembatan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.198.567,- realisasi anggaran sebesar Rp.105.244.500,- atau 81,46%. Keluaran kegiatan adalah kondisi jembatan Provinsi, 1 Dokumen.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

4.1.9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.211.220.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.710.263.530,- atau 77,34%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya jembatan Baturusa II, 1 unit.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

4.1.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 79.845.500,- atau 96,90%. Keluaran kegiatan adalah alat laboratorium dalam kondisi baik, 1 Paket.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

4.1.11 Pembangunan Jalan (DAK) dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.075.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.79.392.502.662,- atau 99,15%. Keluaran kegiatan adalah Memperlancar arus lalu lintas, panjang 18,85 Km terdiri dari:

- Kabupaten Belitung : Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 1) efektif 7,5 Km, Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 2) efektif 6 Km, Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 3) efektif 5,35 Km.

	
Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 1)	Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 3)

4.1.12 Eskalasi Jembatan Baturusa II Paket 1 dan 2 dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.937.014,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Pembayaran eskalasi Jembatan Baturusa II, 1 Paket.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Belum ada tanggapan Audit Eskalasi dari BPKP

Solusi:

1. Menunggu tanggapan Audit Eskalasi dari BPKP

4.1.13 Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka (Paket 1) dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.937.014,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka (Paket 1), 1 Paket.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Belum ada tanggapan Audit Retensi dari BPKP

Solusi:

1. Menunggu tanggapan Audit Retensi dari BPKP

4.2. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

4.2.1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/kali Banjir dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.906.020.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.11.183.437.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.10.334.975.281,- atau 92,41%. Keluaran kegiatan adalah panjang saluran pembuang (banjir) yang terpelihara, sepanjang 18.892 M yaitu:

- Kota Pangkalpinang : Normalisasi Saluran Air Nangka I panjang 200 M

- Kabupaten Bangka : Normalisasi Saluran Banjir Dusun Sigambir Desa Air Duren Kec. Pemali panjang 947 M, Normalisasi Saluran Banjir Desa Sungai Lumut Dusun Parit Kelapa Dusun Gedong panjang 5.000 M
- Kabupaten Bangka Barat : Normalisasi Alur Sungai Plangas Desa Paradong panjang 3.500 M
- Kabupaten Bangka Selatan : Normalisasi Saluran Banjir Dusun Satu Serdang panjang 3.000 M
- Kabupaten Belitung : Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Pelempang Jaya Kec. Tanjungpandan panjang 865 M, Normalisasi Saluran Banjir Desa Lassar Kec. Membalong 1.150 M
- Kabupaten Belitung Timur : Normalisasi Saluran Banjir Desa Batu Penyus Kec. Gantung panjang 3.480 M, Normalisasi Saluran Banjir Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit panjang 750 M

	
<p>Normalisasi Alur Sungai Plangas Desa Paradong Kabupaten Bangka Barat</p>	<p>Normalisasi Saluran Banjir Desa Sungai Lumut Dusun Parit Kelapa Dusun Gedong Kabupaten Bangka</p>

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

1. -

4.2.2. Pemberdayaan Petani Pemakai Air dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.460.840.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 455.832.000,- atau 98,91%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Gapoktan yang terbedayakan, 4 kelompok:

- Kabupaten Bangka Selatan: Pemeliharaan jaringan D.I.R Serdang Pergam panjang 4.000 M, Tebasan dan Pembersihan Saluran D.I.R Serdang Pergam panjang 1.800 M, Tebasan dan Pembersihan Saluran D.I. Jerigi panjang 500 M
- Kabupaten Bangka Barat: Pemeliharaan jaringan D.I. Buleng panjang 4.000 M, Tebasan dan Pembersihan saluran D.I. Buleng panjang 800 M

	
<p>Pemeliharaan jaringan D.I.R Serdang Pergam Kabupaten Bangka Selatan</p>	<p>Tebasan dan Pembersihan Saluran D.I. Jeriji Kabupaten Bangka Barat</p>

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

1. -

4.2.3. Penyusunan Regulasi Air Permukaan dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.326.220.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 288.753.000,- atau 88,51%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Regulasi tentang Sumur Resapan, Sumur Biopori, Danau Reservoir, Instalasi Pengelolaan Air Hujan dan SDA, 1 Regulasi.

	
<p>Regulasi tentang Sumur Resapan, Sumur Biopori, Danau Reservoir, Instalasi Pengelolaan Air Hujan dan SDA</p>	

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. -

Solusi:

1. -

4.2.4. Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.497.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.420.229.000,- atau 97,78%. Keluaran kegiatan adalah Luas jaringan irigasi ,yaitu:

- Kabupaten Bangka Selatan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam 150 Ha

	
Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Serdang Pergam	Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Serdang Pergam

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:.

1. -

Solusi:

1. -

4.3. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

4.3.1. Kegiatan Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.686.190.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.735.732.470,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.508.857.336,- atau 86,93%. Keluaran kegiatan adalah dokumen peninjauan kembali perda RTRWP, 1 dokumen.

	
Dokumen Peninjauan Kembali Perda RTRWP	Forum Group Discussion

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:.

1. Belum optimalnya data kehutanan dikarenakan belum selesai proses DPCLS dan TORA
2. Masih belum ada SK Mendagri Tapal Batas antara Kabupaten dan Kota Pangkalpinang
3. Perlu asistensi komprehensif terkait dengan pemetaan bersama Badan Informasi Geospasial/BIG

Solusi:

1. Melakukan surat tertulis ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait Kawasan Hutan baik program DPCLS maupun TORA

2. Berkoordinasi dengan Pemerintahan terkait dengan Tapal Batas antar Kabupaten dan Kota
3. Perlu adanya penganggaran terkait dengan asistensi ke BIG di Cibinong

4.3.2. Kegiatan Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.413.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.303.149.470,- atau 92,19%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah dokumen RDTR/RRTR KSP, 2 dokumen.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Perlu asistensi komprehensif terkait dengan pemetaan bersama Badan Informasi Geospasial/BIG

Solusi:

1. Perlu adanya penganggaran terkait dengan asistensi ke BIG di Cibinong

4.3.3. Kegiatan Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.140.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.339.140.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 205.232.650,- atau 60,52%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah laporan survey indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, 1 laporan.



- **Permasalahan dan Solusi**


Permasalahan:

1. Belum optimalnya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang
2. Belum teridentifikasi kawasan-kawasan yang dominan terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang
3. Luasnya daerah yang perlu disurvei
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia serta Teknologi Drone dalam melakukan survey

Solusi:

1. Perlu sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pelibatan masyarakat dalam survey pelanggaran pemanfaatan ruang
2. Belum optimalnya fungsi PPNS yang ada di Kabupaten/Kota
3. Perlu pengadaan dan Pelatihan pemanfaatan teknologi alat survey

4.3.4. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 278.780.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.374.380.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.229.231.525,- atau 61,23%. Keluaran kegiatan adalah jumlah advice teknik kesesuaian rencana tata ruang, 1 dokumen.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Belum optimalnya perizinan dikarenakan belum terbentuknya TKPRN sehingga untuk berkordinasi kesulitan
2. Belum selesainya Perda RZWP3K sehingga perizinan pemanfaatan pesisir belum bisa diberikan

3. Rapat kordinasi antar TKPRD Prov/Kab/Kota agar lebih diintensifkan

Solusi:

1. Melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan segera dibentuknya TKPRN sebagai induk TKPRD
2. Melakukan percepatan penyelesaian Perda RZWP3K sebagai pedoman perizinan di area pesisir

- 4.3.5. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.724.180.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.0,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Lahan keperluan prasarana pemerintah provinsi kepulauan bangka, 0 hektar.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Belum jelasnya area TPA Regional yang akan dibangun

Solusi:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup agar segera melakukan percepatan penetapan pembangunan TPA Regional

- 4.3.6. Kegiatan Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.880.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.0,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Dokumen Data Sertifikasi Kepemilikan Lahan untuk Kepentingan umum 0 dokumen.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Perlu kajian/telaah program terkait dengan identifikasi sertifikat Asset

Solusi:

1. Perlu dilakukan koordinasi dengan Bakuda bidang asset serta Kanwil BPN terkait dengan pemanfaatan lahan

- 4.4. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- 4.4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.743.785.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 543.785.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.123.492.186,- atau 22,71%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah layanan data dan informasi jasa konstruksi, 2 layanan tidak terealisasi karena gagal lelang.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) Tender/Seleksi Gagal dalam hal : (a) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Pasal 51 ayat (3) Prakualifikasi Gagal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tender/seleksi gagal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh pokja pemilihan.

Solusi:

1. Telah mengirim surat ke ULP yang berisikan penolakan hasil lelang namun sampai saat ini surat balasan dari ULP belum kami terima dan sebagai ULP atas surat kami dalam aplikasi SPSE LPSE lelang untuk paket tersebut sudah dibatalkan oleh Pokja ULP

- 4.4.2. Kegiatan Penyelenggaraa Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.975.290.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.567.427.176,- atau 58,18%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikasi, 99 orang.



- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

1. Kegiatan pelatihan Assesor tidak terlaksana dikarenakan Anggaran tidak mencukupi dan pelaksanaan kegiatan hanya dilaksanakan 4 hari dengan alokasi narasumber juga terbatas honorinya. Berdasarkan pedoman BNSP 203-2007 kegiatan tersebut minimal dilaksanakan 5 hari (40 jam @ 45 menit) untuk pembekalan materi dan 1 hari (8jam @45 menit) Assesment peserta pelatihan dan dengan alokasi narasumber yang memadai (jumlah orang & Honorinya).

Solusi:

1. Relokasi untuk kegiatan tersebut pada Anggaran tahun 2019

4.5. Pendapatan

Target pendapatan dari Restribusi Alat-alat berat dan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan Rp. 500.000.000,- dan terealisasi Rp. 580.387.000,- atau 116,08%.

BAB V
PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kementerian/Lembaga : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana Program	Pagu Dana Kegiatan	Realisasi		Capaian	Keterangan
				(Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Program Penyelenggaraan Jalan	10.875.040.000		10.738.078.446	98,74		
1.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		10.875.040.000	10.738.078.446	98,74		
a.	Pemeliharaan Rutin Jalan		2.548.338.000	2.547.854.000	99,98		
-	Pemeliharaan Rutin jalan sei liat-Bts. Kota Pangkalpinang		2.548.338.000	2.547.854.000	99,98	74,31 Km	
b.	Pemeliharaan Preventif Jalan		1.589.832.000	1.555.724.000	97,87		
-	Pemeliharaan Rutin Preventif SP. Air Itam – SP. Jalan Pulau Pelepas Jalan		155.724.000.000	155.724.000.00	97,85	1,6 Km	
-	Honor Panitia Pengadaan barang dan jasa (konstruksi) paket pemeliharaan rutin		6.350.000	6.350.000	100,00	5 OP	
-	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Paket Pemeliharaan Rutin Preventif		3.850.000	3.850.000	100,00	5 OP	
c.	Rekontruksi Jalan		5.840.000.000	5.723.945.000	98,26		
-	Rekontruksi Jalan SP. JALAN ALEXANDER - SP. JALAN AIR ITAM		5.825.800.000	5.723.945.000	98,25	0,5 Km	
-	Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Rekonstruksi Jalan		8.900.000	8.900.000	100	5 OP	
-	Honor panitia Penerima Hasil Pekerjaan		5.300.000	5.300.000	100	5 OP	

d.	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		160.268.000	160.250.000	99,99		
-	Monitoring dan Evaluasi		160.268.000	160.250.000	99,99	1 layanan	
e.	Layanan Internal (Overhead)		726.402.000	725.905.446	99,93		
-	Administrasi Kegiatan		703.652.000	703.521.000	99,98	1 layanan	
-	Sistem Pelaporan secara Elektronik Kementerian PU		22.750.000	22.384.446	98,40	1 layanan	
II.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.131.786.000		2.024.352.000	94,96		
1.	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA		2.131.786.000	2.024.352.000	94,96		
a.	Jaringan Irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara		1.681.888.000	1.587.701.000	94,40		
-	Operasi rutin D.I. Rias Kab. Bangka Selatan		209.813.000	193.402.000	92,18	42 Km	
-	Penilaian Kinerja dan Survey AKNOP Irigasi D.I Rias Kab. Bangka Selatan		20.575.000	16.025.000	77,98	1 Laporan	
-	Penilaian Kinerja dan Survey AKNOP Irigasi D.I Selingsing Kab. Belitung Timur		32.895.000	24.345.000	74,01	1 Laporan	
-	Operasi rutin D.I. Selingsing Kab. Belitung Timur		233.203.000	213.679.000	91,63	38 km	
-	Pemeliharaan Rutin D.I Selingsing Kab. Belitung Timur		404.666.000	369.901.000	91,41	38 km	
-	Pemeliharaan Rutin D.I. Rias Kab. Bangka Selatan		351.381.000	347.806.000	98,98	42 km	
-	Pemeliharaan Saluran Sekunder Avour Randu D.I. Rias Kab. Bangka Selatan		111.915.000	110.205.000	98,47	0,25 km	
-	Pemeliharaan Saluran Sekunder Sawah Meeting I D.I Rias Kab. Bangka Selatan		88.380.000	87.300.000	98,78	0,20 km	
-	Pemeliharaan Jalan Inspeksi Avour Batu D.I Rias Kab. Bangka Selatan		130.670.000	127.154.000	97,31	0,9 km	
-	Pemeliharaan Saluran Pembuang Primer D.I Selingsing Kab.		98.390.000	97.884.000	99,49	3 km	

	Belitung Timur						
b.	Layanan Internal (Overhead)		449.898.000	436.651.000	97,06		
-	Administrasi kegiatan		438.648.000	428.535.000	97,69	1 Lap	
-	Sistem Pelaporan e-Monitoring		11.250.000	8.116.000	72,14	12 Layanan	

LAPORAN REALISASI BELANJA OPD TAHUN 2018

LAPORAN REALISASI BELANJA OPD TAHUN 2018

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU INDIK	PAGU PERUBAHAN	Fisik	Realisasi Keuangan		SISA PAGU	
				%	Rp.	%	Rp.	%
	RESTRIBUSI	500,000,000.00	500,000,000.00		580,387,000.00	116.08		
	BELANJA	233,034,803,263.00	227,993,857,931.24	98.47	220,159,305,168.99	96.56	7,834,552,762.25	3.44
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16,827,663,633.00	17,448,817,681.24	100.00	15,846,050,215.00	90.81	1,602,767,466.24	9.19
II	BELANJA LANGSUNG	216,207,139,630.00	210,545,040,250.00	97.44	204,313,254,953.99	97.04	6,231,785,296.01	2.96
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,120,049,254.00	4,120,049,254.00	100.00	3,262,725,561.00	79.19	857,323,693.00	20.81
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,478,689,000.00	2,478,689,000.00	100.00	1,969,466,531.00	79.46	509,222,469.00	20.54
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,147,543,254.00	1,147,543,254.00	100.00	851,630,942.00	74.21	295,912,312.00	25.79
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	230,950,000.00	230,950,000.00	100.00	228,360,000.00	98.88	2,590,000.00	1.12
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122,000,000.00	122,000,000.00	100.00	106,325,444.00	87.15	15,674,556.00	12.85
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73,312,000.00	73,312,000.00	100.00	45,045,644.00	61.44	28,266,356.00	38.56
6	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67,555,000.00	67,555,000.00	100.00	61,897,000.00	91.62	5,658,000.00	8.38
B	Program Kebinamargaan	187,644,025,376.00	184,436,426,526.00	96.29	181,686,592,043.99	98.51	2,749,834,482.01	1.49
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	2,426,950,000.00	1,305,809,000.00	100.00	1,264,611,000.00	96.85	41,198,000.00	3.15
2	Pembangunan Jalan	50,612,123,878.00	49,630,354,000.00	100.00	49,420,663,900.00	99.58	209,690,100.00	0.42
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	801,690,000.00	62,860,000.00	8.40	5,280,000.00	8.40	57,580,000.00	91.60
4	Pembangunan Jembatan	3,539,200,000.00	3,467,242,000.00	100.00	3,462,525,500.00	99.86	4,716,500.00	0.14
5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	46,320,442,931.00	45,818,668,931.00	100.00	44,964,694,401.99	98.14	853,974,529.01	1.86
6	Inspeksi Kondisi jalan	125,600,000.00	125,600,000.00	100.00	106,551,000.00	84.83	19,049,000.00	15.17
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,320,200,000.00	1,320,200,000.00	100.00	1,174,410,050.00	88.96	145,789,950.00	11.04
8	Inspeksi Kondisi jembatan	129,198,567.00	129,198,567.00	100.00	105,244,500.00	81.46	23,954,067.00	18.54
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	2,211,220,000.00	2,211,220,000.00	100.00	1,710,263,530.00	77.34	500,956,470.00	22.66
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	82,400,000.00	82,400,000.00	100.00	79,845,500.00	96.90	2,554,500.00	3.10
11	Pembangunan Jalan (DAK)	80,075,000,000.00	80,075,000,000.00	100.00	79,392,502,662.00	99.15	682,497,338.00	0.85
12	Eskalasi Jembatan Baturusa II Paket 1 dan 2	-	103,937,014.00	-	-	-	103,937,014.00	100.00
13	Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka (Paket 1)	-	103,937,014.00	-	-	-	103,937,014.00	100.00
C	Program Pengembangan Sumber Daya Air	17,190,830,000.00	15,468,247,000.00	100.00	14,499,789,281.00	93.74	968,457,719.00	6.26
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	12,906,020,000.00	11,183,437,000.00	100.00	10,334,975,281.00	92.41	848,461,719.00	7.59
2	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	460,840,000.00	460,840,000.00	100.00	455,832,000.00	98.91	5,008,000.00	1.09
3	Penyusunan Regulasi Air Permukaan	326,220,000.00	326,220,000.00	100.00	288,753,000.00	88.51	37,467,000.00	11.49
4	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	3,497,750,000.00	3,497,750,000.00	100.00	3,420,229,000.00	97.78	77,521,000.00	2.22
D	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	4,394,670,000.00	3,862,752,470.00	100.00	3,246,470,981.00	84.05	616,281,489.00	15.95
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	724,180,000.00	-	-	-	-	-	-
2	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,686,190,000.00	1,735,732,470.00	100.00	1,508,857,336.00	86.93	226,875,134.00	13.07
3	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	1,413,500,000.00	1,413,500,000.00	100.00	1,303,149,470.00	92.19	110,350,530.00	7.81
4	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	165,140,000.00	339,140,000.00	100.00	205,232,650.00	60.52	133,907,350.00	39.48
5	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	278,780,000.00	374,380,000.00	100.00	229,231,525.00	61.23	145,148,475.00	38.77
6	Pendataan Sertifikat Kepemilikan Aset Provinsi	126,880,000.00	-	-	-	-	-	-
E	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1,719,075,000.00	1,519,075,000.00	60.25	690,919,362.00	45.48	828,155,638.00	
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	743,785,000.00	543,785,000.00	33.00	123,492,186.00	22.71	420,292,814.00	77.29
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	975,290,000.00	975,290,000.00	87.50	567,427,176.00	58.18	407,862,824.00	41.82
F	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1,138,490,000.00	1,138,490,000.00	100.00	926,757,725.00	81.40	211,732,275.00	18.60
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	819,970,000.00	819,970,000.00	100.00	702,367,466.00	85.66	117,602,534.00	14.34
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	283,480,000.00	283,480,000.00	100.00	194,542,571.00	68.63	88,937,429.00	31.37

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	Fisik	Realisasi Keuangan		SISA PAGU	
				%	Rp.	%	Rp.	%
3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	35,040,000.00	35,040,000.00	100.00	29,847,688.00	85.18	5,192,312.00	14.82