

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun Anggaran 2017



**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlu pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap organisasi perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Januari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ir. NOVIAR ISHAK
Pembina Utama Madya
Nip. 19601124 199003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Program, Kegiatan, indikator dan Kelompok Sasaran ... 1

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2017..... 7

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja dan Renstra 7

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Renja..... 11

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 12

BAB IV PENUTUP 13

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Renja 2017 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan aliran dana yang tertuang dalam dokumen DPA. Evaluasi renja OPD sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja OPD tahun berikutnya.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Program, Kegiatan, indicator kinerja dan Kelompok sasaran

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka evaluasi renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun tujuan yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi
2. Mendorong terciptanya konektivitas regional trans Bangka Belitung untuk mendukung mobilitas ekonomi antar pulau
3. Menunjang aksesibilitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan jalan untuk memenuhi koneksitas dan sinerginas Desa-Kota
4. Menyelenggarakan pembangunan jaringan Sumber Daya Air yang terpadu untuk menciptakan ketersediaan dan pengendalian Sumber Daya Air

5. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan
6. Membangun pola ruang yang sudah direncanakan serta mengendalikan struktur, pola ruang dan mendorong terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan perdesaan.

Untuk mencapai tujuan dijabarkan dalam bentuk sasaran setiap tahun.

Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Meningkatnya pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya
2. Meningkatnya sistem jaringan sumber daya air meliputi jaringan irigasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai.
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh.
4. Meningkatnya perwujudan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi beserta program dan kegiatan. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - l. Pelayanan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
 - m. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)
 - n. Koordinasi konsolidasi ke dalam daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - e. Rehabilitasi Gedung Kantor
 - 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Workshop Sinkronisasi Program Infrastruktur
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 - 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a. Pembangunan jalan
 - b. Perencanaan pembangunan jembatan
 - c. Pembangunan jembatan
 - d. Pembangunan jembatan (DAK)
 - e. Pembangunan jalan untuk dihibahkan
 - 6. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
 - a. Pembangunan turap/talud/bronjong
 - b. Perencanaan turap/talud/bronjong

7. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - a. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
 - b. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (DAK)
 - c. Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan
 - d. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan untuk dihibahkan
8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - a. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
 - b. Rehabilitasi/ pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - a. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
 - b. Peningkatan/ pembangunan jaringan irigasi (DAK)
10. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 - a. Peningkatan kapasitas daya tampung sumber air baku
11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai
 - a. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
12. Program pengendalian banjir
 - a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
 - b. Perencanaan pengendalian banjir.
13. Program Perencanaan Tata Ruang
 - a. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
 - b. Pengadaan Alat Survey
14. Program Penataan Penguasaan, Pemeilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - a. Pengadaan lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander

Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Untuk lebih jelasnya indicator kinerja diuraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatkan Disiplin Aparatur
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Peningkatan Pembangunan saluran/drainase/gorong-gorong
8. Peningkatan Pembangunan turap/talud/bronjong
9. Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
11. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
12. Peningkatan penyediaan dan pengolahan air baku
13. Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai
14. Peningkatan pengendalian banjir
15. Pengembangan program Perencanaan Tata Ruang
16. Peningkatan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kelompok sasaran di peroleh dari penjabaran Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Adapun kelompok sasaran di uraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya
2. .Meningkatnya sistem jaringan sumber daya air meliputi jaringan irigasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai.
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh.
4. Meningkatnya perwujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali.

BAB II
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2017

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

No	Program dan Kegiatan dalam Renstra	Program dan Kegiatan dalam Renja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa Penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
14	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)
15	Operasional Unit Pelaksanaan Kegiatan PIP2B (Pusat Informasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan)	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor
4	Rehabilitasi Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5	Pembangunan Terminal Induk	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
6	Pembangunan Mess Bougenville	
7	Pembangunan Gedung Workshop PU	
8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
11	Pembangunan Gedung ULP (Unit Layanan Pengadaan)	
12	Pengadaan Meubelair	
13	DED Mess DPU dan Pengembangan Kantor DPU	
14	Pembangunan Mess PU di Belitung	
15	Pembangunan Pengembangan Dinas PU Provinsi	
16	Pengadaan perlengkapan Mess PU di Belitung	
17	Pembangunan Gedung Juang	
18	Pembangunan Tempat Parkir Dinas PU Prov. Kep. Babel Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang	
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	
20	DED Perkantoran di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
21	Profil Dinas Pekerjaan Umum Prov.Kep. Babel	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Workshosp Sinkronisasi Program Infrastruktur
2	Penyusunan Laporan Kegiatan dan Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke PU an	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan	
VI	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	Perencanaan pembangunan jalan	Pembangunan Jalan
2	Pembangunan jalan	Perencanaan pembangunan jembatan
3	Pembangunan Jalan (DAK +Pendamping DAK)	Pembangunan jembatan

4	Perencanaan pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan (DAK)
5	Pembangunan jembatan batu rusa II	Pembangunan Jalan untuk dihibahkan
6	Perencanaan penyusunan data base jembatan provinsi	
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
8	Pembangunan Jembatan	
VII	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Program Pembangunan turap/talud/bronjong
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Perencanaan turap/talud/brojong
2		Pembangunan turap/talud/bronjong
VIII	Program rehabilitasi/pemeliharaan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program rehabilitasi/pemeliharaan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)	Rehabilitasi/Pemeliharaan (DAK)
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
		Rehabilitasi/pemeliharaan Operasional jembatan Baturusa II
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
IX	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	
1	Inspeksi kondisi Jalan	
2	Belanja Modal Alat Survey Kerataan Jalan (Naasra)	
X	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	
1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	
2	Pembuatan Leger Jalan Provinsi	
XI	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1	Pengadaan alat-alat berat	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
2	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
XII	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pemberdayaan Petani Pemakai air
2	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Kab. Bangka dan Kab. Bangka Selatan	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
3	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Di Bangun (DAK)	
4	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
6	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	

XIII	Program Penyediaan dan Pengolahan Sumber Air Baku	Program Penyediaan dan Pengolahan Sumber Air Baku
1		Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku
XIII	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
XIV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
1	Pembangunan SPAM IKK	
XV	Program pengendalian banjir	Program pengendalian banjir
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
2	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Perencanaan Pengendalian Banjir
3		Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali (Pasca Bencana)
XVI	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	
2	Pembangunan Jalan di Lingkungan Kawasan Kota Baru Air Anyir	
XVII	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPIP	
2	Rehabilitasi Dermaga	
3	Pembangunan Jalan perdesaan	
XVIII	Pengelolaan Area Pemakaman	Pengelolaan Area Pemakaman
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	
XIX	Program Pengembangan Perumahan	
1	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	
XX	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
2	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Pengadaan Alat Survey
3	Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Provinsi daerah Tanjung Berikat - Bangka Tengah	
4	Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5	Pelatihan Aparat Pemerintah tentang Aplikasi GIS dan Penggunaan GPS	
6	Survey lokasi dalam pembuatan rencana detail kawasan	

7	Koordinasi antar pemerintah daerah dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan terpadu	
XXI	Program Pemanfaatan Ruang	
1	Pengadaan Peta Citra Satelit Ketelitian Tinggi Untuk Ketelitian Zonasi Pembangunan Infrastruktur	
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dan Perkotaan serta Kawasan Strategis Provinsi	
XXII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
1	Pemenuhan Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
2	Operasionalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh PPNS Penataan Ruang	
XXIII	Program Kerjasama Pembangunan	
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	
2	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	
3	Koordinasi Dalam Masalah-Masalah Daerah	
4		
XXIV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
1	Pengadaan Arm Roll Sampah Kota Pangkalpinang	
XXV	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam renstra dan renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 24 program dan 93 kegiatan dalam renstra dan 14 program dan 46 kegiatan yang ada di renja perubahan tahun 2017.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan Triwulan IV Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 250.986.487.761 (90,88%) dari Anggaran Rp. 276.178.482.431. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan IV dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan/paket pekerjaan pada bidang sumber daya Air di drop dan dirasionalisasi pada APBD Perubahan.
2. Kegiatan Perencanaan Jembatan pada paket pekerjaan Pra FS Jembatan Bangka Sumatera tidak dapat terlaksana karena gagal lelang.
3. Proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berjalan optimal, sehingga proses penitipan uang ganti rugi dalam pengadaan tanah Jl. Lintas Timur Kab. Bangka tidak bisa terserap
4. Belum terlaksana proses pembuatan akta hibah sehingga pada tahapan tersebut belum dilakukan proses pemisahan sertifikat oleh pihak BPN Kota Pangkalpinang
5. Rendahnya penyerapan keuangan pada triwulan 1, 2 dan 3, mengakibatkan besarnya dan menumpuknya pengajuan SPM BL pada bulan Desember.

Solusi Tindaklanjut:

1. Kegiatan/Paket pekerjaan pada bidang Sumber Daya Air untuk ditinjau kembali pada tahun selanjutnya.
2. Menganggarkan kembali Paket Pekerjaan Pra FS pada tahun selanjutnya mengingat kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas Nasional.
3. Untuk mempercepat proses pembuatan akta hibah sehingga proses pemisahan sertifikat oleh pihak BPN Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan.
4. Mempercepat proses lelang sehingga pada bulan februari sudah kontrak dan pelaksanaan, sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di bulan desember.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi renja dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 250.986.487.761 (90,88%) dari Anggaran Rp. 276.178.482.431 termasuk dalam predikat sangat Tinggi. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun berikutnya untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pada tahun anggaran 2017.

LAMPIRAN

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		
										I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1.03.01	Program Pelayanan Administrasi	Out Come	Kualitas Pelayanan Administrasi	60 bulan	12,473,500,000.00	48 bulan	8,450,175,635.00	12 bulan	2,735,851,581.00	0	408,826,476.00	0	620,725,194.00	42	630,821,510.00	bulan	619,520,300.00	42 bulan	2,279,893,480.00	350	83.33
1	1.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output	Tersedianya perangkat, materai dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa	60 bulan	29,500,000.00	48 bulan	23,822,373.00	12 bulan	10,000,000.00	3 bulan	1,828,450.00	3 bulan	1,769,750.00	3 bulan	1,104,000.00	3 bulan	960,000.00	12 bulan	5,662,200.00	100	56.62
2	1.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output	Tersedianya rekening telepon dan listrik	60 bulan	1,560,000,000.00	48 bulan	745,213,682.00	12 bulan	252,657,581.00	3 bulan	40,011,530.00	3 bulan	38,669,702.00	3 bulan	41,232,665.00	3 bulan	42,875,998.00	12 bulan	162,789,895.00	100	64.43
3	1.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output	Tersedianya administrasi keuangan kantor	60 bulan	885,000,000.00	48 bulan	1,367,185,500.00	12 bulan	266,220,000.00	3 bulan	48,920,000.00	3 bulan	75,880,000.00	3 bulan	24,960,000.00	3 bulan	116,340,000.00	12 bulan	266,100,000.00	100	99.95
4	1.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60 bulan	970,000,000.00	48 bulan	427,907,302.00	12 bulan	39,000,000.00	3 bulan	9,730,000.00	3 bulan	9,750,500.00	3 bulan	9,750,000.00	3 bulan	9,750,500.00	12 bulan	38,981,000.00	100	99.95
5	1.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output	Tersedianya alat tulis kantor yang dapat melayani administrasi	60 bulan	2,150,000,000.00	48 bulan	686,877,240.00	12 bulan	72,000,000.00	3 bulan	18,000,000.00	3 bulan	18,000,000.00	3 bulan	18,000,000.00	3 bulan	18,000,000.00	12 bulan	72,000,000.00	100	100.00
6	1.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran	60 bulan	300,000,000.00	48 bulan	214,248,800.00	12 bulan	65,000,000.00	3 bulan	17,682,250.00	3 bulan	8,712,250.00	3 bulan	17,174,500.00	3 bulan	6,425,700.00	12 bulan	49,994,700.00	100	76.91
7	1.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Output	Meningkatnya penerangan bangunan kantor	60 bulan	120,500,000.00	48 bulan	71,540,450.00	12 bulan	25,000,000.00	3 bulan	6,453,000.00	3 bulan	9,914,000.00	3 bulan	4,369,000.00	3 bulan	3,242,150.00	12 bulan	23,978,150.00	100	95.91
8	1.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Output	Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi	60 bulan	282,000,000.00	48 bulan	95,685,000.00	12 bulan	24,624,000.00	3 bulan	6,030,000.00	3 bulan	6,030,000.00	3 bulan	5,010,000.00	3 bulan	7,050,000.00	12 bulan	24,120,000.00	100	97.95
9	1.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output	Tersedianya bahan logistik kantor	60 bulan	116,000,000.00	48 bulan	52,738,000.00	12 bulan	20,200,000.00	3 bulan	8,981,000.00	3 bulan	2,303,000.00	3 bulan	1,624,000.00	3 bulan	2,681,000.00	12 bulan	15,589,000.00	100	77.17
10	1.03.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Output	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu	60 bulan	224,000,000.00	48 bulan	152,635,500.00	12 bulan	75,000,000.00	3 bulan	13,419,000.00	3 bulan	9,896,000.00	3 bulan	16,907,000.00	3 bulan	18,514,000.00	12 bulan	58,736,000.00	100	78.31
11	1.03.01.18	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Output	Terlaksananya Rapo-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bulan	3,000,000,000.00	48 bulan	2,129,523,278.00	12 bulan	550,000,000.00	3 bulan	78,391,000.00	3 bulan	163,765,078.00	3 bulan	204,094,739.00	3 bulan	103,719,942.00	12 bulan	549,970,759.00	100	99.99
12	1.03.01.19	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi	Output	Tersedianya Honorer Tidak Tetap	36 bulan	1,766,500,000.00	24 bulan (20 orang)	1,440,900,000.00	12 bulan (12 orang)	348,000,000.00												

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan/Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)						
							I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%										
II	1.03.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana	Output	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	K	Rp. 4.985.754,000.00	#REF!	2.484,093,620.00	K	Rp. 749,344,000.00	K	Rp. 198,720,300.00	K	Rp. 183,452,000.00	K	Rp. 138,326,760.00	K	Rp. 0.00	591,073,360.00	K	Rp. 100.00	78.88
1	1.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output	Tersedianya peralatan kerja		1,194,500,000.00	122.00 unit	697,920,000.00	33.00 paket (5 AC, 25 Kursi kerja, 1 Vertic al bland, 2 LCD proyek tor)	148,250,000.00	-	33.00 unit (5 AC, 25 Kursi kerja, 1 Vertic al bland ,2 LCD proye ktor)	134,784,000.00	-	unit	(434,000.00)	33.00 unit	134,350,000.00	100	90.62		
2	1.03.02.135	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Output	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	82,284,000.00			1.00 Paket	82,284,000.00	-			-	1.00 Paket	78,896,000.00	1.00 Paket	78,896,000.00	100	95.88		
3	1.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 bulan	2,055,920,000.00	48.00 bulan	1,253,042,620.00	12.00 bulan (8 roda 4, 3 roda	333,810,000.00	3 bulan	63,464,300.00	3 bulan	59,401,300.00	3 bulan	51,456,000.00	3.00 bulan	54,029,760.00	12 bulan (8 roda 4, 3 roda	228,351,360.00	100	68.41
4	1.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Output	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	60 bulan	1,128,050,000.00	24.00 bulan (Kom puter, Pomp a Air, listrik dan Telepo n, AC	133,766,000.00	12.00 bulan (komp uter, pomp a air, listrik dan telepon, AC	60,000,000.00	3 bulan	7,110,000.00	3 bulan	4,535,000.00	3 bulan	9,487,000.00	3 bulan	5,835,000.00	12 bulan	26,967,000.00	100	44.95
5	1.03.02.41	Rehabilitasi Gedung Kantor	Output	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	3 unit	525,000,000.00	2.00 unit	399,365,000.00	1.00 unit kantor pu	125,000,000.00	-	unit	-	1.00 unit kantor ,PU	122,509,000.00	unit	-	1 unit	122,509,000.00	100	98.01	
													Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja		100.00	78.88						
															ST	T						
III	1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dana		343,470,000.00		479,593,022.00		170,000,000.00		17,970,000.00		53,969,200.00		15,824,360.00		52,571,054.00	0	140,334,614.00	100.00	82.55	
1	1.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output	meningkatnya kinerja aparatur Dinas PU Prov. Jawa Barat	150 orang	343,470,000.00	80.00 orang	479,593,022.00	30.00 orang	170,000,000.00	17,970,000.00		53,969,200.00		15,824,360.00	30.00 orang	52,571,054.00	30 orang	140,334,614.00	100	82.55	
													Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja		100.00	82.55						
															ST	T						
IV	1.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Dana		344,985,000.00		0.00		344,985,000.00		-		80,186,600.00		10,076,500.00		64,378,500.00	0	154,641,600.00	100	44.83	
1	1.03.06.11	Sinkronisasi program infrastruktur	Output	Terlaksananya workshop Sinkronisasi program infrastruktur	1 dokumen	119,670,000.00			1.00 dokumen	119,670,000.00	-	1 dokumen	76,157,600.00	0	-	dokum	(1,105,000.00)	1 dokumen	75,052,600.00	100	62.72	
2	1.03.06.72	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	Output	Terlaksananya penyusunan renstra, renja dan renja perubahan	3 dokumen	180,815,000.00			3.00 dokumen	180,815,000.00	-	0	-	2 dokur	2,126,500.00	1 dokum	51,983,500.00	3 dokumen	54,110,000.00	100	29.93	
3	1.03.06.73	Penyusunan Laporan kinerja dan keuangan perangkat	Output	Terlaksananya penyusunan renstra, renja dan renja perubahan	5 laporan	44,500,000.00			5.00 Laporan	44,500,000.00	-	3 laporan	4,029,000.00	0	7,950,000.00	2 laporan	13,500,000.00	5 laporan	25,479,000.00	100	57.26	
													Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja		100.00	44.83						
															ST	R						
V	1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan	Dana		1,085,526,519,200.0		294,215,438,787.9		126,376,676,400.00		114,086,700.00		6,645,201,900.00		21,370,370,544.46		92,999,274,259.54	0	121,128,933,404.00		95.85	

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)					
					I			II		III		IV		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%					
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	1.03.15.03	Pembangunan Jalan	Output	Terlengkapinya ruas jalan provinsi	236.01 km	736,004,980,000.00	72.00 km	178,978,913,353.0	12.22 km (Efektif n	55,684,832,900.00		56,340,000.00	0	4,445,153,900.00	0	10,945,579,544.46	12.22 km (Efektif n	39,262,091,945.54	12.22 km	54,709,165,390.00	100	98.25
2	1.03.15.04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Output	Desain pembangunan jembatan	8 Dokumen	5,147,640,000.00	5.00 Dokumen	2,112,468,100.00	2.00 dokumen (paket	2,261,600,000.00		23,226,700.00		15,098,000.00		106,188,000.00	1.00 dokumen (paket	394,405,814.00	1.000 dokumen (pake	538,918,514.00	50	23.83
3	1.03.15.05	Pembangunan Jembatan	Output	Terbangunnya jembatan baru	22 unit	326,514,660,000.00	10.00 unit	113,124,057,334.86	6.00 unit	50,479,484,300.00		33,520,000.00	0	2,153,070,000.00	0	7,707,461,800.00	6.00 unit	39,784,709,700.00	6 Unit	49,678,761,500.00	100	98.41
4	1.03.15.0506	Pembangunan Jembatan (DAK)	Output	Terbangunnya jembatan	2 unit	14,541,065,000.00			2.00 unit (35.00)	14,632,585,000.00		1,000,000.00	0	31,880,000.00	0	2,611,141,200.00	2.00 unit (35.00)	10,471,288,300.00	2 unit (35.00)	13,115,309,500.00	100	89.63
5	1.03.15.25	Pembangunan Jalan untuk dilalulintas	Output	Terlaksananya pembangunan jalan	1.004 Km	3,318,174,200.00			1.004 Km	3,318,174,200.00		-	0	-	0	-	1.004 Km	3,086,778,500.00	1.004 Km	3,086,778,500.00	100	93.03
Rata-rata capaian kinerja (%)																		87.50	76.23			
Predikat kinerja																		T	T			
VI	1.03.17	Program Pembangunan Turap/Talud /Bronjong	Dana		25,377,244,000.00		19,155,424,730.0		459,738,500.00		-		71,513,500.00		27,845,000.00		350,100,000.00	0	449,478,500.00	50.00	97.77	
			Outcom																			
1	1.03.17.03	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Output	Terbangunnya talud penahan abrasi (M)	7,728 M	23,190,510,000.00	8,454 M	17,708,370,730.00	0 M	93,558,500.00		-	0	71,513,500.00	0	22,045,000.00	0 M	-	0 M	93,558,500.00	0	100.00
2	1.03.17.04	Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong	Output	Tersedianya perencanaan pembangunan talud penahan abrasi (M)	3 dokumen	2,186,734,000.00	2 Dokumen	1,447,054,000.00	1.00 dokumen	366,180,000.00		-	-		5,820,000.00	1.00 dokumen	350,100,000.00	1 dokumen	355,920,000.00	100.00	97.20	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50.00	97.77			
Predikat kinerja																		R	ST			
VII	1.03.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dana		2,989,815,240,000.0		324,758,457,006.0		106,764,876,500.00		738,857,305.00		25,501,235,653.08		23,438,439,830.39		53,519,894,674.53	0	103,198,427,463.00	100.00	96.66	
			Outcom																			
1	1.03.18.0300	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jalan	832.2 Km	2,955,444,720,000.0	174 Km	261,873,558,330.0	27.55 Km (effektif n	87,121,381,500.00		487,206,850.00	0	19,006,922,630.00	0	21,357,230,628.22	27.55 Km (effektif n	44,904,202,637.78	27.55 km	85,755,562,746.00	100	98.43
2	1.03.18.04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jembatan	7 unit	8,031,870,000.00	3 unit	2,100,411,100.00	10.00 unit	1,068,080,000.00		5,760,000.00		237,670,755.00	-		10.00 unit	589,488,480.00	10.00 unit	832,919,235.00	100	77.98
3	1.03.18.0401	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu	Output	Terlaksananya pemeliharaan operasional jembatan	2 unit	3,780,610,000.00	1 unit	596,545,276.00	1 unit	1,998,020,000.00		244,890,455.00		397,312,240.00		329,848,140.00	unit	440,812,147.00	1.00 unit	1,412,862,982.00	100	70.71
4	1.03.18.05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK + Pedamping DAK)	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jalan	23 Km	21,343,930,000.00	53 km	60,187,942,300.00	7.00 Km (effektif f)	15,363,285,000.00		1,000,000.00	0	5,859,330,028.08	0	1,751,361,062.17	7.00 Km (effektif f)	6,382,728,909.75	7.00 km	13,994,420,000.00	100	91.09
5	1.03.18.0700	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan untuk dilalulintas	Output	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan	0.5 Km	1,214,110,000.00			0.50 Km	1,214,110,000.00		-	-	-	-	0.50 Km	1,202,662,500.00	0.50 unit	1,202,662,500.00	100	99.06	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	96.66			
Predikat kinerja																		ST	ST			
VIII	1.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dana		1,549,328,000.00		951,118,856.00		343,330,000.00		76,403,000.00		93,806,200.00		92,960,000.00		49,920,000.00	0	313,089,200.00	100.00	91.19	
			Outcom																			
1	1.03.23.12	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan	Output	Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium	2 Paket	187,020,000.00	1 paket	31,250,000.00	1 paket	35,150,000.00		31,345,000.00		2,889,500.00	1 paket	-	-	-	1 paket	34,234,500.00	100	97.40
2	1.03.23.10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Output	Terpeliharanya alat berat di DPU	5 paket	1,362,308,000.00	4 paket	919,868,856.00	1.00 paket (12 bulan)	308,180,000.00		45,058,000.00		90,916,700.00	1.00 paket (12 bulan)	92,960,000.00		49,920,000.00	1 paket	278,854,700.00	100	90.48
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	93.94			
Predikat kinerja																		ST	ST			
IX	1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran	Dana	Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya yang dapat memberikan	7,572 Ha	6,742,390,000.0	4,958,839,100.00		6,973,253,000.00		-		2,099,903,100.00		2,099,590,150.00		1,903,145,750.00	0	6,102,639,000.00	100.00	87.51	

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)					
					I			II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	1.03.24.16	Pemberdayaan petani pemakai air	Output	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan irigasi	1484 Ha	6,742,390,000.00	6,803 M	2,861,015,100.00	4.00 gapok tan	400,000,000.00			128,767,000.00		231,079,000.00	4.00 gapok tan	24,630,000.00	4 gapok tan	384,476,000.00	100	96.12		
2	1.03.24.31	Pembangunan Jaringan Irigasi/Peningkatan Irigasi (DAK)	Output	Terlaksananya peningkatan/pe mbangunan jaringan irigasi			4,000 M	2,097,824,000.00	25.50 Ha	6,573,253,000.00			1,971,136,100.00		1,868,511,150.00	25.50 Ha	1,878,515,750.00	25.50 Ha	5,718,163,000.00	100	86.99		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	87.51			
Predikat kinerja																			ST	SR			
X	1.03.25	Program Penyediaan dan pengelolaan Air baku	Dana	Tersedianya unfastruktur sumber daya air baku		1,060,860,000.00		-		21,530,000.00			-		16,540,000.00		4,990,000.00		-	0	21,530,000.00	-	100.00
			Outcom e					-															
1	1.03.25.08	Peningkatan kapasitas daya tampung sumber air baku	Output	Tersedianya sarana/prasaran a penyediaan air baku yang dibangun/ditingk atkan	1 Lokasi	1,060,860,000.00			- lokasi	21,530,000.00			-		16,540,000.00		4,990,000.00	- lokasi	-	0.00 lokasi	21,530,000.00	0	100.00
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	100.00			
Predikat kinerja																			SR	ST			
XI	1.03.26	Program Pembangunan, Pengelolaan dan konservasi Sungai dan sumber daya air lainnya	Dana	Tersedianya sumber air yang mampu memenuhi kebutuhan terhadap air		2,105,970,000.00		-		1,063,769,000.00			-		235,194,300.00		224,389,900.00		303,464,800.00	0	763,049,000.00	100.00	71.73
			Outcom e					-															
1	1.03.26.11	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Output	Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	1000 M	2,105,970,000.00			1,000.00 M	1,063,769,000.00			-		235,194,300.00		224,389,900.00	1,000.00 M	303,464,800.00	1000.00 M	763,049,000.00	100.00	71.73
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	71.73			
Predikat kinerja																			ST	I			
XIII	1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Dana	Terwujudnya sistem pengendalian banjir		95,681,591,000.00		59,784,297,325.00		13,676,877,000.00			296,196,000.00		7,694,151,250.00		1,577,328,000.00		3,678,165,200.00	0	13,245,840,450.00	221.83	96.85
			Outcom e																				
1	1.03.28.07	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan (Konsolidasi, Keras, dan Dredging)	Output	Terbangunnya saluran pembuang	52515 M	89,422,000,000.00	69,557 M	55,157,481,725.00	15,000 M	13,616,877,000.00			296,196,000.00		7,694,151,250.00		1,577,328,000.00	51,549 M	3,620,094,600.00	51549 M	13,187,769,850.00	344	96.85
2	1.03.28.12	Perencanaan Pengendalian Banjir	Output	Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir	10 dokumen	6,259,591,000.00	9 doku men	4,626,815,600.00	1 doku men	60,000,000.00			-		-		-	1 doku men	58,070,600.00	1 doku men	58,070,600.00	100	96.78
Rata-rata capaian kinerja (%)																			221.83	96.85			
Predikat kinerja																			ST	ST			
XXIII	1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Dana	Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Perda RTW, Renc ana Detail Tata Guna Lahan dan Masterplan	2,701,500,000.00		748,823,000.00		2,453,010,000.00			7,166,000.00		148,895,000.00		165,940,528.00		2,063,217,772.00	0	2,385,219,300.00	100.00	97.24
1	01.05.15.05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Output	Terlaksananya penyusunan rencana rinci kawasan strategis Provinsi (KSP)	4 KSP	1,000,000,000.00	2 KSP	739,498,000.00	1.00 KSP	751,510,000.00			7,166,000.00		148,895,000.00		165,940,528.00	1.00 KSP	407,879,472.00	1.00 KSP	729,881,000.00	100	97.12
2	01.05.15.17	Pengadaan alat Survey	Output	Laporan survey pelanggaran pemanfaatan ruang	8 unit	1,701,500,000.00		9,325,000.00	8.00 unit	1,701,500,000.00			-		-		-	8.00 unit	1,655,338,300.00	8.00 unit	1,655,338,300.00	100	97.29
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100.00	97.24			
Predikat kinerja																			ST	ST			

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Output)	Target Rencana SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Rencana SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD s.d. Rencana SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD s.d. Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD s.d. Tahun 2017 (%)		REPO	KET	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 x 100%	16	17					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	01.05.15.17	Pengadaan alat Survey	Output	Laporan survey pelanggaran pemanfaatan ruang	8 unit	1.701.500.000,00	9.325.000,00	8,00 unit	1.701.500.000,00							8,00 unit	1.655.338.300,00	8,00 unit	1.655.338.300,00	100	97,29	8 unit	1.664.863.300,00	100,00	97,84			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	97,24			87,50	122,39					
Predikat kinerja																		SI	SI			I	SI					
XIV	1.09.16	Program Penataan penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dana	Tersedianya lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung		25.470.432.950,00			6.440.964.700,00		14.045.241.450,00		45.442.440,00		73.862.700,00		47.219.000,00		45.814.250,00	0	212.338.390,00	100,00	1,51		6.653.303.090,00		26,12	
I	1.09.16.15	Pengadaan lahan Jl. Lintas Timur Baru Rusa II, Alexander	Output	Lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	2 lokasi	25.470.432.950,00	1 lokasi	6.440.964.700,00	1,00 lokasi	14.045.241.450,00		45.442.440,00		73.862.700,00		47.219.000,00	1,00 lokasi	45.814.250,00	1 lokasi	212.338.390,00	100,00	1,51	2 lokasi	6.653.303.090,00	100,00	26,12		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	1,51			100,00	26,12					
Predikat kinerja																		I	R			I	R					
Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program										276.178.482.431,00		1.775.522.221,00		43.533.904.897,08		49.889.267.322,85		155.787.793.320,07		250.984.487.741,00								

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tidak ada yang disebut dalam triwulan berikutnya.
Tidak ada yang disebut dalam Rencana SKPD tahun berikutnya.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tidak ada yang menghambat dalam triwulan berikutnya.
Tidak ada yang menghambat dalam Rencana SKPD tahun berikutnya.

Disusun
Pangkalpinang, Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. NOVIAR ISHAK
Pembina Utama Madya
NIP. 19601124 199003 1 004

Dievaluasi
Pangkalpinang, Januari 2018
Kepala Bappeda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung