

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan II Tahun Anggaran 2017



**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Julii 2017

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sekretaris,

Adriansyah, S.Sos., MM
Penata TK. I
Nip. 19751213 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Program, Kegiatan, indicator dan Kelompok Sasaran 1

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2017..... 7

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja
dan Renstra 7

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/
Kegiatan Dalam Renja..... 11

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 12

BAB IV PENUTUP 13

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Renja 2017 telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan aliran dana yang tertuang dalam dokumen DPA. Evaluasi renja SKPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana SKPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Program, Kegiatan, indicator kinerja dan Kelompok sasaran

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka evaluasi renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun tujuan yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi
2. Mendorong terciptanya konektivitas regional trans Bangka Belitung untuk mendukung mobilitas ekonomi antar pulau
3. Menunjang aksesibilitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan jalan untuk memenuhi koneksitas dan sinerginas Desa-Kota
4. Menyelenggarakan pembangunan jaringan Sumber Daya Air yang terpadu untuk menciptakan ketersediaan dan pengendalian Sumber Daya Air

5. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan
6. Membangun pola ruang yang sudah direncanakan serta mengendalikan struktur, pola ruang dan mendorong terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan perdesaan.

Untuk mencapai tujuan dijabarkan dalam bentuk sasaran setiap tahun.

Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Meningkatnya pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya
2. Meningkatnya sistem jaringan sumber daya air meliputi jaringan irigasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai.
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh.
4. Meningkatnya perwujudan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi beserta program dan kegiatan. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - l. Pelayanan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
 - m. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)
 - n. Koordinasi konsolidasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - d. Rehabilitasi Gedung Kantor
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Workshop Sinkronisasi Program Infrastruktur
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a. Pembangunan jalan
 - b. Perencanaan pembangunan jembatan
 - c. Pembangunan jembatan
 - d. Pembangunan jembatan (DAK)
 6. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
 - a. Pembangunan turap/talud/bronjong
 - b. Perencanaan turap/talud/bronjong
 7. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - a. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
 - b. Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (DAK)
10. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
 - a. Peningkatan kapasitas daya tampung sumber air baku
11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai
 - a. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
12. Program pengendalian banjir
 - a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
 - b. Perencanaan pengendalian banjir.
13. Program Perencanaan Tata Ruang
 - a. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
14. Program Penataan Penguasaan, Pemeilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - a. Pengadaan lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander

Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Untuk lebih jelasnya indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur
4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Peningkatan Pembangunan saluran/drainase/gorong-gorong

8. Peningkatan Pembangunan turap/talud/bronjong
9. Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
11. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
12. Peningkatan penyediaan dan pengolahan air baku
13. Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai
14. Peningkatan pengendalian banjir
15. Pengembangan program Perencanaan Tata Ruang
16. Peningkatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kelompok sasaran di peroleh dari penjabaran Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Adapun kelompok sasaran di uraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya
2. .Meningkatnya sistem jaringan sumber daya air meliputi jaringan irgasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai.
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh.
4. Meningkatnya perwujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali.

BAB II
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2017

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

No	Program dan Kegiatan dalam Renstra	Program dan Kegiatan dalam Renja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa Penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran
14	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)
15	Operasional Unit Pelaksanaan Kegiatan PIP2B (Pusat Informasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan)	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor
4	Rehabilitasi Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5	Pembangunan Terminal Induk	
6	Pembangunan Mess Bougenville	
7	Pembangunan Gedung Workshop PU	
8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
11	Pembangunan Gedung ULP (Unit Layanan Pengadaan)	
12	Pengadaan Meubelair	
13	DED Mess DPU dan Pengembangan Kantor DPU	
14	Pembangunan Mess PU di Belitung	
15	Pembangunan Pengembangan Dinas PU Provinsi	
16	Pengadaan perlengkapan Mess PU di Belitung	
17	Pembangunan Gedung Juang	
18	Pembangunan Tempat Parkir Dinas PU Prov. Kep. Babel Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang	
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	
20	DED Perkantoran di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
21	Profil Dinas Pekerjaan Umum Prov.Kep. Babel	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Workshosp Sinkronisasi Program Infrastruktur
2	Penyusunan Laporan Kegiatan dan Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke PU an	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan	
VI	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1	Perencanaan pembangunan jalan	Pembangunan Jalan
2	Pembangunan jalan	Perencanaan pembangunan jembatan
3	Pembangunan Jalan (DAK +Pendamping DAK)	Pembangunan jembatan
4	Perencanaan pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan (DAK)

5	Pembangunan jembatan batu rusa II	
6	Perencanaan penyusunan data base jembatan provinsi	
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
8	Pembangunan Jembatan	
VII	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Program Pembangunan turap/talud/bronjong
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	Perencanaan turap/talud/bronjong
2		Pembangunan turap/talud/bronjong
VIII	Program rehabilitasi/pemeliharaan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program rehabilitasi/pemeliharaan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK + pendamping DAK)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan Operasional jembatan Baturusa II
IX	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	
1	Inspeksi kondisi Jalan	
2	Belanja Modal Alat Survey Kerataan Jalan (Naasra)	
X	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	
1	Penyusunan sistem informasi/ data base jalan	
2	Pembuatan Leger Jalan Provinsi	
XI	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1	Pengadaan alat-alat berat	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
2	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
XII	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pemberdayaan Petani Pemakai air
2	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Kab. Bangka dan Kab. Bangka Selatan	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
3	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Di Bangun (DAK)	
4	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
6	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	
XIII	Program Penyediaan dan Pengolahan Sumber Air Baku	Program Penyediaan dan Pengolahan Sumber Air Baku
1		Peningkatan Kapasitas Daya Tampung Sumber Air Baku

XIII	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
XIV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
1	Pembangunan SPAM IKK	
XV	Program pengendalian banjir	Program pengendalian banjir
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
2	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Perencanaan Pengendalian Banjir
3		Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali (Pasca Bencana)
XVI	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	
2	Pembangunan Jalan di Lingkungan Kawasan Kota Baru Air Anyir	
XVII	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPIP	
2	Rehabilitasi Dermaga	
3	Pembangunan Jalan perdesaan	
XVIII	Pengelolaan Area Pemakaman	Pengelolaan Area Pemakaman
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	
XIX	Program Pengembangan Perumahan	
1	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	
XX	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
2	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	
3	Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Provinsi daerah Tanjung Berikat - Bangka Tengah	
4	Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
5	Pelatihan Aparat Pemerintah tentang Aplikasi GIS dan Penggunaan GPS	
6	Survey lokasi dalam pembuatan rencana detail kawasan	
7	Koordinasi antar pemerintah daerah dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan terpadu	

XXI	Program Pemanfaatan Ruang	
1	Pengadaan Peta Citra Satelit Ketelitian Tinggi Untuk Ketelitian Zonasi Pembangunan Infrastruktur	
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dan Perkotaan serta Kawasan Strategis Provinsi	
XXII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
1	Pemenuhan Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
2	Operasionalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh PPNS Penataan Ruang	
XXIII	Program Kerjasama Pembangunan	
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	
2	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	
3	Koordinasi Dalam Masalah-Masalah Daerah	
4		
XXIV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
1	Pengadaan Arm Roll Sampah Kota Pangkalpinang	
XXV	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam renstra dan renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 24 program dan 93 kegiatan dalam renstra dan 14 program dan 24 kegiatan yang ada di renja tahun 2017.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan Triwulan II Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 45.309.427.118,08 (14,82%). Evaluasi terhadap hasil renja triwulan II dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang masih menunggu kaji ulang dan menunggu penetapan pemenang dari ULP.
2. Ada beberapa paket yang masih terkendala di pokja, sehingga juga mempengaruhi realisasi fisik dan keuangan.
3. Terdapat beberapa penyedia yang belum mengajukan uang muka sehingga mempengaruhi realisasi keuangan.
4. Progress realisasi keuangan dan fisik menggunakan dana DAK masih belum sesuai dengan rencana.

Solusi Tindaklanjut:

1. Koordinasi dengan pihak ULP apakah proses pengadaan ada perbaikan dan sudah ada pemenangnya.
2. Memberitahukan kepada penyedia jasa yang sudah selesai kontrak untuk mengajukan uang muka.
3. Untuk melakukan percepatan pelaksanaan menggunakan dana DAK, agar penyerapan keuangan dan progress fisiknya sesuai dengan target.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi renja dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 45.309.427.118,08 (14,84%) termasuk sangat rendah. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa sehingga paket kegiatan yang sudah kontrak dapat mengajukan uang muka.

Dengan tersusunnya evaluasi renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pada tiwulan II.

LAMPIRAN

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)		Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
									I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16					
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
																												Dinas PU		
1	1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Bendahara	Out Come	Kualitas Pelayanan Administrasi Bendahara	60	bulan	11,892,100,000.00	48	bulan	8,911,155,215.00	12	bulan	2,686,614,000.00	0	408,826,476.00	0	620,725,194.00	0	0.00	bulan	0.00	0	38.32	48	bulan	9,940,706,885.00	80.00	83.59	Dinas PU	
1	1.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output	Tersedianya perangkat, materi dan benda pos lainnya yang dapat melayani jasa surat	60	bulan	29,500,000.00	48	bulan	23,822,373.00	12	bulan	10,000,000.00		1,828,450.00		1,769,750.00		-	bulan	-	0	35.98	48	bulan	27,420,573.00	80.00	92.95		
2	1.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output	Tersedianya rekening telepon dan listrik	60	bulan	1,560,000,000.00	48	bulan	745,213,682.00	12	bulan	250,000,000.00		40,011,530.00		38,669,702.00		-	bulan	-	0	31.47	48	bulan	823,894,914.00	80.00	52.81		
3	1.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output	Tersedianya administrasi keuangan kantor	60	bulan	885,000,000.00	48	bulan	1,367,185,500.00	12	bulan	299,640,000.00		48,920,000.00		75,880,000.00		-	bulan	-	0	41.45	48	bulan	1,491,985,500.00	80.00	168.59		
4	1.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	bulan	970,000,000.00	48	bulan	427,907,302.00	12	bulan	39,000,000.00		9,730,000.00		9,750,500.00		-	bulan	-	0	49.95	48	bulan	447,387,802.00	80.00	46.12		
5	1.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Output	Teraksanya perbaikan peralatan kerja	60	bulan	635,000,000.00	48	bulan	171,124,880.00			-		-	0	-	0	-	0	bulan	0	-	-	48	bulan	171,124,880.00	80.00	26.95	
6	1.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output	Tersedianya alat tulis kantor yang dapat melayani administrasi	60	bulan	2,150,000,000.00	48	bulan	686,877,240.00	12	bulan	72,000,000.00		18,000,000.00	0	18,000,000.00	0	-	bulan	-	0	50.00	48	bulan	722,877,240.00	80.00	33.62		
7	1.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Output	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna melayani adm. Perkantoran	60	bulan	300,000,000.00	48	bulan	214,248,800.00	12	bulan	65,000,000.00		17,682,250.00	0	8,712,250.00	0	-	bulan	-	0	40.61	48	bulan	240,643,300.00	80.00	80.21		

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab							
							I		II		III		IV			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 x 100%	16													
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
16	1.03.01.88	Rapat, konsultasi ke dalam daerah	Output	Terlaksananya koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah		12 bulan	140,100,100.00	12 bulan	100,000,000.00		24,028,600.00	0	31,865,600.00	0		bulan	-	0 bulan	55,894,200.00	0	55.89	12 bulan	195,994,300.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
17	1.03.01.21	Survei dan Pengumpulan Data	Output	Data awal perencanaan 2017		1 laporan	55,854,700.00	1 Laporan	-		-	0	-	0	-			0 Laporan	-	0 laporan		1 Laporan	55,854,700.00	#DIV/0!	#DIV/0!			
												Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja		-	38.32 R			80.00 ST	83.59 I									
II	1.03.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan	Output	Meningkatnya sarana prasarana aparatur			3,675,050,000.00	#REF!	23,072,754,510.00		792,060,000.00		70,574,300.00		198,720,300.00		0.00		0.00	0.00	269,294,600.00	25.00	34.00		23,342,049,110.00		635.15	
1	1.03.02.10	Pengadaan peralatan penunjang gedung UPT-PU Prov. Kep. Bangka Belitung	Output	Tersedianya perlengkapan gedung UPT-PU yang memadai		Paket	-		-	0	-	0	-	0	-			0.00	-		-	-	-	0.00				
2	1.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Kendaraan Dinas/Operasional			803,000,000.00	3.00 unit roda 4	856,930,000.00		-	-	-	-	-			0.00	-		-	3 unit roda 4	856,930,000.00		106.72			
3	1.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output	Tersedianya peralatan kerja			1,194,500,000.00	122.00 unit	697,920,000.00	33.00 paket (5 AC, 25 Kursi kerja, 1 Vertical bland, 2 LCD proyektor)	148,250,000.00	-	33.00 unit (5 AC, 25 Kursi kerja, 1 Vertical bland, 2 LCD proyektor)	134,784,000.00	-	unit	-	33.00 unit	134,784,000.00	100	90.92	155 unit	832,704,000.00		69.71			
4	1.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output	Tersedianya peralatan kerja				28.00 unit	824,655,090.00		-	-	0	-	0	-	0		0.00	-			28 unit	824,655,090.00		0.00		
5	1.03.02.10	Pengadaan Meubelair	Output					53.00 unit	28,560,000.00		-	-	-	-	-			-	-			53 unit	28,560,000.00		0.00			
6	1.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output	Terpeliharanya Gedung Kantor	1.00 unit		150,000,000.00	4.00 unit	359,803,000.00		-	-	0	-	0	-	unit		0 unit	-			4 unit	359,803,000.00	400.00	239.87		
7	1.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Output	Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas			99,500,000.00	1.00 unit	96,219,000.00		-	-	-	-	-			0	-				96,219,000.00		96.70			
8	1.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 bulan			48.00 bulan	1,253,042,620.00	12.00 bulan (8 roda 4, 3 roda 4)	333,810,000.00		63,464,300.00	0	59,401,300.00	0	-	bulan (8 roda 4, 3 roda 4)	-	0 bulan (8 roda 4, 3 roda 4)	122,865,600.00	0	36.81	48 bulan	1,375,908,220.00	80.00	0.00	
9	1.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Output	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	60 bulan		1,128,050,000.00	24.00 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC)	133,766,000.00	12.00 bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC)	60,000,000.00		7,110,000.00	4,535,000.00	-	bulan (komputer, pompa air, listrik dan telepon, AC)	-	0 bulan	11,645,000.00	0	19.41	24 bulan	145,411,000.00	40.00	0.00			
10	1.03.02.41	Rehabilitasi Gedung Kantor	Output	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor				2.00 unit	399,365,000.00	1.00 unit kantor	250,000,000.00		-	unit	-	0	-	unit	-	0 unit	-	0	-	2 unit	399,365,000.00	-	0.00	
11	1.03.02.47	Penyusunan DED Pengembangan Kantor Dinas PU Prov. Babel	Output	DED Pengembangan gedung kantor PU				1.00 Dokumen DED	240,108,000.00				-	0	-	0	-	0		0			1 Dokumen	240,108,000.00		0.00		
12	1.03.02.99	Pembangunan Kantor UPT - PU Prov. Kep. Babel	Output	Gedung yang representatif dan layak pakai				1.00 unit	16,181,438,200.00				-	0	-	0	-	0		0 unit			1 Unit	16,181,438,200.00				
13	1.03.02.4709	DED Perkantoran Di Pemerintahan Prov. Kep. Babel	Output	Tersedianya DED gedung kantor				1.00 Dokumen	1,557,017,500.00		-		-	-	-			0					1	1,557,017,500.00	-			

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
							I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.			
14	1.03.02.60	Profil Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Babel	Output Tersedianya ke profilan Dinas PU	1 dokum en	300,000,000.00	1.00 Dokum en	246,818,100.00				0							246,818,100.00	-	82.27			
15	1.03.02.47	Pengadaan Gardu distribusi 100 KVA dan JTM di DPU Prov. Kep. Babel	Output Terlaksananya Pembangunan gardu distribusi 100 KVA dan JTM			1.00 unit	197,112,000.00				0							197,112,000.00	-				
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																25.00 R	34.00 R			65.00 R	49.61 R		
III	1.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dana		311,073,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						-	#DIV/0!	#DIV/0!	311,073,176.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Out Come																				
1	1.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Output Pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	231.00 Stel	107,345,000.00	225.00 Stel	-	-	0	-	0	-	0	0 Stel	-	#DIV/0!	#DIV/0!	231 Stel	107,345,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	1.03.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas/pakaian kerja/pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Output Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/pakaian kerja/pakaian khusus dan hari-hari tertentu		-	225.00 Stel	186,500,000.00	215.00 Stel	-	-	stel	-	0	-	0	0 Stel	-	#DIV/0!	#DIV/0!	225 Stel	186,500,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	1.03.03.25	Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Output Terlaksananya Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Provinsi Kepulauan			1.00 pertemuan	17,228,176.00	1.00 kali pertemuan	-	-		-		-	kali pertemuan	0 Perter	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1 Perte muan	17,228,176.00	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
IV	1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dana		777,832,500.00	1,059,723,722.00	170,000,000.00	17,970,000.00	53,969,200.00	-	-	-	-	-	0	71,939,200.00	0.00	42.32	1,131,642,922.00		145.49		
			Outcom e																				
1	1.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output meningkatnya kinerja aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel		343,470,000.00	80.00 orang	479,593,022.00	30.00 orang	170,000,000.00	17,970,000.00	0	53,969,200.00	0	-	orang	0 orang	71,939,200.00	0	42.32	80 orang	551,532,222.00	#DIV/0!	160.58
2	1.03.05.27	Pelatihan dan Sertifikasi Tukang	Output tersedianya tukang yang memiliki sertifikasi keahlian		45.00 orang	280,489,000.00		-	-	-	-	-	-	-	0 orang	-	-	-	45 orang	280,489,000.00	#DIV/0!		
4	1.03.05.99	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Output terkoordinasinya kebijakan pengelolaan SDA	5 lapora n	434,362,500.00	2.00 aporan	299,641,700.00		-	-	-	-	-	-	0 lapora n	-	-	-	2 iporan	299,641,700.00	40.00	68.98	
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																-	42.32 R			#DIV/0!	114.78		
V	1.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Dana		20,229,870,000.00	9,049,641,522.00	344,985,000.00	-	80,186,600.00	-	-	-	-	-	0	80,186,600.00	#DIV/0!	23.24	9,129,828,122.00		45.13		
			Outcom e																				
1	1.03.06.01	Penyusunan capaian kinerja dan realisasi kinerja	Output Laporan kinerja ke PU an			8.00 aporan	41,039,500.00	4.00 aporan	-	lap	-	0	-	0	-	0 iporan	-	0	#DIV/0!	8 iporan	41,039,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	1.03.06.11	Data base di bidang ke PU-an	Output Laporan kinerja ke PU an			1.00 Aplikasi E-Monitoring	207,310,000.00		-	-	0	-	0	0	Aplika si E-Monit oring	-		#DIV/0!	1 Aplika si E-Monit oring	207,310,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	1.03.06.24	Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Output Honorarium kelompok kerja dan unit operasional layanan pengadaan		16,749,930,000.00	#REF! #REF!	7,281,576,752.00		-	-	0	-	0	-	0	0 orang	-		#DIV/0!		7,281,576,752.00	#DIV/0!	43.47
3	1.03.06.27	Penyusunan Laporan Kegiatan dan Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan	Output Laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		819,650,000.00	1.00 aporan	295,934,463.00		-	-	-				0	-			1 iporan	295,934,463.00	#DIV/0!	36.10	

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab								
							I	II		III		IV		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 x 100%	16														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
4	1.03.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke PU an	Output Terusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian ke Pu-an dan Aset		884,300,000.00	4.00	aporan	636,040,346.00	laporan	-	-	0	-	0	-	lapora	-	0	lapora	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	iporan	636,040,346.00	#DIV/0!	71.93		
5	1.03.06.07	Survei Pengumpulan Data	Output Terlaksananya survey dan pengumpulan data				181,098,820.00	1	Laporan	-	-	0	-	0	-	lapora	-	0	Lapor	-	0	#DIV/0!	-	Lapor	181,098,820.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
6	1.03.06.54	Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan	Output Tersedianya informasi data harga satuan upah dan bahan		1,775,990,000.00	4.00	skumen	654,991,141.00	1.00	dokumen	-	-	0	-	0	-	dokum	-	0	dokumen	-	0	#DIV/0!	4	kumen	654,991,141.00	#DIV/0!	36.88	
7	1.03.06.11	Workshop Sinkronisasi program infrastruktur	Output Terlaksananya workshop Sinkronisasi program					1.00	dokumen	119,670,000.00	-	-	1	dokumen	76,157,600.00	0	-	dokum	-	1	dokumen	76,157,600.00	100	63.64	1	kumen	76,157,600.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	1.03.06.72	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat	Output Terlaksananya penyusunan renstra, renja dan renja perubahan					1.00	dokumen	180,815,000.00	-	-	0	-	0	-	dokum	-	0	dokumen	-	0	-	-	kumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	1.03.06.73	Penyusunan Laporan kinerja dan keuangan perangkat	Output Terlaksananya penyusunan renstra, renja dan renja perubahan					1.00	dokumen	44,500,000.00	-	-	2	4,029,000.00	0	-	dokum	-	2	dokumen	4,029,000.00	200	9.05	2	kumen	4,029,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			#DIV/0!	23.24					#DIV/0!				
Predikat kinerja																			R										
VII	1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dana		1,239,459,290,000.0		459,814,379,944.7		131,706,629,250.00		114,086,700.00		6,645,201,900.00		-		-	0	6,759,288,600.00	#DIV/0!	5.13		466,573,648,544.70		37.64				
1	1.03.15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Output Kajian teknis terhadap kelayakan jalan dan penyusunan	4	paket (Dokumen)	3,521,800,000.00	4.00	paket (dokumen)	2,457,112,400.00	-	-	0	-	0	-	0	-	paket (dokumen)	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	paket (dokumen)	2,457,112,400.00	100.00	69.77			
2	1.03.15.0101	Perencanaan Pembangunan Jalan (Pasca Bencana)	Output				1.00	Dokumen	375,337,000.00	-	-	0	-	0	-	paket (dokumen)	-	0	paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dokum	375,337,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	1.03.15.03	Pembangunan Jalan	Output Tertingkatnya ruas jalan provinsi	236.01	km	736,004,980,000.00	72.00	km	178,978,913,353.0	14.00	km (Efektifn	57,741,980,000.00	56,340,000.00	0	4,445,153,900.00	0	-	km (Efektifn	-	0	km	4,501,493,900.00	0	7.80	72	Km	183,480,407,253.00	30.51	24.93
4	1.03.15.03	Pembangunan Jalan	Output Tertingkatnya ruas jalan provinsi				10.04	km	13,954,987,397.38			-				-	-	0.000	km	-	0	-		13,954,987,397.38	#DIV/0!				
5	1.03.15.03	Pembangunan Jalan (DAK + Pendamping DAK)	Output Terpeliharanya jalan	12	km	16,076,200,000.00	12.20	km	15,825,103,700.00	-	-	0	-	0	-	0	-	0.000	km	-	0	-	12	Km	15,825,103,700.00	101.67	98.44		
6	1.03.15.04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Output Desain pembangunan jembatan	8	Dokumen	5,147,640,000.00	5.00	Dokumen	2,112,468,100.00	2.00	dokumen (paket	2,261,600,000.00	23,226,700.00		15,098,000.00	-	-	dokumen (paket	-	0.000	dokumen (paket	38,324,700.00	0	1.69	5	Dokumen	2,150,792,800.00	62.50	41.78
7	1.03.15.0402	Perencanaan Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana)	Output Desain pembangunan jembatan				2.00	Dokumen	946,653,000.00	-	-	-		-	-	dokumen (paket	-	0.000	dokumen (paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Dokumen	946,653,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
8	1.03.15.05	Pembangunan Jembatan Batu	Output Terbangunnya jembatan	2	paket	148,964,720,000.00	2.00	paket	90,351,885,420.46	-	-	-	-	-	-	-	-	0	paket	-	0	-	2	Paket	90,351,885,420.46	100.00	60.65		
9	1.03.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output Termonitoringnya pembangunan jalan dan jembatan	2.00	paket	3,229,290,000.00	1.00	paket	2,139,273,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	0	-	1	Paket	2,139,273,415.00	50.00	66.25		
10	1.03.15.05	Pembangunan Jembatan	Output Terbangunnya jembatan baru	22	unit	326,514,660,000.00	10.00	unit	113,124,057,334.86	6.00	unit	57,161,984,250.00	33,520,000.00	0	2,153,070,000.00	0	-	unit	-	1	Dokur	2,186,590,000.00	17	3.83	11	Unit	115,310,647,334.86	50.00	35.32
11	1.03.15.0505	Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana)	Output Terbangunnya jembatan baru				1.00	unit	4,010,876,000.00	-	-	0	-	0	-	unit	-	0	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	4,010,876,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
12	1.03.15.0506	Pembayaran DPAL Pembangunan Jembatan Batu	Output				1	unit	35,537,712,824.00	-	-	0	-	0	-	unit	-	0	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	unit	35,537,712,824.00	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV											
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
13	1.03.15.0507	Eskalasi Kegiatan Multiyears Pembangunan Jembatan Batu	Output						paket	-		-	0		-	0		-	Paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	1.03.15.0506	Pembangunan Jembatan (DAK)	Output	Terbangunnya jembatan					2.00 unit (35 M)	14.541.065.000,00		1.000.000,00	0	31.880.000,00	0		-	unit	-	1 Dokur	32.880.000,00	50	0,23	1 Unit	32.880.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					#DIV/0!	5,13			#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat kinerja																					R							
IX	1.03.17	Program Pembangunan Turap/Talud Jembatan	Dana			23.190.510.000,00		19.387.025.730,0		5.034.690.000,00		-		71.513.500,00		-		-	0	71.513.500,00	-	1,42		19.458.539.230,00		83,91		
			Outcom																									
1	1.03.17.03	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Output	Terbangunnya talud penahan abrasi (M)	7.728 M	23.190.510.000,00	8.454 M	17.708.370.730,00	900,00 M	4.302.330.000,00		-	0	71.513.500,00	0	-		-	0 M	71.513.500,00	0,00	1,66	8.454 M	17.779.884.230,00	109,39	76,67		
2	1.03.17.04	Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong	Output	Tersedianya perencanaan pembangunan talud penahan abrasi (M)			2 Dokum en	1.447.054.000,00	2,00 dokum en	732.360.000,00		-	-		-	dokum en	-	-	0 doku men	-	0,00	-	2 Dokum	1.447.054.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	1.03.17.05	Pembayaran Hutang Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Output				1 Paket	231.601.000,00	1,00 paket	-		-	-		-	paket	-	-	0 paket	-	0,00	#DIV/0!	1 Peket	231.601.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					0,00	1,42			109,39	76,67		
Predikat kinerja																					R				SI	T		
X	1.03.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dana			2.984.820.520.000,0		324.758.457.006,0		111.667.175.000,00		738.857.305,00		25.501.235.653,08		-		-	0	26.240.092.958,08	-	23,50		350.998.549.964,08		11,76		
			Outcom																									
1	1.03.18.0300	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jalan	832,2 Km	2.955.444.720.000,0	174 km	261.873.558.330,0	27,55 Km (efektifn	93.310.140.000,00		487.206.850,00	0	19.006.922.630,00	0	-	Km (efektifn	-	0,00 km	19.494.129.480,00	0	20,89	174 km	281.367.687.810,00	20,91	9,52		
2	1.03.18.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jembatan	7 unit	8.031.870.000,00	3 unit	2.100.411.100,00	2,00 unit	1.068.080.000,00		5.760.000,00		237.670.755,00		-	- unit	-	0,00 unit	243.430.755,00		-	3 unit	2.343.841.855,00	42,86	29,18		
3	1.03.18.0401	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu	Output	Terlaksananya pemeliharaan operasional jembatan			1 unit	596.545.276,00	1 unit	1.998.020.000,00		244.890.455,00		397.312.240,00		-	unit	-	0,00 unit	642.202.695,00	0	-	1 unit	1.238.747.971,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
4	1.03.18.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK + Pemeliharaan DAK)	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jalan	23 Km	21.343.930.000,00	53 km	60.187.942.300,00	8,00 Km (efektifl)	15.290.935.000,00		1.000.000,00	0	5.859.330.028,08	0	-	Km (efektifl)	-	0,00 km	5.860.330.028,08	0	38,33	53 km	66.048.272.328,08	230,43	309,45		
5	1.03.18.0600	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Darurat	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jembatan						-		-		-		-	- unit	-	0,00 unit	-		-	- km	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
6	1.03.18.0700	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Darurat	Output	Meningkatnya kondisi konstruksi jalan						-		-		-		-	- unit	-	0,00 unit	-		-	- km	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	23,50				#DIV/0!		
Predikat kinerja																					R							
XI	1.03.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Dana			2.631.180.000,00		950.688.400,00		-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		950.688.400,00		36,13		
			Outcom																									
1	1.03.20.01	Inspeksi Kondisi Jalan	Output	Teridentifikasinya kondisi jalan	4 dokum en	2.631.180.000,00	2 dokum en	462.789.400,00		-		-		-		-	-	-	0,00	-		-	2 dokum	462.789.400,00	50,00	17,59		
2	1.03.20.02	Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Output	Terlaksananya Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan			1 unit	487.899.000,00	unit	-							unit		unit		#DIV/0!	#DIV/0!	1 unit	487.899.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	
Predikat kinerja																										SR		
XI	1.03.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Dana			-		901.896.000,00		-		-		-		-		-	0	-	#DIV/0!	-		901.896.000,00		#DIV/0!		
			Outcom																									
1	1.03.21.01	Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat	Output	Terpeliharanya jalan Provinsi pasca bencana			1 unit	901.896.000,00	unit	-		-	0	-	0	-	0	-	unit	-	#DIV/0!	-	1 unit	901.896.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					#DIV/0!	-				#DIV/0!	#DIV/0!	

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV											
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10		11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	16					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
Predikat kinerja																	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	SR		
XII	1.03.22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan	Dana	Tersedianya data base jalan dan jembatan provinsi		5.393.700.000.00		1.327.734.000.00		-		-		-		-	0	-		#DIV/0!		1.327.734.000.00		24.62			
			Outcom																								
1	1.03.22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Output	Inventarisasi jalan Provinsi	5	dokumen	2.314.380.000.00	2 dokumen	765.564.000.00	dokumen	-	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2 dokumen	765.564.000.00	40.00	33.08			
2	1.03.22.02	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Output	Inventarisasi jembatan Provinsi	4	dokumen	3.079.320.000.00	1 dokumen	562.170.000.00	dokumen	-	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1 dokumen	562.170.000.00	25.00	18.26			
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																	#DIV/0!	#DIV/0!			32.50	25.67 SR					
XIII	1.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dana			13.740.260.000.00		7.502.062.856.00		343.330.000.00		76.403.000.00		93.806.200.00		-		-	0	170.209.200.00	-	49.58		7.672.272.056.00		55.84	
			Outcom																								
1	1.03.23.06	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Output	Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium yang dapat meningkatkan		7.027.890.000.00	1 paket	978.635.000.00		-		-		-			0	-			1 paket	978.635.000.00	#DIV/0!	13.93			
2	1.03.23.04	Pengadaan Alat-Alat Berat	Output	Tersedianya alat berat di DPU yang dapat meningkatkan	5	paket	6.712.370.000.00	1 paket	4.596.546.000.00		-			-			0	-			1 paket	4.596.546.000.00	20.00	68.48			
3	1.03.23.12	Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Output	Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium			1 paket	31.250.000.00	1 paket	35.150.000.00	31.345.000.00	2.889.500.00		-	-	-	0 paket	34.234.500.00		-	1 paket	65.484.500.00	#DIV/0!				
4	1.03.23.10	RehabilitasiPemeliharaan Alat-Alat Berat	Output	Terpeliharanya alat berat di DPU			4 paket	919.868.856.00	1.00 paket (2 grader , 1 loader , 1 escavator mini, 1 wait loader , 1 boma, 2 tandem roller,	308.180.000.00	45.058.000.00	90.916.700.00		-		paket (exavator, dump truck, grader , three wheel loader , baby roller, asphalt recylin g)	-	0 paket	135.974.700.00	0	44.12	4 paket	1.055.843.556.00	#DIV/0!			
5	1.03.23.15	Pengadaan Rambu/Plang Bahun	Output	Marka Jalan			2 paket	975.763.000.00		-		-		-		0 paket	-	-	-	-	2 paket	975.763.000.00	#DIV/0!				
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																	-	49.58 SR			#DIV/0!	41.20 SR					
XIV	1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran	Dana	Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya yang memberikan	7.572 Ha	117.530.720.000.0		52.544.450.600.00		6.872.000.000.00		-		2.099.903.100.00		-		-	0	2.099.903.100.00	-	30.56		54.644.353.700.00		46.49	
			Outcom																								
1	1.03.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Output	Terlaksananya rehabilitasi saluran irigasi	1196 Ha	6.038.330.000.00	2.400 M	911.693.000.00		-	-	-		-			0	-			2.400 M	911.693.000.00	200.66	15.10			
2	1.03.24.1002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Tanggap Bencana	Output	Terlaksananya rehabilitasi saluran irigasi						-	-	-		-			0	-			- M	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
3	1.03.24.15	Optimalisasi Jaringan Irigasi Yang Telah	Output	Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi	5429 Ha	104.750.000.000.00	13.195 M	11.007.525.300.00		-	-	-		-	-	-	0 M	-	0	-	13.195 M	11.007.525.300.00	243.05	10.51			

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
							I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 x 100%			14 = 6+12			15 = 14/5 x 100%	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
4	1.03.24.16	Pemberdayaan petani pemakai air (Ha)	Output	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan saluran irigasi	1484 Ha	6,742,390,000.00	6,803 M	2,861,015,100.00	400 gapok tan	400,000,000.00	-	-	128,767,000.00	-	-	0 gapok tan	128,767,000.00	0	32.19	6,803 M	2,989,782,100.00	458.42	44.34		
5	1.03.24.22	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)	Output	Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi		28,773 M	31,414,628,300.00	-			-	-	-	-	-	-	M	-	0	-	28,773 M	31,414,628,300.00	#DIV/0!		
6	1.03.24.01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Output	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan		5 dokumen	2,897,685,400.00	-	dokum		-	-	-	-	-	0 dokumen	-	0	#DIV/0!	5 dokumen	2,897,685,400.00	#DIV/0!			
7	1.03.24.0101	Pembangunan Jaringan Irigasi	Output	Terlaksananya peningkatan/pe mbangunan		860 M	1,354,079,500.00	-			-	-	-	-	-	0 M	-	0	-	860 M	1,354,079,500.00	#DIV/0!			
8	1.03.24.31	Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	Output	Terlaksananya peningkatan/pe mbangunan		4,000 M	2,097,824,000.00	8,500 M	6,472,000,000.00		-	-	1,971,136,100.00	-	M	0 M	1,971,136,100.00	0	30.46	4,000 M	4,068,960,100.00	#DIV/0!			
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	30.56			#DIV/0!	#DIV/0!				
Predikat kinerja																-	SR				SR				
XV	1.03.25	Program Penyediaan dan pengolahan Air baku	Dana	Tersedianya sumber daya air baku	-	1,591,758,500.00	-	1,060,860,000.00		-	-	16,540,000.00		-	-	0	16,540,000.00	-	1.56		1,608,298,500.00		1.56		
			Output	Tersedianya sarana/prasaran a penyediaan air baku yang dibangun/ditingk atkan		-																			
1	1.03.25.08	Optimalisasi sumber air baku	Output	Tersedianya sarana/prasaran a penyediaan air baku yang dibangun/ditingk atkan	2 lokasi	1,591,758,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 lokasi	-	0	-	2	1,591,758,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	1.03.25.08	Peningkatan kapasitas daya tampung sumber air baku	Output	Tersedianya sarana/prasaran a penyediaan air baku yang dibangun/ditingk atkan	1.00 lokasi	1,040,860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 lokasi	16,540,000.00	0	1.56	-	16,540,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	1.56			#DIV/0!	#DIV/0!				
Predikat kinerja																-	SR				SR				
XV	1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan sumber daya air lainnya	Dana	Tersedianya sumber air yang mampu memenuhi kebutuhan terhadap air	2,119,430,000.00	2,349,192,619.00	-	2,105,970,000.00		-	-	235,194,300.00		-	-	0	235,194,300.00	-	11.17		2,584,386,919.00		11.17		
			Output	Tersedianya sarana/prasaran a penyediaan air baku yang dibangun/ditingk atkan		-																			
1	1.03.26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya	Output	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya	36 orang	264,829,300.00	12.00 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 orang	-	0	#DIV/0!	36 orang	264,829,300.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	1.03.26.09	Perencanaan Pengelolaan SDA	Output	Tersedianya pola pengelolaan SDA	2 dokumen	1,571,021,319.00	1.00 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 dokumen	-	0	#DIV/0!	2 dokumen	1,571,021,319.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	1.03.26.10	Perencanaan Konversi pendayagunaan	Output	Tersedianya pola pengelolaan SDA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 laporan	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
4	1.03.26.08	Penyusunan Pola WS Belitung	Output	Tersedianya pola pengelolaan sumber daya air	3 laporan	2,119,430,000.00	3 dokumen	513,342,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00 laporan	-	-	-	3 dokumen	513,342,000.00	100.00	24.22		
5	1.03.26.11	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Output	Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air			5,000.00 M	2,105,970,000.00		-	-	235,194,300.00		-	-	0.00 laporan	235,194,300.00		-	-	235,194,300.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	11.17			#DIV/0!	#DIV/0!				
Predikat kinerja																-	SR								
XVII	1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Dana	Terwujudnya sistem pengendalian banjir	89,422,000,000.00	74,529,359,361.58	-	27,809,590,000.00		296,196,000.00	-	7,694,151,250.00		-	-	0	7,990,347,250.00	#DIV/0!	28.73		82,519,706,611.58		92.28		
			Output																						

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		16								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	1.03.28.07	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali (Pembersihan Kali)	Output	Terbangunnya saluran pembuang	52515 M	89.422.000.000.00	69.557 M	55.157.481.725.00	23.000 M	26.323.150.000.00		296.196.000.00		7.694.151.250.00		-	M	-	0 M	7.990.347.250.00	0	30.35	69.557 M	63.147.828.975.00	132.45	70.62		
2	1.03.28.0701	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali (Pembersihan Kali)	Output	Terbangunnya saluran pembuang (banjir) (M)			27.123 M	14.745.062.036.58	M	-		-	-	-	-	-	-	-	0 M	-	#DIV/0!	#DIV/0!	27.123 M	14.745.062.036.58	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	1.03.28.12	Perencanaan Pengendalian Banjir	Output	Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir			9 dokum	4.626.815.600.00	2 dokum	1.486.440.000.00		-		-		-	dokum	-	0 dokum	-	0	-	9 dokum	4.626.815.600.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)															#DIV/0!	28.73			132.45	70.62								
Predikat kinerja																SR				ST	T							
XXIII	1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang	Dana	Terencanakan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan	3.100.000.000.00		3.178.174.700.00		751.510.000.00		7.166.000.00		148.895.000.00		-		-	0	156.061.000.00	-	20.77		3.334.235.700.00		107.56		
			Output				15 orang	207.443.000.00		-		-		-		-	orang	-	0 orang	-			15 orang	207.443.000.00				
1	1.04.16	Pelatihan Pemberian Perstujuan Substansi Rencana Rinci untuk aparat	Output	Aparatur BKPRD provinsi mahit dalam menyelesaikan persub rencana rinci kab/kota												-												
2		Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Teluk Kelabat	Output	Data untuk penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi teluk kelabat			1 dokum	787.800.000.00		-		-		-		-	dokum	-	0.00 dokum	-			1 dokum	787.800.000.00				
3	01.05.15.18	Koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan	Output	Terkoordinasinya pemerintah daerah kab/kota dalam penyusunan kawasan terpadu	1 laporan	100.000.000.00	1 laporan	61.879.200.00		-		-		-		-	laporan	-	0.00 laporan	-			1 laporan	61.879.200.00	100.00	61.88		
4	01.05.15.01	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan	Output	Tersusunnya database infrastruktur ke PU-an untuk pengembangan		2.000.000.000.00	1 laporan	1.372.229.500.00		-				-						-			1 laporan	1.372.229.500.00	#DIV/0!	68.61		
5	01.05.15.05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Output	Terlaksananya penyusunan rencana rinci kawasan strategis Provinsi (KSP)		1.000.000.000.00	2 KSP	739.498.000.00	1.00 KSP	751.510.000.00		7.166.000.00		148.895.000.00		-	-	-	-	0.00 KSP	156.061.000.00	0	20.77	2 ksp	895.559.000.00	#DIV/0!	89.56	
6	01.05.15.22	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat	Output	Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP		0.00		9.325.000.00	2.00 dokum	-		-		-		-	-	-	-	-	0	#DIV/0!	-	9.325.000.00	#DIV/0!	0.00		
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	20.77					#DIV/0!	55.01						
Predikat kinerja																SR					R							
XXIV	1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	Dana	Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan		-		94.027.600.00		-		-		-		-		-	0		#DIV/0!		94.027.600.00					
			Output																									
1	1.05.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan	Output	adanya laporan monev RTRW			1 laporan	94.027.600.00		-		-		-		-	-	-	0.00	-	#DIV/0!		1 laporan	94.027.600.00	#DIV/0!			
2	1.05.16.13	Survey Pemetaan	Output	Tersedianya foto udara di wilayah			-	0.00		-				-		-	-	-	0.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!			
Rata-rata capaian kinerja (%)															#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!						
Predikat kinerja																												

No	kode	Bidang Urusan Pemerintahan Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab									
							I	II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
XXV	1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dana	Tertaksanaknya pengendalian pemanfaatan ruang		-	90,180,800.00		-		-		-		-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!		90,180,800.00								
			Outcome			-													#DIV/0!	#DIV/0!										
1	1.05.17.04	Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Output	Tertatihnya aparat BKPRD Kab/Kota dalam penyusunan	25 orang	90,180,800.00	orang	-	-	-	-	-	-	0.00 orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	25 orang	90,180,800.00	#DIV/0!										
2	1.05.17.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Output	Tersusunnya data standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan		-		dokumen	-	-	-	-	-	0.00 dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!										
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!						
XXVI	1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	Dana		425,000,000.00	410,679,200.00		-	-	-	-	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!		410,679,200.00		96.63									
			Outcome																#DIV/0!	#DIV/0!										
1	1.06.16.02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Output	Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi usulan kegiatan (forum) SKPD dan forum Bina	150,000,000.00	3 laporan	243,469,500.00	laporan	-	-	-	-	laporan	0 laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3 laporan	243,469,500.00		162.31									
2	1.06.16.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Duswasta	Output	Tertaksananya jasa konstruksi di Prov. Kepulauan Bangka	150,000,000.00	1 laporan	75,924,700.00	laporan	-	-	-	-	laporan	-	-	1 laporan	75,924,700.00		50.62											
3	1.06.16.04	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	Output	Koordinasi tim pembina jasa konstruksi	125,000,000.00	1 laporan	91,285,000.00		-	-	-	-		-	-	1 laporan	91,285,000.00		73.03											
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	95.32 ST						
XXVIII	1.09.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan	Dana	Tersedianya lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	0.00	6,440,964,700.00	14,045,241,450.00	45,442,440.00	73,862,700.00	0.00	0.00	0	119,305,140.00	-	0.85		6,560,269,840.00		#DIV/0!											
			Outcome																											
1	1.09.16.15	Pengadaan lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander	Output	Lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan	1 lokasi	6,440,964,700.00	1.00 lokasi	14,045,241,450.00	45,442,440.00	73,862,700.00	-	lokasi	-	0 lokasi	119,305,140.00	0	0.85	1 lokasi	6,560,269,840.00		#DIV/0!									
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																			-	0.85 SR			#DIV/0!	#DIV/0!						
Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program																			305,390,654,700.00	1,775,522,221.00	43,533,904,897.08	-	-	45,309,427,118.08						

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:

Disusun
Pangkalpinang, Juli 2017
a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SEKRETARIS,

Dievaluasi
Pangkalpinang, 2017
Kepala Bappeda Dan Litbada
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adriansyah, S.Sos., MM
Penata TK. I
NIP. 19751213 200212 1 003

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]