

EVALUASI RENJA TRIWULAN II 2020

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Juli 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Noviar Ishak
Nip. 19601124 199003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Program, Kegiatan, indicator dan Kelompok Sasaran 2

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2020 7

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja dan Renstra..... 7

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Renja..... 10

BAB III KENDALA DAN SOLUSI 11

BAB IV PENUTUP 12

LAMPIRAN

LAMP IRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2020 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Program, Kegiatan, indikator kinerja dan Kelompok sasaran

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengendalian dan evaluasi renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung visi dan misi gubernur adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung konektivitas daerah
2. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
3. Menyelenggarakan penataan ruang yang sesuai fungsi arahan penataan ruang dan pertanahan
4. Menyelenggarakan UPT pengawasan dan peralatan

Demi tercapainya tujuan tersebut di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Meningkatnya luas jaringan irigasi
2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air
3. Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan Ruang dan pertanahan
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
5. Meningkatnya Kualitas alat berat untuk infrastruktur
6. Penyediaan infrastruktur jalan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi beserta program dan kegiatan pendukung. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Kebinamargaan
 - a. Perencanaan Pembangunan jalan
 - b. Pembangunan jalan
 - c. Pembangunan jalan (PHNJD)
 - d. Perencanaan pembangunan jembatan
 - e. Pembangunan jembatan
 - f. Inspeksi Kondisi Jalan
 - g. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - h. Inspeksi Kondisi Jembatan
 - i. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
 - j. Pembangunan jalan (DAK Penugasan)
 - k. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - l. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - m. Operasional Jembatan Batu Rusa II
 - n. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Reguler)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Air
 - a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - b. Pembangunan Peningkatan Drainase
 - c. Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - d. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali
 - e. Pembangunan embung dan bangunan penampung air
 - f. Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali

- g. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- h. Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air
- 4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
 - a. Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - c. Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
 - d. Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi
 - e. Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - f. Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - g. Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - h. Survey Inventarisasi Tanah untuk kepentingan negara
- 5. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- 6. Program pengawasan dan Peralatan PUPR
 - a. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - c. Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Adapun indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase luas layanan jaringan irigasi
- 2. Persentase Sumber Daya Air untuk Infrastruktur
- 3. Persentase Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Infrastruktur
- 4. Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi untuk Infrastruktur

5. Persentase alat berat untuk peningkatan infrastruktur
6. Persentase penyediaan infrastruktur jalan

Kelompok sasaran diperoleh dari penjabaran dalam mendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Adapun kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya luas jaringan irigasi
2. Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air
3. Meningkatnya Infrastruktur sesuai Penataan Ruang dan Pertanahan
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
5. Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur
6. penyediaan infratsruktur jalan

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja


No	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
II	Program Kebinamargaan	Program Kebinamargaan
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Perencanaan Pembangunan Jalan
2	Pembangunan Jalan PHNJD	Pembangunan Jalan PHNJD
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan
4	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
5	Inspeksi Kondisi jalan	Inspeksi Kondisi jalan
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan
7	Inspeksi Kondisi jembatan	Inspeksi Kondisi jembatan
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

9	Pembangunan Jalan (DAK Penugasan)	Pembangunan Jalan (DAK Penugasan)
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan
11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala jalan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala jalan
12	Operasional Jembatan Batu Rusa II	Operasional Jembatan Batu Rusa II
13	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Reguler)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Reguler)
III	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Program Pengembangan Sumber Daya Air
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
3	Pembangunan Peningkatan Drainase	Pembangunan Peningkatan Drainase
4	Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi
5	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir
6	Pembangunan embung dan Bangunan Penampung Air	Pembangunan embung dan Bangunan Penampung Air
7	Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali	Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali
8	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Pemberdayaan Petani Pemakai Air
9	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air
IV	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penataan Ruang dan Pertanahan
1	Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
3	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
4	Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi
5	Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
6	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
7	Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

8	Survey Inventarisasi Tanah Untuk Kepentingan Negara	Survey Inventarisasi Tanah Untuk Kepentingan Negara
VI	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
VI	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 program, 40 kegiatan dalam rencana strategis dan 6 program, 40 kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2020.

Grafik kesesuaian program pada Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat sebagai berikut :



2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan II Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 83.957.188.370 (30,84%) dari pagu Rp. 272.235.449.966. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan II dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Rasionalisasi/pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19 sehingga banyak kegiatan yang pelaksanaannya tertunda.

Saran dan tindak lanjut:

1. Mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan spesifikasi dan dokumen kontrak sehingga pekerjaan dapat selesai sesuai dengan kontrak dan progres keuangan dapat terserap.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 83.957.188.370 (30,84%) dari pagu Rp. 272.235.449.966. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2020 dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020

TRIWULAN II

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kine RPJMD s/d Tahu Pelaksanaan R		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 =		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
		-																						
	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (persen)	100.00	28,385,629,859	100.00	5,119,237,579	100	5,609,161,337									-	1,644,982,817	0.00%	29.33%	100.00		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (persen)	85.00		77.29		82										-						
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang)	160.00	2,832,001,310	290.00	6,624,084,058	160	2,940,412,000	40	522,760,200	40	700,242,733	-		-		80	1,223,002,933	50.00%	41.59%	370.00		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)			290.00	4,278,532,146	160	512,085,695.5	40	200,688,589	40	42,163,918	-		-		80	242,852,507	50.00%	47.42%	370.00		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Days Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	50.00	263,538,000	100.00	207,842,084	50	16,500,000	3	4,633,868	-	-	-		-		3	4,633,868	6.00%	28.08%	103.00		
		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (laporan)	5.00	102,487,000	10.00	63,602,750	5	141,402,500	3	4,121,500	-	37,179,000	-		-		3	41,300,500	60.00%	29.21%	13.00		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (laporan)	2.00	721,618,287	4	507,403,990	2	204,664,451	-	48,073,009	1	85,120,000	-		-		1	133,193,009	25.00%	65.08%	4.50		
									3,815,064,647	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												48.84%	43.12%	
										Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																						
	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunan	Program Kebinamargaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam Kondisi mantap (persen)	0.98	#####	0.92	467,680,007,254	0.954	628,888,344,574									-	67,823,461,478	0.00%	10.78%	0.92		
		Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan (Dokumen)			8.00	4,306,477,300	0	7,800,000	-	3,900,000	-	3,900,000	-		-		-	7,800,000	0.00%	100.00%			
		Pembangunan Jalan PHNJD	Panjang jalan yang terbangun (km)		105,000,000,000			15	87,296,108,280	-	17,923,492,750	-	19,704,036,576	-		-		-	37,627,529,326	0.00%	43.10%			
		Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan (Dokumen)			1.00	956,940,600	0	3,856,000	-	3,856,000	-	-	-		-		-	3,856,000	0.00%	100.00%			
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan/dibangun dalam kondisi baik (unit)			3.00	13,533,836,800	0	5,173,500	-	-	-	4,175,000	-		-		-	4,175,000	0.00%	80.70%			

		Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jalan (Dokumen) (dokumen)	1.00	372,569,813	2.00	108,539,000	1	121,680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik (meter) (meter)			6170.04	2,470,851,232	3037.61	1,567,305,000	-	73,909,640	-	461,264,246	-	-	-	-	535,173,886	0.00%	34.15%		
		Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jembatan (Dokumen) (dokumen)	1.00	372,570,805	2.00	105,741,500	1	48,401,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara 1 Paket HASIL Panjang Jalan (paket) (paket)	10.00	168,298,295	2.00	181,474,700	1	156,121,375	1	5,800,000	1	15,685,600	-	-	-	1	21,485,600	100.00%	13.76%		
		Pembangunan Jalan (DAK Penugasan)	Panjang jalan yang terbangun (km) (km)			22.85	97,099,782,168	4.8	22,075,268,500		4,267,385,845		1,690,826,750					5,958,212,595	0.00%	26.99%		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (meter) (meter)			1669.00	71,810,256,382	812.27	25,899,358,897	-	2,870,554,300	-	7,162,077,425	-	-	-	-	10,032,631,725	0.00%	38.74%		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km) (km)					10	26,279,792,500	-	5,135,113,350	-	86,650,250	-	-	-	-	5,221,763,600	0.00%	19.87%		
		Operasional Jembatan Baturusa II	jembatan baturusa II yang terpelihara (unit) (unit)					1	1,776,747,500	1	178,081,435	1	268,484,456	-	-	-	1	446,565,891	100.00%	25.13%		
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun (km) (km)					14.85	63,804,531,454	-	12,935,632,000	-	986,848,450	-	-	-	-	13,922,480,450	0.00%	21.82%		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Reguler)	Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km) (km)					11.2	30,963,319,500		2,056,927,472		3,849,370,200					5,906,297,672	0.00%	19.08%		
									260,005,464,006	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.74%	30.65%	
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase penyediaan air baku (%)	30.00	558,563,410,211	0.19	94,821,899,613	15	147,804,150,444									313,603,228	0.00%	0.21%	0.19	
			Rasio Jaringan Irigasi (%)	36.00		7.02		22										-				
			Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	8.80		6.06		3.8										-				
		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang talud penahan tanah yang terbangun (M) (meter)					0	4,947,250	-	1,998,250	-	2,949,000	-	-	-	-	4,947,250	0.00%	100.00%		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas Jaringan Irigasi Yang Teraliri (Hektar) (Hektar)						-									-	0.00%	0.00%		
		Pembangunan Peningkatan Drainase							1,550,000				1,550,000					1,550,000	0.00%	100.00%		
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas Jaringan Irigasi Yang Teraliri (Hektar) (Hektar)					0	17,078,000	-	-	-	16,079,000	-	-	-	-	16,079,000	0.00%	94.15%		
		Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang saluran/sungai (M) (meter)	51000.00	20,671,125,119			0	15,929,100	-	836,600	-	15,092,500	-	-	-	-	15,929,100	0.00%	100.00%		
		Pembangunan embung dan bangunan penampung sumber air lainnya	Luas Area yang Tertata (Dokumen)	12600.00	3,166,900,000			1	476,119,000	-	79,345,860	-	12,380,000	-	-	-	-	91,725,860	0.00%	19.27%		
		Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali	Panjang saluran/sungai (M) (meter)					8000	4,470,481,000		480,816,500		1,142,761,000					1,623,577,500	0.00%	36.32%		
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	jumlah gapoktan yang terbedayakan (kelompok) (kelompok)					4	890,592,000	-	36,650,000	4	122,842,000	-	-	-	4	159,492,000	100.00%	17.91%		

		Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air (laporan) (laporan)	1.00	82,750,000			4	437,065,018	-	-	-	31,647,218	-	-	-	-	31,647,218	0.00%	7.24%		
									6,313,761,368	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										14.11%	30.80%	
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunaan	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100.00	483,578,437,188	33.33	107,450,000,000	40	116,136,425,000									181,498,189	0.00%	0.16%	33.33	
		Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						1	689,811,698	-	-	-	10,065,000	-	-	-	-	10,065,000	0.00%	1.46%		
		Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	Jumlah laporan survey indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (laporan) (laporan)	5.00	1,400,000,000			0	11,075,000	-	10,575,000	-	500,000	-	-	-	-	11,075,000	0.00%	100.00%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah dokumen penyelenggaraan tata ruang (Dokumen) (dokumen)					1	219,285,334	-	17,295,229	-	64,760,000	-	-	-	-	82,055,229	0.00%	37.42%		
		Penyusunan regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Regulasi RRTR KSP(KIPT Sadai dan KIPT Tanjung Ular) (regulasi)	0.00	-			0	45,467,849	-	27,767,849	-	17,700,000	-	-	-	-	45,467,849	0.00%	100.00%		
		Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (Pembinaan dan Pelatihan)					1	16,994,111	-	16,994,111	1	-	-	-	-	1	16,994,111	100.00%	100.00%		
		Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (peserta)					0	2,230,000	-	2,230,000	-	-	-	-	-	-	2,230,000	0.00%	100.00%		
		Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (neraca)					0	23,406,000	-	7,028,000	-	16,378,000	-	-	-	-	23,406,000	0.00%	100.00%		
		Survey Inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventarisasi tanah (dokumen)					0	270,000	-	270,000	-	-	-	-	-	-	270,000	0.00%	100.00%		
									1,008,539,992	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										1.69%	18.99%	
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunaan	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat (%)	20.00	14,726,173,698	20.00	2,294,706,639	20	3,120,658,453									137,007,000	0.00%	4.39%	20.00	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	lah layanan data dan informasi jasa konstruksi (layanan) (layanan)	3.00	1,128,967,510			1	34,143,000	-	23,193,000	1	10,950,000	-	-	-	1	34,143,000	100.00%	100.00%		
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (orang) (orang)					43	102,864,000	-	87,940,000	43	14,924,000	-	-	-	43	102,864,000	100.00%	100.00%		
									137,007,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%	
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunaan	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase jumlah alat berat dalam kondisi baik (%)	95.00	17,914,788,467	75.00	5,762,835,000	91.67	1,960,038,150									350,715,691	0.00%	17.89%	75.00	
		Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang) (orang)	30.00	1,293,312,735			30	897,457,104	30	121,235,785	30	171,324,056	-	-	-	30	292,569,841	100.00%	32.60%		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat Berat yang dipelihara (paket) (paket)	1.00	422,934,567			1	57,122,850	1	9,824,850	1	47,298,000	-	-	-	1	57,122,850	100.00%	100.00%		

		Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi peralatan workshop (laporan) (laporan)	1.00	73,205,000			0	1,033,000	-	703,000	-	330,000	-		-		-	1,033,000	0.00%	100.00%	
									955,612,954	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99.89%	36.70%	
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
								272,235,449,966	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										2.13%	30.84%		
		272,235,449,966								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	Generated at: 08-07-2020 11:00:49:50 PM	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Realisasi dan Anggaran tahun 2020(Akhir Tahun KPD Tahun 2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
6 + 12	15=14/5 x100%		16	17
Rp	K	Rp		
6,764,220,396	100.00%	23.83%		
7,847,086,991	23125.00%	27708.63%		Tidak Ada()
4,521,384,653	#DIV/0!	#DIV/0!		Tidak Ada()
212,475,952	20600.00%	8062.44%		Tidak Ada()
104,903,250	26000.00%	10235.76%		Tidak Ada()
640,596,999	22500.00%	8877.23%		Tidak Ada()
535,503,468,732	94.37%	18.74%		
				Lain-lain(Rasionaslisasi Anggaran)
				Tidak Ada()
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)

				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
95,135,502.841	0.63%	17.03%		
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()

				Tidak Ada()
107.631.498,189	33.33%	22.26%		
				Tidak Ada()
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Tidak Ada()
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Raionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)
2.431.713,639	100.00%	16.51%		
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()
6.113.550,691	78.95%	34.13%		
				Tidak Ada()
				Tidak Ada()

				Lain-lain(Rasionalisasi Anggaran)