



EVALUASI RENJA TRIWULAN II 2019

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.


Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Juli 2019

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretaris,



Raden Julianti Nurdjannah, S.IP., MT
Nip. 19710709 199703 2 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Program, Kegiatan, indicator dan Kelompok Sasaran 2

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2019..... 7

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja
dan Renstra 7

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/
Kegiatan Dalam Renja..... 9

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 10

BAB IV PENUTUP 11

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2019 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Program, Kegiatan, indikator kinerja dan Kelompok sasaran

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengendalian dan evaluasi renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung visi dan misi gubernur adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung konektivitas daerah
2. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
3. Menyelenggarakan penataan ruang yang sesuai fungsi arahan penataan ruang dan pertanahan
4. Menyelenggarakan UPT pengawasan dan peralatan

Demi tercapainya tujuan tersebut di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan rawa
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku
4. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir
5. Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan
6. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait usaha jasa konstruksi
7. Meningkatnya pengawasan dan penggunaan peralatan workshop.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi beserta program dan kegiatan pendukung. Program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Kebinamargaan
 - a. Perencanaan Pembangunan jalan
 - b. Pembangunan jalan
 - c. Perencanaan pembangunan jembatan
 - d. Pembangunan jembatan
 - e. Pengadaan alat-alat berat
 - f. Inspeksi Kondisi Jalan
 - g. Inspeksi Kondisi Jembatan
 - h. Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
 - i. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
 - j. Pembangunan jalan (DAK)
 - k. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - l. Legar Jalan
 - m. Pengadaan alat-alat Laboratorium
 - n. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - o. Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga
 - p. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - q. Pembangunan Jalan (DAK Reguler)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Air

- a. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali
 - b. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - c. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
 - d. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong
 - e. Konservasi Sumber Air
 - f. Pembersihan/Rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/Kali
 - g. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Air Irigasi
 - h. Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air
 - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
- a. Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - c. Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - d. Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
5. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
6. Program pengawasan dan Peralatan PUPR
- a. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - c. Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Adapun indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap
2. Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi (hektar)
3. Luas wilayah cakupan sumber air baku
4. Panjang Penahan Abrasi pantai (meter)
5. Panjang Pengerukan dan Pengendalian (meter)
6. Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif (persen)
7. Luas Lahan Berserfikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum (persen)
8. Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel (persen)
9. Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog (persen)
10. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi (persen)
11. Tingkat Pendapatan Peralatan Workshop untuk Daerah (persen)

Kelompok sasaran diperoleh dari penjabaran dalam mendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022. Adapun kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan rawa
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku
4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
5. Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan
6. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait usaha jasa konstruksi
7. Meningkatnya pengawasan dan penggunaan peralatan workshop.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

No	Program dan Kegiatan dalam Renstra	Program dan Kegiatan dalam Renja
I	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
5	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
II	Program Kebinamargaan	Program Kebinamargaan
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Perencanaan Pembangunan Jalan
2	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan
4	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
5	Pengadaan Alat-alat Berat	Pengadaan Alat-alat Berat
6	Inspeksi Kondisi jalan	Inspeksi Kondisi jalan
7	Inspeksi Kondisi jembatan	Inspeksi Kondisi jembatan
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
10	Pengadaan Jalan (DAK)	Pengadaan Jalan (DAK)
11	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan
12	Legar Jalan	Legar Jalan

13	Pengadaan Alat-alat Laboratorium	Pengadaan Alat-alat Laboratorium
14	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
15	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga
16	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan
17	Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	Pembangunan Jalan (DAK Reguler)
III	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Program Pengembangan Sumber Daya Air
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir
2	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pemberdayaan Petani Pemakai Air
3	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Pemberdayaan Petani Pemakai Air
4	Perencanaan Turap/talud/bronjong	Perencanaan Turap/talud/bronjong
5	Koservasi Sumber Air	Koservasi Sumber Air
6	Pembersihan/rehabilitasi/normalisasi /sungai/kali	Pembersihan/rehabilitasi/normalisasi/sung ai/kali
7	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa
8	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
IV	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penataan Ruang dan Pertanahan
1	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
3	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
4	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
V	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
VI	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 program, 40 kegiatan dalam rencana strategis dan 6 program, 40 kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2019.

Grafik kesesuaian program pada Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat sebagai berikut :



2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan Triwulan II Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 117.258.786.900 (37,47%). Evaluasi terhadap hasil renja triwulan II dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan gedung arsip tidak dapat dilaksanakan karena akan di gabung dengan pembangunan pengembangan gedung kantor PUPR.
2. Kegiatan capaian kinerja bidang sumber daya air anggarannya dialihkan ke kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK).
3. Kegiatan penyusunan RRTR/RDTR Kawasan Strategis Provinsi tidak dapat dilaksanakan terutama untuk Penyusunan Kajian Rencana Rinci KSP Tj. Gunung dikarenakan Peraturan Presiden tentang KEK Tj. Gunung belum ditetapkan dan belum dijadikan Kawasan Strategis Provinsi dan untuk Penyusunan Kajian Rencana Rinci Kawasan Tj. Kelayang sudah dikerjakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019.
4. Kegiatan capaian kinerja bidang Bina Marga anggarannya dialihkan ke kegiatan Dana DAK.
5. Kegiatan Legar Jalan tidak terlaksana karena gagal lelang

Saran dan tindak lanjut:

1. Anggaran tersebut akan dilakukan perubahan pada APBD perubahan.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 117.258.786.900 (37,47%). Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya evaluasi renja triwulan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pada triwulan II dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

LAMP IRAN

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2019
TRIWULAN II
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket		
				5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		-																											
	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (persen)	100.00	28,385,629,659	100.00	4,772,368,254	100	5,119,237,579		591,137,257		1,744,923,508		-		-		2,336,060,765										
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (persen)	17.00		78.00		80											-										
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang)	650.00	12,765,254,405	130.00		160	3,969,362,500	30	534,750,987	160	1,010,477,910	-	-	-	-	160	1,545,228,897	100.00%	38.93%						Tidak Ada()		
		Peningkatan Sarana dan Pसरana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memantapkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)	800.00	9,804,314,292	130.00		160	5,085,399,000	-	31,039,770	-	574,082,450	-	-	-	-	-	605,122,220	0.00%	11.90%						Tidak Ada()		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	250.00	1,098,918,000	50.00		50	140,000,000	-	-	-	43,533,000	-	-	-	-	-	43,533,000	0.00%	31.10%						Tidak Ada()		
		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (laporan)	25.00	448,407,000	5.00		5	3,800,000	3	976,500	-	150,000	-	-	-	-	3	1,126,500	60.00%	29.64%						Tidak Ada()		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (laporan)	10.00	1,658,000,000	2.00		2	528,558,000	-	24,370,000	1	116,680,148	-	-	-	-	1	141,050,148	50.00%	26.69%						Tidak Ada()		
									9,727,119,500										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	43.55%	24.02%								
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																											
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap (persen)	92.80	2,544,848,883,003	92.80	262,478,552,384	92.7	467,680,007,254		48,007,884,578		62,722,945,383		-		-		84	110,730,829,961									
		Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan (Dokumen)	15.00	15,770,000,000	2.00		1	3,128,900,000	-	-	-	198,737,000	-	-	-	-	-	198,737,000	0.00%	6.35%						Tidak Ada()		
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun (km)	56.75	263,376,919,390	11.60		18.4	169,292,809,800	-	31,697,174,308	-	40,609,624,305	-	-	-	-	-	72,306,798,613	0.00%	42.71%						Tidak Ada()		
		Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan (Dokumen)	5.00	45,970,815,750	0.00		1	1,000,840,000	-	-	-	193,065,400	-	-	-	-	-	193,065,400	0.00%	19.29%						Tidak Ada()		
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan/dibangun dalam kondisi baik (unit)	7.00	149,734,450,106	1.00		2	10,162,112,200	-	1,998,878,400	-	291,507,273	-	-	-	-	-	2,290,385,673	0.00%	22.54%						Tidak Ada()		
		Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya alat-alat berat (unit)	12.00	9,200,000,000	0.00		5	3,681,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()		
		Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jalan (Dokumen)	5.00	1,436,248,569	1.00		1	12,000,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	350,000	0.00%	2.92%						Tidak Ada()		

No		Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)	Unit SKPD Penanggung jawab	Ket							
				I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jembatan (Dokumen)	5.00	1,436,252,391	1.00		1	12,000,000	-	-	-	497,000	-	-	-	-	-	497,000	0.00%	4.14%					Tidak Ada()	
		RehabilitasiPemeliharaan Operasional Jembatan Batunusa II	Panjang jembatan batunusa II yang terpelihara (unit)	3922.50		784.50		784.5	1,544,160,000	-	185,748,270	-	194,718,843	-	-	-	-	-	380,467,113	0.00%	24.64%					Tidak Ada()	
		RehabilitasiPemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara 1 Paket HASIL Panjang Jalan (paket)	5.00		1.00		1	99,130,000	-	-	-	8,800,000	-	-	-	-	-	8,800,000	0.00%	8.88%					Tidak Ada()	
		Pembangunan Jalan (DAK)	Memperantar Arus Lalu Lintas (Km)	18.85		18.50		4	18,045,419,000	-	3,522,800,000	-	2,856,019,900	-	-	-	-	-	6,378,819,900	0.00%	35.35%					Tidak Ada()	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km)	36.90		7.85		7.4	23,340,172,200	-	4,557,039,700	-	5,115,960,769	-	-	-	-	-	9,673,000,469	0.00%	41.44%					Tidak Ada()	
		Leger Jalan	Tersedianya dokumen leger jalan (Dokumen)	4.00		0.00		1	600,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Tidak Ada()	
		Pengadaan alat-alat laboratorium	Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan (unit)	10.00		0.00		6	224,301,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Tidak Ada()	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (meter)	4126.00		809.22		825.2	28,886,420,000	-	2,495,969,300	-	8,038,167,881	-	-	-	-	-	10,534,137,181	0.00%	36.47%					Tidak Ada()	
		Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	Jumlah laporan capaian realisasi bidang bina marga (eporan)	4.00		0.00		1	496,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Tidak Ada()	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik (meter)	15253.35		3050.67		3119.37	1,374,211,000	-	84,715,600	-	282,316,212	-	-	-	-	-	367,031,812	0.00%	26.71%					Tidak Ada()	
		Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	Panjang Jalan yang Terbangun (Km)	34.25		18.85		4.7	17,640,881,000	-	3,465,559,000	-	4,933,180,800	-	-	-	-	-	8,398,739,800	0.00%	47.61%					Tidak Ada()	
									279,542,031,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	39.61%						
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Air																								
			Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku dan Panjang Talud Sumber Air Baku (hektar)	2.40	558,563,410,211	2.00	45,989,254,005	3	94,821,899,613		184,886,000		3,482,637,600		-				3,666,723,600								
			Panjang Penahan Abrasi pantai (meter)	235.00		200.00		200											-								
			Panjang Pengukuran dan Pengendalian (meter)	3000.00		2000.00		2500											-								
			Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi (hektar)	64.00		50.00		60											-								
		Peningkatan pembersihan dan penguatan Sungai/kali banjir	Panjang saluran/sungai (M)	17800.00		5850.00		4600	8,985,932,200	-	-	-	1,600,376,000	-	-	-	-	-	1,600,376,000	0.00%	17.81%					Tidak Ada()	
		Pembangunan Turap/Talud/Borjong	Panjang talud penahan tanah yang terbangun (M)	1800.00		0.00		1000	3,405,895,000	-	-	-	241,783,400	-	-	-	-	-	241,783,400	0.00%	7.10%					Tidak Ada()	
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	jumlah gapoktan yang terbedayakan (kelompok)	20.00		4.00		4	471,365,000	-	29,507,000	-	73,260,000	-	-	-	-	-	102,767,000	0.00%	21.80%					Tidak Ada()	
		Perencanaan turap / talud / borjong	Jumlah dokumen perencanaan pengaman pantai (Dokumen)	3.00		0.00		1	300,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					Tidak Ada()	
		Konservasi Sumber Air	Luas Area yang Tertata (Hektar)	2.50		0.00		1	1,044,765,000	-	-	-	284,426,500	-	-	-	-	-	284,426,500	0.00%	27.22%					Tidak Ada()	

No		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket	
				5		6		7		I		II		III		IV		12+8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14,5 x100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembersihan rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	Panjang saluran/sungai (M)	11500.00		0.00		5500	2,766,125,000	-	154,579,000	-	619,998,000	-	-	-	-	774,577,000	0.00%	28.00%							Tidak Ada()	
		Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan rawa	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi (Dokumen)	2.00		0.00		1	260,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()	
		Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air (laporan)	4.00		0.00		1	1,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Lain-lain()	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas Jaringan Irigasi Yang Terafil (Hektar)	195.00		0.00		250	2,344,069,000	-	-	-	662,793,700	-	-	-	-	662,793,700	0.00%	28.28%							Tidak Ada()	
									19,581,281,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0.00%	18.73%								
										Predikat kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Identifikasi Pemmasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif (persen)	62.00	483,578,437,188	30.00	20,092,012,188	45	107,450,000,000	-		40,983,000	-	-	-	-	40,983,000										
				Persentase Luas Lahan Bersertifikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum (persen)	61.80		24.00		38								-											
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel (persen)	85.00		75.00		80								-											
				Persentase Tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog (persen)	85.80		44.00		85								-											
		Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen regulasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) (Dokumen)	2.00		1.00		2	265,592,000	-	-	-	13,428,000	-	-	-	-	13,428,000	0.00%	5.06%							Tidak Ada()	
		Penyusunan RDT/RRTIR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	-	9.00		2.00			1,300,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Lain-lain()	
		Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	Jumlah laporan survey indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (laporan)	5.00		1.00		1	146,550,000	-	-	-	27,555,000	-	-	-	-	27,555,000	0.00%	18.80%							Tidak Ada()	
		Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah dokumen penyelenggaraan tata ruang (Dokumen)	5.00		1.00		1	217,778,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()	
									1,929,920,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0.00%	2.12%								
										Predikat kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi (persen)	20.00	12,612,947,851	20.00	2,086,096,944	20	2,294,706,639	102,525,000		67,600,240	-	-	-	-	170,125,240										
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	Jumlah layanan data dan informasi jasa konstruksi (layanan)	15.00		0.00		3	159,397,000	-	21,840,000	-	13,908,000	-	-	-	-	35,748,000	0.00%	22.43%							Tidak Ada()	

No		Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket			
										I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (orang)	750.00		99.00		150	680.279.000	-	80.685.000	-	53.692.240	-	-	-	-	-	134.377.240	0.00%	19.75%						Tidak Ada()			
									839.676.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	20.26%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Masyarakat	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Tingkat Pendapatan Peralatan Workshop untuk Daerah (persen)	80.00	17.914,788,467	80.00	1,586,040,000	80	5,762,835,000		110,382,363		203,681,971		-	-	-	314,064,334											
		Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang)	150.00		30.00		30	1,001,788,000	-	100,519,363	30	160,767,971	-	-	-	-	30	261,287,334	100.00%	26.08%						Tidak Ada()			
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat Berat yang dipelihara (paket)	5.00		1.00		1	301,747,000	-	9,863,000	-	42,914,000	-	-	-	-	-	52,777,000	0.00%	17.49%						Tidak Ada()			
		Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi peralatan workshop (laporan)	5.00				1	3,493,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()			
									1,307,028,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										76.65%	24.03%									
										Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Rendah									
									312,927,055,900		48,996,015,198		68,262,771,702		-		-		Total Rp Realisasi	117,258,786,900.00										
										Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										1.67%	37.47%									
										Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sekretaris,



Raden Julianti Nurdjannah, S.IP., MT
NIP. 19710709 199703 2 005