

**LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL
UNTUK BELANJA MODAL DAN BARANG SEKSI KELEBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

No	Nama Kegiatan	Pagu	Nilai Kontrak	No. Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Masa Kontrak (Hari)	Pelaksana	Lokasi	Sampai Bulan Desember 2019			
									Fisik			Ke
									Realisasi (%)	Rencana (%)	Deviasi (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	900.000.000	804.338.900						100,00	100,00	00,00	89,37
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik SMK Swasta Termin I (Uang Muka 20%)		160.867.700	420/03/SPK/ALATPRAKTIK SMKSWASTA/DAK/2019	8-7-2019	120 Hari	PT. Muma Tora Sejahtera	SMKS Yapentob Toboali dan SMKS Mitra Nusa Bakti Manggar	20,00	20,00	00,00	100
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik SMK Swasta Termin II (sisa uang muka 80%)		643.471.200	420/03/SPK/ALATPRAKTIK SMKSWASTA/DAK/2019	8-7-2019	120 Hari	PT. Muma Tora Sejahtera	SMKS Yapentob Toboali dan SMKS Mitra Nusa Bakti Manggar	80,00	100,00	00,00	100
II	BELANJA MODAL DAK (DAK PENUGASAN SMK)	30.857.980.878	24.878.672.970						100,00	100,00	00,00	80,62
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi Termin I (Uang Muka 20%)		2.194.926.700	420/03/SPK/ALATPRAKTIK SMK/DAK/2019	08-7-2019	5-11-2019 / 120 Hari	PT. Teknik Global Mutiara	SMKN 1 kelapa Kampit, SMKN 1 Simpang Renggiang, SMKN 2 Tanjung Pandan, SMKN 4 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 2 Sungailiat, SMKN 1 Kelapa, SMKN 1 Pulau Besar, SMKN 1 Sungaiselan	20,00	20,00	00,00	100
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi Termin II (Sisa Uang Muka 80%)		8.779.706.950	420/03/SPK/ALATPRAKTIK SMK/DAK/2019	08-7-2019	120 Hari	PT. Teknik Global Mutiara	SMKN 1 kelapa Kampit, SMKN 1 Simpang Renggiang, SMKN 2 Tanjung Pandan, SMKN 4 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 2 Sungailiat, SMKN 1 Kelapa, SMKN 1 Pulau Besar, SMKN 1 Sungaiselan	80,00	100,00	00,00	100
3	Belanja Modal Pengadaan Wireless Access Point-Router-Komputer		345.432.000	420/02/SPK/WIRELESSACCESSPOINT-ROUTER-KOMPUTERSMK/DAK/2019	05-7-2019	2-11-2019 / 120 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Kelapa Kampit	100,00	100,00	00,00	100
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer-Printer		229.280.800	420/03/SPK/KOMPUTER-PRINTERSMK/DAK/2019	05-7-2019	2-11-2019 / 120 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 2 Pangkalpinang	100,00	100,00	00,00	100
5	Belanja Modal Pengadaan Ups-Infocus-Komputer-Printer		293.220.900	420/01/SPK/UPS-INFOCUS-KOMPUTER-PRINTERSMK/DAK/2019	05-7-2019	2-11-2019 / 120 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 2 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	100

6	Belanja Modal Pengadaan Komputer, Printer SMK		154.425.400	420/04/SPK/KOMPUTER-PRINTERSMK/DAK/2019	05-7-2019	148 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Sungaiselan	100,00	100,00	00,00	100
7	Belanja Modal Pengadaan Komputer, Infocus, Wearnes, Headset, UPS, Printer SMK		332.219.680	420/05/SPK/KOMPUTER-INFOCUS-WEARNES-HEADSET-UPS-PRINTERSMK/DAK/2019	5 Juli 2019	148 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Kelapa	100,00	100,00	00,00	100
8	Belanja Modal Pengadaan Komputer, Wearnes, Printer, Infocus, Linksys SMK		549.843.780	420/08/SPK/KOMPUTER-WEARNES-PRINTER-INFOCUS-LINKSYSSMK/DAK/2019	5 Juli 2019	148 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Simpang Rimba	100,00	100,00	00,00	100
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer, Linksys, Printer, Infocus SMK		498.401.260	420/07/SPK/KOMPUTER-LINKSYS-PRINTER-INFOCUSMK/DAK/2019	5 Juli 2019	148 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Muntok	100,00	100,00	00,00	100
10	Belanja Modal Pengadaan Komputer, Linksys, Wearnes, UPS SMK		349.411.500	420/06/SPK/KOMPUTER-LINKSYS-WEARNES-UPSSMK/DAK/2019	5 Juli 2019	148 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Parittiga	100,00	100,00	00,00	100
11	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap I		220.142.500	420/06/SWAKELOLARPS-SMKN2SLT/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Sungailiat	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap II		396.256.500		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
12	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap I		227.055.750	420/05/SWAKELOLARPS-SMKN1SPGRMB/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Simpang Rimba	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap II		397.900.350		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
13	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap I		217.339.750	420/04/SWAKELOLARPS-SMKN1SPGKTS/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Simpang Katis	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap II		391.211.550		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
14	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap I		199.383.000	420/07/SWAKELOLARPS-SMKN2TJPDN/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Tanjung Pandan	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap II		358.880.400		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
15	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap I		217.339.250	420/02/DSWAKELOLARPS-SMKN1KOBA/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Koba	00,00	00,00	00,00	100

	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap II		391.211.550		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
16	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap I		223.277.000	420/03/SWAKELOLARPS-SMKN1PRTG/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Parittiga	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan RPS beserta perabotnya 1 ruang Tahap II		401.898.600		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
17	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap I		198.075.250	420/01/SWAKELOLARPS-SMKN1KKPT/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan RPS beserta perabotnya Tahap II		356.535.450		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
18	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		116.905.200	420/014/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1MDBRT/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Mendobarat	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		155.873.600		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
19	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		44.061.500	420/025/SWAKELOLATOIL ET-SMKN2TJPDN/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Tanjung Pandan	00,00	00,00	00,00	100
20	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		79.310.700		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
21	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.083.000	420/024/SWAKELOLATOIL ET-SMKN2KOBA/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Koba	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		86.549.400		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
22	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.915.500	420/022/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1TBLI/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Toboali	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		88.047.900		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
23	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.388.000	420/027/SWAKELOLATOIL ET-SMKN4PKP/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 4 Pangkalpinang	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		87.098.400		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
24	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		87.537.000	420/013/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1MGR/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Manggar	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		157.566.600		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
25	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		98.825.000	420/016/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1PRTG/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Parittiga	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		177.885.000		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100

26	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		97.831.000	420/017/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1PYG/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Payung	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		176.095.800		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
27	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		43.768.500	420/011/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1KKPT/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		78.783.300		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
28	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.083.000	420/012/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1KOBA/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Koba	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		86.549.400		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
29	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.915.500	420/023/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1TKSDI/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Tukak Sadai	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		88.047.900		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
30	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		44.061.500	420/026/SWAKELOLATOIL ET-SMKN3TJPDN/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 3 Tanjung Pandan	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		79.310.700		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
31	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		49.412.500	420/021/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1TPLG/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Tempilang	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		88.942.500		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
32	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.083.000	420/015/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1PKLBR/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Pangkalan Baru	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		86.549.400		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
33	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.710.500	420/09/SWAKELOLATOILE T-SMKN1BKM/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Bakam	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		87.678.900		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
34	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		97.831.000	420/018/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1PBSR/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Pulau Besar	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		176.095.800		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
35	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		87.537.000	420/010/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1BLNY/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Belinyu	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		87.678.900		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100

36	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		97.831.000	420/08/SWAKELOLATOILE T-SMKN1ARGGS/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Air Gegas	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		176.095.800		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
37	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		48.710.500	420/020/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1SLT/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Sungailiat	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		87.678.900		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
38	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap I		84.666.000	420/019/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1SPGKTS/DAK/2019	15-5-2019	31-12-2019 / 120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Simpang Katis	00,00	00,00	00,00	100
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tahap II		143.969.040		10-10-2019				35,00	35,00	00,00	100
39	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 1 Air Gegas Beserta Sanitasinya		117.397.200,00	420/08/SWAKELOLATOILE T-SMKN1ARGGS/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Air Gegas	100,00	100,00	00,00	100
40	Pembayaran Tahap III Pem.Toilet SMKN 1 Payung Beserta Sanitasinya		117.397.200,00	420/017/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1PYG/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Payung	100,00	100,00	00,00	100
41	Pembayaran tahap III Pembangunan Toilet SMKN 1 Tempilang Beserta Sanitasinya		59.295.000	420/021/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1TPLG/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Tempilang	100,00	100,00	00,00	100
42	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 1 Simpang katis Beserta Sanitasinya		156.028.960	420/019/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1SPKTS/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Simpang Katis	100,00	100,00	00,00	100
43	Pembayaran Tahap III Pembangunan RPS SMKN 1 Simpang katis Beserta Prabotnya		260.807.700	420/04/SWAKELOLARPS-SMKN1SPGKTS/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Simpang Katis	100,00	100,00	00,00	100
44	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 2 Tanjung pandan Beserta Sanitasinya		52.873.800,00	420/025/SWAKELOLATOIL ET-SMKN2TJPDN/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Tanjungpandan	100,00	100,00	00,00	100
45	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 3 Tanjungpandan Beserta Sanitasinya		52.873.800,00	420/026/SWAKELOLATOIL ET-SMKN3TJPDN/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 3 Tanjungpandan	100,00	100,00	00,00	100
46	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 1 Bakam Beserta Sanitasinya		58.452.600,00	420/09/SWAKELOLATOILE T-SMKN1BKM/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Bakam	100,00	100,00	00,00	100
47	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 1 Pangkalanbaru Beserta Sanitasinya		57.699.600,00	420/015/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1PKLBR/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Pangkalan Baru	100,00	100,00	00,00	100

48	Pembayaran tahap III PembangunanToilet SMKN 1 Belinyu Beserta Sanitasinya		19.626.100,00	420/010/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1BLNY/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Belinyu	100,00	100,00	00,00	100
49	Pembayaran Tahap III PembangunanToilet SMKN 1 Manggar Beserta Sanitasinya		105.044.400,00	420/013/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1MGR/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Manggar	100,00	100,00	00,00	100
50	Pembayaran Pembangunan Toilet Tahap III SMKN 1 Kelapa Kampit Beserta Sanitasinya		52.522.200,00	420/011/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1KKPT/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit	100,00	100,00	00,00	100
51	Pembayaran tahap III PembangunanToilet SMKN 1 Tukak Sadai Beserta Sanitasinya		58.698.600,00	420/023/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1TKSD/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Tukak Sadai	100,00	100,00	00,00	100
52	Pembayaran Tahap III Pembangunan RPS SMKN 2 Sungailiat Beserta Prabotnya		264.171.000,00	420/06/SWAKELOLARPS- SMKN2SLT/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	100
53	Pembayaran Pembangunan RPS Tahap III SMKN 1 Kelapa Kampit Beserta Prabotnya		237.690.300,00	420/01/SWAKELOLARPS- SMKN1KKPT/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Kelapa Kampit	100,00	100,00	00,00	100
54	Pembayaran tahap III PembangunanToilet SMKN 1 Koba Beserta Sanitasinya		57.699.600,00	420/012/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1Koba/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Koba	100,00	100,00	00,00	100
55	Pembayaran Tahap III PembangunanToilet SMKN 1 Parit tiga Beserta Sanitasinya		118.590.000,00	420/016/SWAKELOLATOIL ET- SMKN1PRTG/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Parittiga	100,00	100,00	00,00	100
56	Pembayaran Tahap III Pembangunan RPS SMKN 1 Koba Beserta Prabotnya		260.808.200,00	420/02/DSWAKELOLARPS- SMKN1Koba/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Koba	100,00	100,00	00,00	100
57	Pembayaran Tahap III PembangunanToilet SMKN 1 Toboali Beserta Sanitasinya		58.698.600,00	420/022/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1TBL/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Toboali	100,00	100,00	00,00	100
58	Pembayaran Tahap III Pembangunan RPS SMKN 1 Parit Tiga Beserta Prabotnya		267.932.400,00	420/03/SWAKELOLARPS- SMKN1PRTG/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	Parit 1 Tiga	100,00	100,00	00,00	100
59	Pembayaran Tahap III Pem.Toilet SMKN 1 Sungailiat Beserta Sanitasinya		58.452.600,00	420/020/SWAKELOLATOIL ET-SMKN1SLT/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	100
60	Pembayaran Tahap III Pembangunan RPS SMKN 2 Tanjungpandan Beserta Prabotnya		239.268.600,00	420/07/SWAKELOLARPS- SMKN2TJPDN/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Tanjungpandan	100,00	100,00	00,00	100

61	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 2 Koba Beserta Sanitasinya		57.699.600,00	420/024/SWAKELOLATOIL ET-SMKN2KB/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 2 Koba	100,00	100,00	00,00	100
62	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 4 Pangkalpinang Beserta Sanitasinya		58.035.600,00	420/027/SWAKELOLATOIL ET-SMKN4PKP/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 4 Pangkalpinang	100,00	100,00	00,00	100
63	Pembayaran Tahap III Pembangunan Toilet SMKN 1 Pulau Besar Beserta Sanitasinya		117.397.200,00	420/018/SWAKELOLATOIL ET- SMKN1PBSR/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Pulau Besar	100,00	100,00	00,00	100
64	Pembayaran tahap III Pembangunan Toilet SMKN 1 Mendobarat Beserta Sanitasinya		116.905.200,00	420/014/SWAKELOLATOIL ET- SMKN1MDBRT/DAK/2019	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Mendobarat	100,00	100,00	00,00	100
65	Pembayaran Tahap III Pembangunan RPS SMKN 1 Simpang rimba Beserta Prabotnya		259.266.900,00	420/05/SWAKELOLARPS- SMKN1SPGRMB/DAK/201 9	15 Mei 2019	120 Hari	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Simpang Rimba	100,00	100,00	00,00	100
TOTAL (I +II)		31.757.980.878	25.683.011.870						100,00	100,00	00,00	80,87

Pangkalpinang
Mengetahui,
Kepala Dinas
Provinsi Kepulauan

Drs. Muhammm
NIP. 1964032

	Ket
uangan	
(Rp)	
14	15
804.338.900	
160.867.700	DAK FISIK
643.471.200	DAK FISIK
24.878.672.970	
2.194.926.700	DAK FISIK
8.779.706.950	DAK FISIK
345.432.000	DAK FISIK
229.280.800	DAK FISIK
293.220.900	DAK FISIK

154.425.400	DAK FISIK
332.219.680	DAK FISIK
549.843.780	DAK FISIK
498.401.260	DAK FISIK
349.411.500	DAK FISIK
220.142.500	DAK SWAKELOLA 1 Ruang
396.256.500	
227.055.750	DAK SWAKELOLA 1 Ruang
397.900.350	
217.339.750	DAK SWAKELOLA 1 Ruang
391.211.550	
199.383.000	DAK SWAKELOLA 1 Ruang
358.880.400	
217.339.250	DAK SWAKELOLA 1 Ruang

391.211.550	
223.277.000	DAK SWAKELOLA 1 Ruang
401.898.600	
198.075.250	DAK SWAKELOLA 1 Ruang
356.535.450	
116.905.200	DAK SWAKELOLA 4 Ruang
155.873.600	
44.061.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
79.310.700	
48.083.000	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
86.549.400	
48.915.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
88.047.900	
48.388.000	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
87.098.400	
87.537.000	DAK SWAKELOLA 4 Ruang
157.566.600	
98.825.000	DAK SWAKELOLA 4 Ruang
177.885.000	

97.831.000	DAK SWAKELOLA 4 Ruang
176.095.800	
43.768.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
78.783.300	
48.083.000	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
86.549.400	
48.915.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
88.047.900	
44.061.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
79.310.700	
49.412.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
88.942.500	
48.083.000	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
86.549.400	
48.710.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
87.678.900	
97.831.000	DAK SWAKELOLA 4 Ruang
176.095.800	
87.537.000	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
87.678.900	

97.831.000	DAK SWAKELOLA 4 Ruang
176.095.800	
48.710.500	DAK SWAKELOLA 2 Ruang
87.678.900	
84.666.000	DAK SWAKELOLA 4 Ruang
143.969.040	
117.397.200,00	DAK FISIK SWAKELOLA 4 Ruang
117.397.200,00	DAK FISIK SWAKELOLA 4 Ruang
59.295.000	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
156.028.960	DAK FISIK SWAKELOLA 4 Ruang
260.807.700	DAK FISIK SWAKELOLA 1 Ruang
52.873.800	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
52.873.800	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
58.452.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
57.699.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang

19.626.100,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
105.044.400,00	DAK FISIK SWAKELOLA 4 Ruang
52.522.200,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
58.698.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
264.171.000,00	DAK FISIK SWAKELOLA 1 Ruang
237.690.300,00	DAK FISIK SWAKELOLA 1 Ruang
57.699.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
118.590.000,00	DAK FISIK SWAKELOLA 4 Ruang
260.808.200,00	DAK FISIK SWAKELOLA 1 Ruang
58.698.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
267.932.400,00	DAK FISIK SWAKELOLA 1 Ruang
58.452.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
239.268.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 1 Ruang

57.699.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
58.035.600,00	DAK FISIK SWAKELOLA 2 Ruang
117.397.200,00	DAK FISIK SWAKELOLA 4 Ruang
116.905.200,00	DAK FISIK SWAKELOLA 4 Ruang
259.266.900,00	DAK FISIK SWAKELOLA 1 Ruang
25.683.011.870	

J, Januari 2020

Pendidikan
Iauan Bangka Belitung

rad Soleh, M.M
4 198903 1 008

**LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL
UNTUK BELANJA MODAL DAN BARANG SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

No	Nama Kegiatan	Pagu	Nilai Kontrak	No. Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Masa Kontrak (Hari)	Pelaksana	Lokasi	Sampai Bulan Desember 2019			
									Fisik			Ke
									Realisasi (%)	Rencana (%)	Deviasi (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	BELANJA MODAL	4.307.500.000,00	4.247.886.800						100,00	100,00	00,00	98,62
1	Belanja Modal pengadaan komputer/server UNBK		159.800.000	420/02/SPK/KOMPUTERMAINFRAME/SERVERUNBKSMK/APBD/2019	20-2-2019	20-6-2019 / 120 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	99,88
2	Belanja Modal pengadaan komputer UNBK		1.200.000.000	420/01/SPK/KOMPUTERUNBKSMK/APBD/2019	20-2-2019	20-6-2019 / 120 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	100,00
3	Belanja Modal UPS UNBK		279.760.000	420/03/SPK/UPSUNBKSMK/APBD/2019	20-2-2019	20-6-2019 / 120 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	99,91
4	Belanja Modal Meja komputer UNBK		119.920.000	PP/04.12/MBRKPTRUNBKSMK/2019	06-3-2019	03-5-2019 / 59 Hari	CV. Adhi Karya Pratama	SMKN 1 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	99,93
5	Belanja Modal Kursi UNBK		79.980.000	PP/04.12/MBRKPTRUNBKSMK/2019	06-3-2019	03-5-2019 / 59 Hari	CV. Adhi Karya Pratama	SMKN 1 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	99,98

6	Pembayaran Uang muka 30% pengadaan Meubeleir		283.103.040,00	012/PPK/SPK/MEB-SMK/DISDIK/2019	25-11-2019	33 Hari	CV. Dian Jaya Wardana	SMKN 1 Belinyu, SMKN 2 Sungailiat, SMKN 1 Sungailiat, SMKN 2 Koba, SMKN 1 Simpang Teritip, SMKN 1 Sijuk, SMKN 4 Pangkalpinang, SMKN 1 Simpangkatis, SMKN 3 Pangkalpinang	30,00	30,00	00,00	
7	Pembayaran belanja peralatan multimedia		149.218.000,00	003/PPK/SPK/MM-SMK/DISDIK/2019	24-10-2019	58 Hari	CV. Surya Utama Nusa	SMKN. 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	
8	Pembayaran Belanja Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer UNBK SMK		79.800.000,00	PP/04.24/JARKOMPU TERUNBKSMK/2019	06-3-2019	59 Hari	CV. Familia	SMKN 1 Pangkalpinang, SMKN 2 Pangkalpinang, SMKN 1 Sungailiat	100,00	100,00	00,00	
9	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Rehab kapal latih di SMKN 4 PKP		149.463.000,00	003/PPK/RKL-SMK/DISDIK/2019	24-10-2019	57 Hari	PT. Mina Muara Emas	SMKN 4 Pangkalpinang	100,00	100,00	00,00	
10	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Pengembangan mushola di SMKN4 PKP		99.545.000,00	028/KON.SMK/PPK/DI SDIK/2019	8-11-2019	45 Hari	CV. Langga Pratama	SMKN 4 Pangkalpinang	100,00	100,00	00,00	
11	Pembayaran Belanja Peralatan Komputer Pada SMKN 1 Sijuk		300.000.000,00	012/PPK/AIO-SMK/DISDIK/2019	9-12-2019	19 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Sijuk	100,00	100,00	00,00	
12	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer dan komputer server		79.900.000,00	003/PPK/JAR-SV-SMK/DISDIK/2019	04-11-2019	53 Hari	CV. Familia	SMKN 1 Sijuk dan SMKN 1 Simpang Teritip	100,00	100,00	00,00	
13	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Rehab Pagar SMKN 1 Koba		50.000.000,00	003/PPK/PAGAR-SMK/DISDIK/2019	08-11-2019	45 Hari	CV. Angsa Putih	SMKN 1 Koba	100,00	100,00	00,00	

14	Pembayaran Belanja Peralatan Komputer Pada SMKN 1 Simpang teritip		337.500.000,00	018/PPK/AIO-SMK/DISDIK/2019	09-12-2019	19 Hari	PT. Astragraphia Xprins Indonesia	SMKN 1 Simpang Teritip	100,00	100,00	00,00	
15	Pembayaran Belanja modal Perlengkapan Keamanan Laut di SMKN 4 PKP		59.900.000,00	003/PPK/PKL-SMK/DISDIK/2019	24-10-2019	57 Hari	PT. Mina Muara Emas	SMKN 4 Pangkalpinang	100,00	100,00	00,00	
16	Pembayaran 70% dari sisa uang muka yang telah dibayarkan pengadaan Meubeleir		660.573.760,00	012/PPK/SPK/MEB-SMK/DISDIK/2019	25-11-2019	33 Hari	CV. Dian Jaya Wardana	SMKN 1 Belinyu, SMKN 2 Sungailiat, SMKN 1 Sungailiat, SMKN 2 Koba, SMKN 1 Simpang Teritip, SMKN 1 Sijuk, SMKN 4 Pangkalpinang, SMKN 1 Simpangkatis, SMKN 3 Pangkalpinang	70,00	100,00	00,00	
17	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/WC Siswa di SMKS Swakarya Tanjungpandan		59.440.000,00	028.a/KON.SMK/PPK/DISDIK/2019	08-11-2019	48 Hari	CV. DWI MANUNG GAL	SMKS Swakarya Tanjung Pandan	100,00	100,00	00,00	
18	Pembayaran Belanja Modal Pembangunan Kolam ikan di SMKN4 PKP		99.984.000,00	014/KON.SMK/PPK/DISDIK/2019	08-11-2019	45 Hari	CV. Naura Kontruksi	SMKN 4 Pangkalpinang	100,00	100,00	00,00	
II	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	200.000.000	198.528.000,00						100,00	100,00	00,00	100,00
1	Pembayaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarkat/Pihak Ketiga pengadaan Meubeleir		198.528.000,00	003.b/PPK/SPK/MEB2-SMK/DISDIK/2019	11-11-2019	46 Hari	CV. Eka Jaya Mulya	SMKS Muhammadiyah Sungailiat, SMKS PGRI Pangkalpinang, SMKS Yapensu Sungailiat	100,00	100,00	00,00	100,00

III	BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN	321.680.000	168.600.000,00						100,00	100,00	00,00	52,41
1	Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Perencanaan DED Pembangunan SMKN Lubuk Besar tahun 2019		99.100.000,00	003.a/PPK/DED- SMK/DISDIK/2019	14-11-2019	40 Hari	PT. Rakon Mega Cipta	(DED) SMKN Lubuk Besar	100,00	100,00	00,00	100,00
2	Pembayaran Jasa konsultasi Perencanaan Penimbunan, pembangunan saluran air, pembuatan kolam ikan, pengembangan musola, rehap WC		69.500.000,00	003/PPK/KON-I- SMK/DISDIK/2019	5-10-2019	35 Hari	CV. Faluya Mitra Bersama	SMKN 4 Pangkalpinang	100,00	100,00	00,00	100,00
	Jumlah (I+II+III)	4.829.180.000	4.615.014.800						100,00	100,00	00,00	95,57

Pangkalpinang,
Mengetahui,
Kepala Dinas Pendid
Provinsi Kepulauan E

Drs. Muhammad Solk
NIP. 19640324 1989

	Ket
uang	
(Rp)	
14	15
4.247.886.800	
159.800.000	Sarpras
1.200.000.000	Sarpras
279.760.000	Sarpras
119.920.000	Sarpras
79.980.000	Sarpras

1.359.800.000

283.103.040	SARPRAS
149.218.000,00	SARPRAS
79.800.000,00	SARPRAS
149.463.000,00	SARPRAS
99.545.000,00	SARPRAS
300.000.000,00	SARPRAS
79.900.000,00	SARPRAS
50.000.000,00	SARPRAS



2.328.626.800,00

-

337.500.000,00	SARPRAS
59.900.000,00	SARPRAS
660.573.760	SARPRAS
59.440.000,00	SARPRAS
99.984.000,00	SARPRAS
198.528.000,00	
198.528.000,00	SARPRAS

168.600.000,00	
99.100.000,00	SARPRAS
69.500.000,00	SARPRAS
4.615.014.800	

Januari 2020

ikan
angka Belitung

sh, M.M
03 1 008