Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja)
Triwulan III
Tahun Anggaran 2018

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mrupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujun, sasaran serta indikor sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelakasanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evalusi rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Oktober 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Noviar Ishak
Pembina Utama Madya
Nip. 19601124 199003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Program, Kegiatan, indicator dan Kelompok Sasaran.... 2

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2018..... 7

2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja dan Renstra 7

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Renja..... 9

BAB III KENDALA DAN SOLUSI..... 10

BAB IV PENUTUP 11

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2018 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja OPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Program, Kegiatan, indikator kinerja dan Kelompok sasaran

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepulauan Bangka Belitung diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

b. Fungsi

Dalam penyelenggaraannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengendalian dan evaluasi renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung visi dan misi gubernur adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung konektivitas daerah
2. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
3. Menyelenggarakan penataan ruang yang sesuai fungsi arahan penataan ruang dan pertanahan
4. Menyelenggarakan UPT pengawasan dan peralatan

Demi tercapaianya tujuan tersebut di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan rawa
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku
4. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir
5. Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan
6. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait usaha jasa konstruksi
7. Meningkatnya pengawasan dan penggunaan peralatan workshop.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan strategi beserta program dan kegiatan pendukung. Program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
    b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    c. Peningkatan Disiplin Aparatur
    d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
    f. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Program Kebinamargaan
    a. Perencanaan Pembangunan jalan
    b. Pembangunan jalan
    c. Perencanaan pembangunan jembatan
    d. Pembangunan jembatan
    e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
    f. Inspeksi Kondisi Jalan
    g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
    h. Inspeksi Kondisi Jembatan
    i. Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
    j. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
    k. Pembangunan jalan (DAK)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Air
    a. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali
    b. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
    c. Penyusunan Regulasi Air Permukaan
    d. Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
b. Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
c. Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
d. Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
e. Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
f. Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi

5. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
   a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
   b. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
6. Program pengawasan dan Peralatan PUPR
   a. Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
   b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
   c. Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Indikator kinerja merupakan penjabaran dari indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Adapun indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap
2. Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi (hektar)
3. Luas wilayah cakupan sumber air baku
4. Panjang Penahan Abrasi pantai (meter)
5. Panjang Pengerukan dan Pengendalian (meter)
6. Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif (persen)

7. Luas Lahan Berserfikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum (persen)
8. Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel (persen)
9. Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog (persen)
10. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi (persen)
11. Tingkat Pendapatan Peralatan Workshop untuk Daerah (persen)

Kelompok sasaran diperoleh dari penjabaran dalam mendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Adapun kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dan rawa
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku
4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
5. Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan
6. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait usaha jasa konstruksi
7. Meningkatnya pengawasan dan penggunaan peralatan workshop.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN III TAHUN 2018

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

No	Program dan Kegiatan dalam Renstra	Program dan Kegiatan dalam Renja
I	**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**	**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan Disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin aparatur
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
6	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
II	**Program Kebinamargaan**	**Program Kebinamargaan**
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Perencanaan Pembangunan Jalan
2	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan
4	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan
5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
6	Inspeksi Kondisi jalan	Inspeksi Kondisi jalan
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan
8	Inspeksi Kondisi jembatan	Inspeksi Kondisi jembatan
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
III	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**

1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir
2	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Pemberdayaan Petani Pemakai Air
3	Penyusunan Regulasi Air Permukaan	Penyusunan Regulasi Air Permukaan
4	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
IV	**Program Penataan Ruang dan Pertanahan**	**Program Penataan Ruang dan Pertanahan**
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
4	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
5	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
6	Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi	Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi
V	**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**	**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
VI	**Program Pengawasan dan Peralatan PUPR**	**Program Pengawasan dan Peralatan PUPR**
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 program, 31 kegiatan dalam rencana strategis dan 6 program, 31 kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2018.

Grafik kesesuaian program pada Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat sebagai berikut :



2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan Triwulan III Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 137.746.878.616,42 (63,71%). Evaluasi terhadap hasil renja triwulan III dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III
KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja Triwulan III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa paket pekerjaan gagal lelang yaitu Amdal/Larap jalan trans Bangka pada kegiatan Perencanaan Jalan dan Kajian pembangunan jalur penghubung Bangka Sumatra kegiatan Perencanaan Jembatan.
2. Kegiatan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi paket pekerjaan konsultansi gagal lelang karena dokumen lelang dengan dokumen penawaran tidak sesuai.
3. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan lahan belum siap.

Saran dan tindak lanjut:

1. Tindak lanjut dari permasalahan poin 1 dan 3 di atas rasionalisasi pada APBD perubahan.
2. Kegiatan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi paket pekerjaan konsultansi di lelang ulang.

BAB V

PENUTUP

Evaluasi renja dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 137.746.878.616,42 (63,71%). Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya evaluasi renja triwulan III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pada triwulan III dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2018
TRIWULAN III
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2017 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		-																											
	1.03.1.03.01.01	**Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah**	**Peningkatan Pelayanan Pemerintahan (persen)**	**100.00**	**28,385,629,859**			**100**	**4,772,368,254**		**507,941,940**		**919,832,351**		**849,433,710**		**-**	**-**	**2,277,208,001**								
			Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (persen)	17.00				78										-									
	1.03.1.03.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang)					130	2,478,689,000	130	358,493,840	130	457,602,696	130	524,923,966	-	-	130	1,341,020,502	100.00%	54.10%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)					130	1,147,543,254	130	113,144,100	130	317,709,442	130	217,418,100	-	-	130	648,271,642	100.00%	56.49%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (orang)					183	230,950,000	183	640,000	183	119,380,000	183	53,440,000	-	-	183	173,460,000	100.00%	75.11%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)					50	122,000,000	50	23,367,000	50	17,135,213	50	19,678,500	-	-	50	60,180,713	100.00%	49.33%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.01.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah (laporan)					2	73,312,000	1	9,650,000	1	8,005,000	1	16,843,144	-	-	1	34,498,144	50.00%	47.06%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.01.06	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (laporan)					5	67,555,000	2	2,647,000	3	-	-	17,130,000	-	-	-	19,777,000	0.00%	29.28%						Tidak Ada()
									4,120,049,254										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	97.47%	55.27%						
																			Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Rendah						
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																									
	1.03.1.03.01.02	**Program Kebinamargaan**	**Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap (persen)**	**92.80**	**2,544,082,231,872**			**92.6**	**262,478,552,384**		**32,374,900,011**		**44,607,349,303**		**50,528,395,288**		**-**	**-**	**127,510,644,602**								
	1.03.1.03.01.02.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersusunnya dokumen perencanaan teknik jalan (Dokumen)					3	2,426,950,000	-	-	-	277,897,400	2	394,157,368	-	-	2	672,054,768	66.67%	27.69%						Gagal Lelang()
	1.03.1.03.01.02.02	Pembangunan Jalan	Memperlancar arus lalu lintas (Km)					11.35	50,612,123,878	-	9,733,480,800	-	13,581,314,255	9	12,547,331,155	-	-	9	35,862,126,210	74.89%	70.86%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.02.03	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersusunnya dokumen perencanaan (dokumen)					1	801,690,000	-	-	-	2,640,000	-	2,640,000	-	-	-	5,280,000	0.00%	0.66%						Gagal Lelang()
	1.03.1.03.01.02.04	Pembangunan Jembatan	Memperlancar asrus lalu lintas (unit)					1	3,539,200,000	-	685,608,400	-	1,016,186,500	1	10,733,500	-	-	1	1,712,528,400	100.00%	48.39%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.02.06	Rehabiltasi /Pemeliharaan Jalan	Memperlancar arus lalu lintas (Km)					869.13	46,320,442,931	-	5,882,693,909	-	12,717,990,355	-	12,847,772,396	-	-	-	31,448,456,660	0.00%	67.89%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.02.07	Inspeksi Kondisi Jalan	Data kondisi jalan (Dokumen)					1	125,600,000	-	8,922,000	-	38,141,000	-	4,256,000	-	-	-	51,319,000	0.00%	40.86%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.02.08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Tersusunnya jembatan provinsi kepulauan bangka belitung (Meter)					3050.67	1,320,200,000	-	-	-	483,571,250	-	211,690,600	-	-	-	695,261,850	0.00%	52.66%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.02.09	Inspeksi Kondisi Jembatan	Kondisi jembatan Prov. Kep. Babel (Dokumen)					1	129,198,567	-	8,838,000	-	17,118,000	-	28,344,000	-	-	-	54,300,000	0.00%	42.03%						Tidak Ada()

	1.03.1.03.01.02.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	Terpeliharanya jembatan Baturusa II (Unit)					1	2,211,220,000	-	266,002,402	-	343,032,600	-	366,127,055	-	-	-	975,162,057	0.00%	44.10%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.02.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Persentase alat laboratorium kebinamargaan dalam kondisi baik (Paket)					1	82,400,000	1	3,047,500	1	12,698,000	1	61,540,000	-	-	1	77,285,500	100.00%	93.79%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.02.13	Pembangunan Jalan (DAK)	Memperlancar arus lalu lintas (Km)					18.85	80,075,000,000	-	15,786,307,000	-	16,116,759,943	11	24,053,803,214	-	-	11	55,956,870,157	56.23%	69.88%						Tidak Ada()
									187,644,025,376									**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	46.99%	67.95%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sedang						
	1.03.1.03.01.03	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	**Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (M) (hektar)**	**2.40**	**554,201,114,176**			**2**	**45,989,254,005**		**-**		**2,254,510,500**		**3,525,002,700**		**-**	**-**	**5,779,513,200**								
			Panjang Penahan Abrasi pantai (meter)	235.00				200										-								
			Panjang Pengerukan dan Pengendalian (meter)	3000.00				2000										-								
			Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi (hektar)	64.00				50										-								
	1.03.1.03.01.03.02	Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/kali	Terbangunnya saluran pembuang (banjir) (Meter)					15850	12,906,020,000	-	-	-	2,180,689,500	-	1,331,085,900	-	-	-	3,511,775,400	0.00%	27.21%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.03.04	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Jumlah gapoktan yang terbedayakan (Kelompok)					4	460,840,000	4	-	4	70,041,000	4	172,454,000	-	-	4	242,495,000	100.00%	52.62%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.03.06	Penyusunan Regulasi Air Permukaan	Jumlah regulasi (Regulasi)					1	326,220,000	-	-	-	3,780,000	-	47,055,000	-	-	-	50,835,000	0.00%	15.58%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.03.07	Peningkatan/Pembagunan Jaringan Irigasi (DAK)	Luas jaringan irigasi yang terairi (Ha)					100	3,497,750,000	-	-	-	-	-	1,974,407,800	-	-	-	1,974,407,800	0.00%	56.45%						Tidak Ada()
									17,190,830,000									**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	2.68%	33.62%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.03.1.03.01.04	**Program Penataan Ruang dan Pertanahan**	**Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif (persen)**	**62.00**	**480,642,012,188**			**30**	**20,092,012,188**		**34,823,250**		**567,424,460**		**670,853,593**		**-**	**-**	**1,273,101,303**								
			Luas Lahan Berserfikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum (persen)	61.80				24										-								
			Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel (persen)	85.00				75										-								
			Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog (persen)	85.80				44										-								
	1.03.1.03.01.04.01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Lahan keperluan prasarana Pemerintah Prov. Kep. Babel (Hektar)					0.5	724,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Lahan belum siap
	1.03.1.03.01.04.02	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen peninjauan kembali perda RTRWP (Dokumen)					1	1,686,190,000	-	1,320,000	-	324,426,020	-	351,063,393	-	-	-	676,809,413	0.00%	40.14%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.04.03	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	Jumlah dokumen RDTR/RRTR KSP (Dokumen)					2	1,413,500,000	-	4,270,000	-	144,071,800	-	264,403,200	-	-	-	412,745,000	0.00%	29.20%						Tidak Ada()

	1.03.1.03.01.04.04	Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	Jumlah laporan survey indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (Laporan)					1	165,140,000	-	24,322,000	-	30,769,680	-	27,958,000	-	-	-	83,049,680	0.00%	50.29%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.04.05	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah advice teknik kesesuaian rencana tata ruang (Dokumen)					1	278,780,000	-	4,911,250	-	68,156,960	-	27,429,000	-	-	-	100,497,210	0.00%	36.05%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.04.06	Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi	Dokumen data sertifikasi kepemilikan lahan untuk kepentingan umum (Dokumen)					1	126,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Lahan belum siap
									4,394,670,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	28.97%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.03.1.03.01.05	**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**	**Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi (persen)**	**20.00**	**12,612,947,851**			**20**	**2,086,096,944**		**61,210,143**		**91,292,560**		**220,742,732**		**-**	**-**	**373,245,435**								
	1.03.1.03.01.05.01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	Jumlah layanan data dan informasi jasa konstruksi (Layanan)					3	743,785,000	-	22,285,510	-	15,594,290	-	36,250,921	-	-	-	74,130,721	0.00%	9.97%						Gagal lelang
	1.03.1.03.01.05.02	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikasi (orang)					150	975,290,000	150	38,924,633	150	75,698,270	-	184,491,811	-	-	-	299,114,714	0.00%	30.67%						Tidak Ada()
									1,719,075,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	21.71%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	1.03.1.03.01.06	**Program Pengawasan dan Peralatan PUPR**	**Tingkat Pendapatan Peralatan**	**80.00**	**17,914,788,467**			**80**	**1,586,040,000**		**72,693,575**		**183,407,134**		**277,065,365**		**-**	**-**	**533,166,074**								
	1.03.1.03.01.06.01	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (orang)					30	819,970,000	30	72,693,575	30	158,352,123	30	124,728,388	-	-	30	355,774,086	100.00%	43.39%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.06.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat berat yang dipelihara (Paket)					1	283,480,000	1	-	1	17,186,300	1	136,603,000	-	-	1	153,789,300	100.00%	54.25%						Tidak Ada()
	1.03.1.03.01.06.03	Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah laporan monev peralatan workshop (Laporan)					1	35,040,000	-	-	-	7,868,711	-	15,733,977	-	-	-	23,602,688	0.00%	67.36%						Tidak Ada()
									1,138,490,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	96.92%	46.83%						
																			Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
									216,207,139,630		33,051,568,919		48,623,816,308		56,071,493,388		-		Total Rp Realisasi	137,746,878,615.00							
																			Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	43.36%	63.71%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah						

Pangkalpinang, Oktober 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Noviar Ishak
Pembina Utama Madya
Nip. 19601124 199003 1 004